

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02147629 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	02147629 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0617321 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7321 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
	0443 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Будівництво освітніх установ та закладів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2600000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

5. Мета бюджетної програми

Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОГО ТИПУ №88 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ВУЛ. КОПИЛИВСЬКИЙ, 8
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №114 НА ВУЛ. ФРУНЗЕ, 87/89 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ
3	ЗАВЕРШЕННЯ БУДІВНИЦТВА ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. БАХМАЦЬКИЙ, 35 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
4	БУДІВНИЦТВО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛИЦІ АКАДЕМІКА ВІЛЬЯМСА, 10 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ
5	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ СПОРУД СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 181 ІМ. ІВАНА КУДРІ НА ВУЛ. ІВАНА КУДРІ, 22-А В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
6	БУДІВНИЦТВО ПРИБУДОВОЮ ДО СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ № 320 ЦЕНТРУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ НА ВУЛ. БУДИЩАНСЬКИЙ, 8 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
7	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ДО БУДІВЛІ КІСВО-ПЕЧЕРСЬКОГО ЛІЦЕЮ №171 "ЛІДЕР" ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ НА ВУЛ. ЛЕЙПЦИЗЬКИЙ, 11-А У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ
8	БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ З БАСЕЙНОМ, Ж/М ПОЗНЯКИ, 4 М-Н, ДІЛ.33, 35
9	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ПІД РОЗМІЩЕННЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. БОГДАНА ГАВРИЛИШИНА, 11-А У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
10	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 129 М. КИЄВА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ПРОСПЕКТІ ЮРІЯ ГАГАРИНА, 19 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ
11	БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ З БАСЕЙНОМ НА ВУЛ. С. КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ ( Ж/М ОСОКОРКИ, 11 М-Н, ДІЛ.26, 26-А)
12	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 14-А В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА
13	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 201 М. КИЄВА НА БУЛЬВАРІ ПЕРОВА, 14-А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ
14	БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ У 24 МІКРОРАЙОНІ Ж/М "ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
15	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 256, ВУЛ. ОЗЕРНА 2-А
16	РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ НАВЧАЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНОГО КОРПУСУ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. БОРИСА ГРИНЧЕНКА ПО ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 17 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
17	БУДІВНИЦТВО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. РАДУНСЬКИЙ (24 МІКРОРАЙОН Ж/М ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА) У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
18	ЗАВЕРШЕННЯ БУДІВНИЦТВА ДИТЯЧОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА БУЛЬВАРІ ВАЦЛАВА ГАВЕЛА, 81-А У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
19	БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ З БАСЕЙНОМ, Ж/М ПОЗНЯКИ, 8 М-Н, ДІЛ.40 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
20	РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ, ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЗАКЛАДІВ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК І СТУПЕНЯ "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК" З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ З 1-ГО КЛАСУ НА ВУЛ. ІВАНА ПУЛЮЯ,3А)

21	ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 63 М. КИЄВА НА ВУЛ. КАДЕТСЬКИЙ ГАЙ, 5
22	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЛІ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №693 "ВОЛОШКА" ВУЛ. ГРИГОРОВИЧА БАРСЬКОГО, 5-А М. КИЇВ)
23	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЕЛЬ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №190 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА ПО ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 16-А)
24	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 599 НА ВУЛ. ВАСИЛЯ СТУСА, 26-А
25	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №584 "СОФІЇ РУСОВОЇ" НА ПРОСП. ПРАВДИ, 82
26	БУДІВНИЦТВО (РЕКОНСТРУКЦІЯ) ФУТБОЛЬНИХ ПОЛІВ ІЗ ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ОКРЕМИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ)

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОГО ТИПУ №88 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ВУЛ. КОПИЛИВСЬКИЙ, 8		1 388 500,00	1 388 500,00					-1 388 500,00	-1 388 500,00
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №114 НА ВУЛ. ФРУНЗЕ, 87/89 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ		2 500 000,00	2 500 000,00					-2 500 000,00	-2 500 000,00
3	ЗАВЕРШЕННЯ БУДІВНИЦТВА ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. БАХМАЦЬКИЙ, 35 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		87 945 200,00	87 945 200,00		31 068 163,22	31 068 163,22		-56 877 036,78	-56 877 036,78
4	БУДІВНИЦТВО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛИЦІ АКАДЕМІКА ВІЛЬЯМСА, 10 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ		100 000,00	100 000,00					-100 000,00	-100 000,00
5	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ СПОРУД СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 181 ІМ. ІВАНА КУДРІ НА ВУЛ. ІВАНА КУДРІ, 22-А В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		500 000,00	500 000,00		192 282,23	192 282,23		-307 717,77	-307 717,77
6	БУДІВНИЦТВО ПРИБУДОВИ ДО СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ № 320 ЦЕНТРУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ НА ВУЛ. БУДИЩАНСЬКИЙ, 8 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		800 000,00	800 000,00		105 504,99	105 504,99		-694 495,01	-694 495,01
7	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ДО БУДІВЛІ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО ЛІЦЕЮ №171 "ЛІДЕР" ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ НА ВУЛ. ЛЕЙПЦИЗЬКИЙ, 11-А У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ		10 000 000,00	10 000 000,00		1 911 610,24	1 911 610,24		-8 088 389,76	-8 088 389,76
8	БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ З БАСЕЙНОМ, Ж/М ПОЗНЯКИ, 4 М-Н, ДІЛ.33, 35		462 600,00	462 600,00					-462 600,00	-462 600,00
9	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ПІД РОЗМІЩЕННЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. БОГДАНА ГАВРИЛИШИНА, 11-А У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		1 300 000,00	1 300 000,00		1 265 813,24	1 265 813,24		-34 186,76	-34 186,76
10	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 129 М. КИЄВА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ПРОСПЕКТІ ЮРІЯ ГАГАРИНА, 19 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ		100 000,00	100 000,00					-100 000,00	-100 000,00
11	БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ З БАСЕЙНОМ НА ВУЛ. С. КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ (Ж/М ОСОКОРКИ, 11 М-Н, ДІЛ.26, 26-А)		4 500 000,00	4 500 000,00		3 475 024,94	3 475 024,94		-1 024 975,06	-1 024 975,06

12	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ.ТАМПЕРЕ,14-А В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	100 000,00	100 000,00						-100 000,00	-100 000,00
13	БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ У 24 МІКРОРАЙОНІ Ж/М "ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	4 000 000,00	4 000 000,00			3 200 795,72	3 200 795,72		-799 204,28	-799 204,28
14	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 256, ВУЛ. ОЗЕРНА 2-А	27 297 700,00	27 297 700,00			26 780 207,25	26 780 207,25		-517 492,75	-517 492,75
15	РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ НАВЧАЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНОГО КОРПУСУ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. БОРИСА ГРІНЧЕНКА ПО ПРОСП. ПАВЛА ТИЧІНИ, 17 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	15 000 000,00	15 000 000,00			7 181 393,50	7 181 393,50		-7 818 606,50	-7 818 606,50
16	БУДІВНИЦТВО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ.РАДУНСЬКИЙ (24 МІКРОРАЙОН Ж/М ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА) У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	126 692 500,00	126 692 500,00			105 189 987,54	105 189 987,54		-21 502 512,46	-21 502 512,46
17	ЗАВЕРШЕННЯ БУДІВНИЦТВА ДИТЯЧОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА БУЛЬВАРІ ВАЦЛАВА ГАВЕЛА, 81-А У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	150 233 900,00	150 233 900,00			149 944 152,92	149 944 152,92		-289 747,08	-289 747,08
18	БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ З БАСЕЙНОМ, Ж/М ПОЗНЯКИ, 8 М-Н, ДІЛ.40 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	100 000,00	100 000,00						-100 000,00	-100 000,00
19	РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ, ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЗАКЛАДІВ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК І СТУПЕНЯ "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК" З ПОГЛИЛЕННЯМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ З 1-ГО КЛАСУ НА ВУЛ. ІВАНА ПУЛЮЯ,3А)	1 000 000,00	1 000 000,00						-1 000 000,00	-1 000 000,00
20	РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ, ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЗАКЛАДІВ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ (ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 63 М.КИЄВА НА ВУЛ.КАДЕТСЬКИЙ ГАЙ,5)	1 000 000,00	1 000 000,00						-1 000 000,00	-1 000 000,00
21	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЛІ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №693 "ВОЛОШКА" ВУЛ. ГРИГОРОВИЧА БАРСЬКОГО, 5-А М. КИЇВ)	672 600,00	672 600,00						-672 600,00	-672 600,00
22	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЕЛЬ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №190 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА ПО ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 16-А)	620 900,00	620 900,00						-620 900,00	-620 900,00

23	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 599 НА ВУЛ. ВАСИЛЯ СТУСА, 26-А	514 100,00	514 100,00						-514 100,00	-514 100,00
24	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №584 "СОФІЇ РУСОВОЇ" НА ПРОСП. ПРАВДИ, 82	542 100,00	542 100,00						-542 100,00	-542 100,00
25	БУДІВНИЦТВО (РЕКОНСТРУКЦІЯ) ФУТБОЛЬНИХ ПОЛІВ ІЗ ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ОКРЕМИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ)	8 659 200,00	8 659 200,00			8 346 382,80	8 346 382,80		-312 817,20	-312 817,20
26	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 201 М. КИСВА НА БУЛЬВАРІ ПЕРОВА, 14-А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	13 259 300,00	13 259 300,00			13 015 719,75	13 015 719,75		-243 580,25	-243 580,25
<b>Усього</b>		<b>459 288 600,00</b>	<b>459 288 600,00</b>			<b>351 677 038,34</b>	<b>351 677 038,34</b>		<b>-107 611 561,66</b>	<b>-107 611 561,66</b>

**Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

- Напрямок 1: Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.
- Напрямок 2: Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.
- Напрямок 3: Через запровадження карантинних заходів в Україні мали місце обмеження щодо роботи підприємств та організацій – постачальників будівельних матеріалів, що унеможливило вчасне виконання робіт
- Напрямок 4: Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.
- Напрямок 5: Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.
- Напрямок 6: Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.
- Напрямок 7: Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.
- Напрямок 8: Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.
- Напрямок 9: Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.
- Напрямок 10: Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.
- Напрямок 11: Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.
- Напрямок 12: Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.
- Напрямок 13: Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.
- Напрямок 14: Згідно з перезатвердженням у вересні 2020 року ПКД на меншу вартість, виникла економія коштів по І через будівництва
- Напрямок 15: Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.
- Напрямок 16: Виникла економія коштів по введеному в експлуатацію І пускового комплексу відповідно затвердженої ПКД. На 2021 рік передбачено введення 2 пускового комплексу
- Напрямок 17: Економія коштів відповідно до затвердженої ПКД

Напряг 18: Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.  
Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.

Напряг 19: Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.  
Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.

Напряг 20: Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.  
Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.

Напряг 21: Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.  
Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.

Напряг 22: Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.  
Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.

Напряг 23: Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.  
Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.

Напряг 24: Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.  
Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.

Напряг 25: Відхилення виникло внаслідок різниці між кошторисною та фактичною вартості виконаних робіт

Напряг 26: Економія коштів відповідно до затвердженої ПКД

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"		361 249 800,00	361 249 800,00		351 677 038,00	351 677 038,00		-9 572 762,00	-9 572 762,00
	Усього		361 249 800,00	361 249 800,00		351 677 038,00	351 677 038,00		-9 572 762,00	-9 572 762,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОГО ТИПУ №88 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ВУЛ. КОПИЛІВСЬКІЙ, 8											
<b>затрат</b>												
1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація, Рішення Київради		51 890 620	51 890 620		51 890 620	51 890 620			
2	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація		30 770 477	30 770 477		30 770 477	30 770 477			
3	придбання устаткування	ГРН.	Кошторисна документація		9 164 394	9 164 394		9 164 394	9 164 394			
4	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація		11 955 761	11 955 761		11 955 761	11 955 761			
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація		1 388 500	1 388 500					-1 388 500	-1 388 500

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.  
Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.

6	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація	5 811 500	5 811 500	5 811 500	5 811 500		
7	в т.ч. в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація	1 388 500	1 388 500				-1 388 500

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця продукту

1	Загальна площа , яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація	2 599,5	2 599,5	2 599,5	2 599,5		
2	Корисна площа , яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація	2 045	2 045	2 045	2 045		
3	Кількість учнівських місць	МІСЦЬ	Кошторисна документація	110	110	110	110		
4	Кількість створених робочих місць	МІСЦЬ	Кошторисна документація	32	32	32	32		

ефективності

1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу	ГРН.	Розрахунок	19 962	19 962	19 962	19 962		
2	в т.ч в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок	534	534				-534

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця якості

1	Рівень готовності будівництва закладу	ВІДС.	Розрахунок	37,9	37,9				-37,9
---	---------------------------------------	-------	------------	------	------	--	--	--	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця

<b>2 РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №114 НА ВУЛ.ФРУНЗЕ, 87/89 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ</b>									
<b>затрат</b>									
1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація, Рішення Київради	104 913 539	104 913 539	104 913 539	104 913 539		
2	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація	67 691 721	67 691 721	67 691 721	67 691 721		
3	придбання устаткування	ГРН.	Кошторисна документація	14 505 378	14 505 378	14 505 378	14 505 378		
4	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація	22 716 440	22 716 440	22 716 440	22 716 440		
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація	2 500 000	2 500 000				-2 500 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця

6	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація	1 000 000	1 000 000				-1 000 000
---	--------------------------	------	-------------------------	-----------	-----------	--	--	--	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця

7	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація	2 500 000	2 500 000				-2 500 000
---	--------------------------	------	-------------------------	-----------	-----------	--	--	--	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця продукту

1	Загальна площа , яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація	6 233,4	6 233,4	6 223,4	6 223,4	-10	-10
2	Корисна площа , яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація	4 954,8	4 954,8	4 945,8	4 945,8	-9	-9
3	Кількість учнівських місць	МІСЦЬ	Кошторисна документація	480	480	480	480		
4	Кількість створених робочих місць	МІСЦЬ	Кошторисна документація	97	97	97	97		
<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу	ГРН.	Розрахунок	16 858	16 858	16 858	16 858		
2	в т.ч в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок	402	402			-402	-402

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця

3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	ГРН.	Розрахунок	21 213	21 213	21 213	21 213		
4	в т.ч в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок	505	505			-505	-505

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця

1	Рівень готовності будівництва закладу	ВІДС.	Розрахунок	9,654	9,654			-9,654	-9,654
---	---------------------------------------	-------	------------	-------	-------	--	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця

<b>3 ЗАВЕРШЕННЯ БУДІВНИЦТВА ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. БАХМАЦЬКІЙ, 35 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА</b>									
<b>затрат</b>									
1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація, Рішення Київради	111 821 854	111 821 854	111 821 854	111 821 854		
2	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація	90 493 369	90 493 369	90 493 369	90 493 369		
3	придбання устаткування	ГРН.	Кошторисна документація	13 927 513	13 927 513	13 927 513	13 927 513		
4	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація	7 400 972	7 400 972	7 400 972	7 400 972		
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація	87 945 200	87 945 200	31 068 163	31 068 163	-56 877 037	-56 877 037

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Через запровадження карантинних заходів в Україні мали місце обмеження щодо роботи підприємств та організацій – постачальників будівельних матеріалів, що унеможливило вчасне виконання робіт

6	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація	71 817 687	71 817 687	29 708 983,08	29 708 983,08	-42 108 703,92	-42 108 703,92
---	--------------------------	------	-------------------------	------------	------------	---------------	---------------	----------------	----------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Через запровадження карантинних заходів в Україні мали місце обмеження щодо роботи підприємств та організацій – постачальників будівельних матеріалів, що унеможливило вчасне виконання робіт

7	придбання устаткування	ГРН.	Кошторисна документація	13 297 513	13 297 513			-13 297 513	-13 297 513
---	------------------------	------	-------------------------	------------	------------	--	--	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Через запровадження карантинних заходів в Україні мали місце обмеження щодо роботи підприємств та організацій – постачальників будівельних матеріалів, що унеможливило вчасне виконання робіт

8	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація	2 200 000	2 200 000	1 359 180,14	1 359 180,14	-840 819,86	-840 819,86
---	--------------	------	-------------------------	-----------	-----------	--------------	--------------	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Через запровадження карантинних заходів в Україні мали місце обмеження щодо роботи підприємств та організацій – постачальників будівельних матеріалів, що унеможливило вчасне виконання робіт

9	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація	2 344 000	2 344 000	2 344 000	2 344 000		
---	--------------------------	------	-------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--

**продукту**

1	Загальна площа , яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація	3 905,6	3 905,6	3 905,6	3 905,6		
2	в т.ч. в поточному періоді	М.	Кошторисна документація	3 071,661	3 071,661	1 085,117	1 085,117	-1 986,544	-1 986,544

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Через запровадження карантинних заходів в Україні мали місце обмеження щодо роботи підприємств та організацій – постачальників будівельних матеріалів, що унеможливило вчасне виконання робіт

3	Корисна площа, яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація	2 830,27	2 830,27	2 830,27	2 830,27		
4	в т.ч в поточному періоді	М.	Кошторисна документація	2 176,44	2 176,44	786,352	786,352		-1 390,088

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Через запровадження карантинних заходів в Україні мали місце обмеження щодо роботи підприємств та організацій – постачальників будівельних матеріалів, що унеможливило вчасне виконання робіт

5	Кількість учнівських місць	МІСЦЬ	Кошторисна документація	130	130	130	130		
6	Кількість створених робочих місць	МІСЦЬ	Кошторисна документація	28	28	28	28		

ефективності

1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	ГРН.	Розрахунок	28 631	28 631	28 631	28 631		
2	в т.ч в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок	28 631	28 631	28 631	28 631		
3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	ГРН.	Розрахунок	39 509	39 509	39 509	39 509		
4	в т.ч в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок	39 509	39 509	39 509	39 509		
5	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі	ГРН.	Розрахунок	860 168	860 168	860 168	860 168		
6	Середні витрати на створене робоче місце	ГРН.	Розрахунок	3 993 638	3 993 638	3 993 638	3 993 638		

якості

1	Рівень готовності будівництва закладу	ВІДС.	Розрахунок	100	100	49,14	49,14		-50,86
---	---------------------------------------	-------	------------	-----	-----	-------	-------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Через запровадження карантинних заходів в Україні мали місце обмеження щодо роботи підприємств та організацій – постачальників будівельних матеріалів, що унеможливило вчасне виконання робіт

2	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	419,6	419,6	148,22	148,22		-271,38
---	---	-------	------------	-------	-------	--------	--------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Через запровадження карантинних заходів в Україні мали місце обмеження щодо роботи підприємств та організацій – постачальників будівельних матеріалів, що унеможливило вчасне виконання робіт

3	Рівень готовності проектної документації	ВІДС.	Розрахунок	100	100	87,83	87,83		-12,17
---	--	-------	------------	-----	-----	-------	-------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Через запровадження карантинних заходів в Україні мали місце обмеження щодо роботи підприємств та організацій – постачальників будівельних матеріалів, що унеможливило вчасне виконання робіт

4	<b>БУДІВНИЦТВО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛИЦІ АКАДЕМІКА ВІЛЬЯМСА, 10 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ</b>								
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

затрат

1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація, Рішення Київради	160 000 000	160 000 000	160 000 000	160 000 000		
2	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація	12 480 000	12 480 000	12 480 000	12 480 000		
3	придбання устаткування	ГРН.	Кошторисна документація	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000		
4	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000		
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація	100 000	100 000				-100 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.

6	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація	100 000	100 000				-100 000
---	--------------	------	-------------------------	---------	---------	--	--	--	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.

7	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація	3 353 800	3 353 800	3 353 800	3 353 800		
8	в т.ч. в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація	100 000	100 000				-100 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.



продукту											
1	Загальна площа , яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація		2 755	2 755		2 755	2 755		
2	в т.ч. в поточному періоді	М.	Кошторисна документація		1,722	1,722					-1,722 -1,722

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.

3	Корисна площа , яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація		2 375	2 375		2 375	2 375		
4	в т.ч в поточному періоді	М.	Кошторисна документація		1,484	1,484					-1,484 -1,484

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.

5	Кількість учнівських місць	МІСЦЬ	Кошторисна документація		280	280		280	280		
6	Кількість створених робочих місць	МІСЦЬ	Кошторисна документація		50	50		50	50		

#### ефективності

1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництвозакладу	ГРН.	Розрахунок		58 076	58 076		58 076	58 076		
2	в т.ч в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок		58 076	58 076		58 076	58 076		
3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	ГРН.	Розрахунок		67 368	67 368		67 368	67 368		
4	в т.ч в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок		67 368	67 368		67 368	67 368		
5	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	ГРН.	Розрахунок		571 429	571 429		571 429	571 429		
6	Середні витрати на створене робоче місце	ГРН.	Розрахунок		3 200 000	3 200 000		3 200 000	3 200 000		

#### якості

1	Рівень готовності будівництва закладу	ВІДС.	Розрахунок		0,159	0,159		0,1	0,1		-0,059 -0,059
---	---------------------------------------	-------	------------	--	-------	-------	--	-----	-----	--	---------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.

2	Рівень готовності проектної документації	ВІДС.	Розрахунок		7,568	7,568		4,59	4,59		-2,978 -2,978
---	--	-------	------------	--	-------	-------	--	------	------	--	---------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.

5 РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ СПОРУД СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 181 ІМ. ІВАНА КУДРІ НА ВУЛ. ІВАНА КУДРІ, 22-А В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА											
затрат											
1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація, Рішення Київради		13 130 242	13 130 242		13 130 242	13 130 242		
2	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація		10 127 382	10 127 382		10 127 382	10 127 382		
3	придбання устаткування	ГРН.	Кошторисна документація		100 402	100 402		100 402	100 402		
4	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація		2 902 458	2 902 458		2 902 458	2 902 458		
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація		500 000	500 000		192 282,23	192 282,23		-307 717,77 -307 717,77

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.

6	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація		280 000	280 000					-280 000 -280 000
---	--------------------------	------	-------------------------	--	---------	---------	--	--	--	--	-------------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.

7	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація	220 000	220 000	192 282,23	192 282,23	-27 717,77	-27 717,77
---	--------------	------	-------------------------	---------	---------	------------	------------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.

8	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація	2 182 000	2 182 000	2 182 000	2 182 000		
---	--------------------------	------	-------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--

9	в т.ч. в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація	200 000	200 000	192 282,23	192 282,23	-7 717,77	-7 717,77
---	----------------------------	------	-------------------------	---------	---------	------------	------------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.

продукту

1	Загальна площа, яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація	2 400	2 400	2 400	2 400		
---	---	----	-------------------------	-------	-------	-------	-------	--	--

2	в т.ч в поточному періоді	М.	Кошторисна документація	91,392	91,392	35,146	35,146	-56,246	-56,246
---	---------------------------	----	-------------------------	--------	--------	--------	--------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.

ефективності

1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції	ГРН.	Розрахунок	5 471	5 471	5 471	5 471		
2	в т.ч в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок	5 471	5 471	5 471	5 471		

якості

1	Рівень готовності будівництва закладу	ВІДС.	Розрахунок	9,83	9,83	7,49	7,49	-2,34	-2,34
---	---------------------------------------	-------	------------	------	------	------	------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.

2	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	179,443	179,443	69,01	69,01	-110,433	-110,433
---	---	-------	------------	---------	---------	-------	-------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.

3	Рівень готовності проектної документації	ВІДС.	Розрахунок	48,671	48,671	45,05	45,05	-3,621	-3,621
---	--	-------	------------	--------	--------	-------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.

**6 БУДІВНИЦТВО ПРИБУДОВИ ДО СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ № 320 ЦЕНТРУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ НА ВУЛ.БУДИЩАНСЬКІЙ, 8 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИСВА**

1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація, Рішення Київради	149 819 586	149 819 586	149 819 586	149 819 586		
2	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація	74 729 685	74 729 685	74 729 685	74 729 685		
3	придбання устаткування	ГРН.	Кошторисна документація	43 236 835	43 236 835	43 236 835	43 236 835		
4	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація	31 853 066	31 853 066	31 853 066	31 853 066		
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація	800 000	800 000	105 504,99	105 504,99	-694 495,01	-694 495,01

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.

6	Інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація	800 000	800 000	105 504,99	105 504,99	-694 495,01	-694 495,01
---	--------------	------	-------------------------	---------	---------	------------	------------	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.

7	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація	6 867 300	6 867 300	6 867 300	6 867 300		
8	в т.ч. в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація	800 000	800 000	105 504,99	105 504,99	-694 495,01	-694 495,01

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.

продукту										
1	Загальна площа, яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація	9 049	9 049	9 049	9 049			
2	в т.ч. в поточному періоді	М.	Кошторисна документація	48,319	48,319	6,372	6,372	-41,947	-41,947	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.

3	Корисна площа, яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація	7 945,8	7 945,8	7 945,8	7 945,8			
4	в т.ч. в поточному періоді	М.	Кошторисна документація	42,429	42,429	5,596	5,596	-36,833	-36,833	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.

5	Кількість учнівських місць	МІСЦЬ	Кошторисна документація	500	500	500	500			
6	Кількість створених робочих місць	МІСЦЬ	Кошторисна документація	18	18	18	18			

ефективності

1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництвозакладу	ГРН.	Розрахунок	16 557	16 557	16 557	16 557			
2	в т.ч. в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок	16 557	16 557	16 557	16 557			
3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	ГРН.	Розрахунок	18 855	18 855	18 855,19	18 855,19	0,19	0,19	
4	в т.ч. в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок	18 855	18 855	18 855,19	18 855,19	0,19	0,19	
5	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі	ГРН.	Розрахунок	299 639	299 639	299 639,17	299 639,17	0,17	0,17	
6	Середні витрати на створене робоче місце	ГРН.	Розрахунок	8 323 310	8 323 310	8 323 310,33	8 323 310,33	0,33	0,33	

якості

1	Рівень готовності будівництва закладу	ВІДС.	Розрахунок	4,496	4,496	4,03	4,03	-0,466	-0,466	
---	---------------------------------------	-------	------------	-------	-------	------	------	--------	--------	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.

2	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	54,964	54,964	7,25	7,25	-47,714	-47,714	
---	---	-------	------------	--------	--------	------	------	---------	---------	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.

3	Рівень готовності проектної документації	ВІДС.	Розрахунок	88,552	88,552	87,98	87,98	-0,572	-0,572	
---	--	-------	------------	--------	--------	-------	-------	--------	--------	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.

7 РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ДО БУДІВЛІ КІЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО ЛІЦЕЮ №171 "ЛІДЕР" ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ НА ВУЛ.ЛЕЙПЦИЗЬКІЙ, 11-А У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ											
затрат											
1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація, Рішення Київради	551 322 400	551 322 400	551 322 400	551 322 400				
2	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація	261 879 733	261 879 733	261 879 733	261 879 733				
3	придбання устаткування	ГРН.	Кошторисна документація	51 235 685	51 235 685	51 235 685	51 235 685				
4	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація	8 652 906	8 652 906	8 652 906	8 652 906				
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація	10 000 000	10 000 000	1 911 610,24	1 911 610,24			-8 088 389,76	-8 088 389,76

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.

6	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація	7 255 700	7 255 700	1 641 830,24	1 641 830,24			-5 613 869,76	-5 613 869,76
---	--------------------------	------	-------------------------	-----------	-----------	--------------	--------------	--	--	---------------	---------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.

7	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація	2 744 300	2 744 300	269 780,2	269 780,2			-2 474 519,8	-2 474 519,8
---	--------------	------	-------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--	--------------	--------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.

8	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація	9 635 500	9 635 500	9 635 500	9 635 500				
9	в т.ч. в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація	1 000 000	1 000 000	171 985,24	171 985,24			-828 014,76	-828 014,76

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.

продукту											
1	Загальна площа, яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація	17 120,21	17 120,21	17 120,21	17 120,21				
2	в т.ч. в поточному періоді	М.	Кошторисна документація	428,395	428,395	81,892	81,892			-346,503	-346,503

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.

3	Корисна площа, яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація	16 325,48	16 325,48	16 325,48	16 325,48				
4	в т.ч. в поточному періоді	М.	Кошторисна документація	408,508	408,508	78,091	78,091			-330,417	-330,417

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.

5	Кількість учнівських місць	МІСЦЬ	Кошторисна документація	1 320	1 320	1 320	1 320				
6	Кількість створених робочих місць	МІСЦЬ	Кошторисна документація	65	65	65	65				

ефективності											
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу	ГРН.	Розрахунок	23 343	23 343	23 343	23 343				
2	в т.ч. в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок	23 343	23 343	23 343	23 343				
3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	ГРН.	Розрахунок	24 479	24 479	24 479	24 479				

4	в т.ч в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок		24 479	24 479		24 479	24 479		
5	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	ГРН.	Розрахунок		302 755	302 755		302 755	302 755		
6	Середні витрати на створене робоче місце	ГРН.	Розрахунок		6 148 251	6 148 251		6 148 251	6 148 251		
<b>якості</b>											
1	Рівень готовності будівництва закладу	ВІДС.	Розрахунок		19,367	19,367		17,9	17,9		-1,467
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.</i>											
2	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок		14,969	14,969		2,86	2,86		-12,109
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.</i>											
3	Рівень готовності проектної документації	ВІДС.	Розрахунок		82,087	82,087		60,34	60,34		-21,747
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.</i>											
<b>8 БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ З БАСЕЙНОМ, Ж/М ПОЗНЯКИ, 4 М-Н, ДІЛ.33, 35</b>											
<b>затрат</b>											
1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація, Рішення Київради		591 200 000	591 200 000		591 200 000	591 200 000		
2	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація		461 136 000	461 136 000		461 136 000	461 136 000		
3	придбання устаткування	ГРН.	Кошторисна документація		100 504 000	100 504 000		100 504 000	100 504 000		
4	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація		29 560 000	29 560 000		29 560 000	29 560 000		
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація		462 600	462 600					-462 600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.</i>											
6	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація		462 600	462 600					-462 600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.</i>											
7	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		
8	в т.ч. в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація		462 600	462 600					-462 600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.</i>											
<b>продукту</b>											
1	Загальна площа, яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація		22 360	22 360		22 360	22 360		
2	Кількість учнівських місць	МІСЦЬ	Кошторисна документація		1 440	1 440		1 440	1 440		
<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	ГРН.	Розрахунок		26 440	26 440		26 440	26 440		
2	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	ГРН.	Розрахунок		410 556	410 556		410 556	410 556		
<b>якості</b>											
1	Рівень готовності проектної документації	ВІДС.	Розрахунок		1	1					-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.

9) РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ПІД РОЗМІЩЕННЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. БОГДАНА ГАВРИЛИШИНА, 11-А У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА											
затрат											
1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація, Рішення Київради	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000				
2	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація	64 000 000	64 000 000	64 000 000	64 000 000				
3	придбання устаткування	ГРН.	Кошторисна документація	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000				
4	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000				
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація	1 300 000	1 300 000	1 265 813,24	1 265 813,24			-34 186,76	-34 186,76

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.

6	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація	1 300 000	1 300 000	1 265 813,24	1 265 813,24			-34 186,76	-34 186,76
---	--------------	------	-------------------------	-----------	-----------	--------------	--------------	--	--	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.

7	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000				
8	в т.ч. в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація	1 300 000	1 300 000	1 089 187,2	1 089 187,2			-210 812,8	-210 812,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.

продукту											
1	Загальна площа, яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація	2 500	2 500	2 500	2 500				
2	Кількість учнівських місць	МІСЦЬ	Кошторисна документація	170	170	170	170				
ефективності											
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництв закладу	ГРН.	Розрахунок	32 000	32 000	32 000	32 000				
2	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі	ГРН.	Розрахунок	470 588	470 588	470 588	470 588				
якості											
1	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	402	402	388,6	388,6			-13,4	-13,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.

2	Рівень готовності проектної документації	ВІДС.	Розрахунок	26	26	21,8	21,8			-4,2	-4,2
---	--	-------	------------	----	----	------	------	--	--	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.

10) РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 129 М.КИЄВА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ПРОСПЕКТІ ЮРІЯ ГАГАРИНА, 19 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ											
затрат											
1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація, Рішення Київради	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000				

2	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація	195 000 000	195 000 000	195 000 000	195 000 000		
3	придбання устаткування	ГРН.	Кошторисна документація	42 500 000	42 500 000	42 500 000	42 500 000		
4	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000		
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація	100 000	100 000			-100 000	-100 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.

6	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація	100 000	100 000			-100 000	-100 000
---	--------------	------	-------------------------	---------	---------	--	--	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.

7	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000		
8	в т.ч. в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація	100 000	100 000			-100 000	-100 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.

<b>продукту</b>										
1	Загальна площа, яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація	22 360	22 360	22 360	22 360			
2	Кількість учнівських місць	МІСЦЬ	Кошторисна документація	1 080	1 080	1 080	1 080			

**ефективності**

1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу	ГРН.	Розрахунок	11 181	11 181	11 181	11 181		
2	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі	ГРН.	Розрахунок	231 482	231 482	231 482	231 482		

**якості**

1	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	37,69	37,69			-37,69	-37,69
---	---	-------	------------	-------	-------	--	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.

2	Рівень готовності проектної документації	ВІДС.	Розрахунок	3,3	3,3	2,4	2,4	-0,9	-0,9
---	--	-------	------------	-----	-----	-----	-----	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.

<b>11 БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ З БАСЕЙНОМ НА ВУЛ. С.КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ ( Ж/М ОСОКОРКИ, 11 М-Н, ДІЛ.26, 26-А)</b>										
<b>затрат</b>										
1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація, Рішення Київради	323 759 900	323 759 900	323 759 900	323 759 900			
2	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація	282 532 722	282 532 722	282 532 722	282 532 722			
3	придбання устаткування	ГРН.	Кошторисна документація	25 358 112	25 358 112	25 358 112	25 358 112			
4	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація	15 869 066	15 869 066	15 869 066	15 869 066			
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація	4 500 000	4 500 000			-4 500 000	-4 500 000	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.

6	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація	4 500 000	4 500 000	3 475 024,94	3 475 024,94	-1 024 975,06	-1 024 975,06
---	--------------	------	-------------------------	-----------	-----------	--------------	--------------	---------------	---------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.

7	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000		
8	в т.ч. в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація	4 500 000	4 500 000	2 881 279,56	2 881 279,56	-1 618 720,44	-1 618 720,44

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.

продукту

1	Загальна площа, яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація	21 866	21 866	21 866	21 866		
2	Кількість учнівських місць	МІСЦЬ	Кошторисна документація	990	990	990	990		

ефективності

1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	ГРН.	Розрахунок	14 807	14 807	14 807	14 807		
2	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі	ГРН.	Розрахунок	327 030	327 030	327 030	327 030		

якості

1	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	215,3	215,3	166,3	166,3	-49	-49
---	---	-------	------------	-------	-------	-------	-------	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.

2	Рівень готовності проектної документації	ВІДС.	Розрахунок	57,5	57,5	41,3	41,3	-16,2	-16,2
---	--	-------	------------	------	------	------	------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.

12 РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ.ТАМПЕРЕ,14-А В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА

затрат

1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація, Рішення Київради	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000		
2	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000		
3	придбання устаткування	ГРН.	Кошторисна документація	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000		
4	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000		
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація	100 000	100 000			-100 000	-100 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.

6	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація	100 000	100 000			-100 000	-100 000
---	--------------	------	-------------------------	---------	---------	--	--	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.



7	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000			
8	в т.ч. в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація		100 000	100 000					-100 000	-100 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.

продукту

1	Загальна площа, яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація		3 819	3 819		3 819	3 819		
2	Кількість учнівських місць	МІСЦЬ	Кошторисна документація		170	170		170	170		

ефективності

1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу	ГРН.	Розрахунок		26 185	26 185		26 185	26 185		
2	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі	ГРН.	Розрахунок		588 235	588 235		588 235	588 235		

якості

1	Рівень готовності проектної документації	ВІДС.	Розрахунок		2,5	2,5					-2,5	-2,5
---	--	-------	------------	--	-----	-----	--	--	--	--	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.

**13 БУДІВНИЦТВО (РЕКОНСТРУКЦІЯ) ФУТБОЛЬНИХ ПОЛІВ ІЗ ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ОКРЕМИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ)**

затрат

1	Витрати на будівництво (реконструкцію) футбольних полів із штучним покриттям об'єктів освіти	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		8 659 200	8 659 200		8 346 382,8	8 346 382,8		-312 817,2	-312 817,2
---	--	------	---------------------------------	--	-----------	-----------	--	-------------	-------------	--	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок різниці між кошторисною та фактичною вартістю виконаних робіт

2	Загальна кошторисна вартість	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		51 045 200	51 045 200		51 045 200	51 045 200			
---	------------------------------	------	---------------------------------	--	------------	------------	--	------------	------------	--	--	--

продукту

1	кількість об'єктів, що планується побудувати	ОД.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		28	28		28	28		
2	загальна площа об'єкту, що планується спорудити	М.КВ.	Кошторисна документація		25 872	25 872		25 872	25 872		

ефективності

1	Середні витрати на будівництво 1 об'єкта	ГРН.	Розрахунок		309 257	309 257		298 085,1	298 085,1		-11 171,9	-11 171,9
---	--	------	------------	--	---------	---------	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок різниці між кошторисною та фактичною вартістю виконаних робіт

якості

1	Рівень готовності будівництва об'єкта	ВІДС.	Розрахунок		100	100		100	100		
---	---------------------------------------	-------	------------	--	-----	-----	--	-----	-----	--	--

**14 БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ У 24 МІКРОРАЙОНІ Ж/М "ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА**

затрат

1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація, Рішення Київради		445 000 000	445 000 000		445 000 000	445 000 000			
2	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація		347 100 000	347 100 000		347 100 000	347 100 000			
3	придбання устаткування	ГРН.	Кошторисна документація		75 650 000	75 650 000		75 650 000	75 650 000			
4	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація		22 250 000	22 250 000		22 250 000	22 250 000			
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація		4 000 000	4 000 000		3 200 795,72	3 200 795,72		-799 204,28	-799 204,28

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.

6	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація	4 000 000	4 000 000	3 200 795,72	3 200 795,72	-799 204,28	-799 204,28
---	--------------	------	-------------------------	-----------	-----------	--------------	--------------	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.

7	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000		
8	в т.ч. в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація	3 686 000	3 686 000	2 473 697	2 473 697	-1 212 303	-1 212 303

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.

продукту

1	Загальна площа, яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація	22 360	22 360	22 360	22 360		
2	Кількість учнівських місць	МІСЦЬ	Кошторисна документація	1 440	1 440	1 440	1 440		

ефективності

1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	ГРН.	Розрахунок	19 902	19 902	19 902	19 902		
2	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	ГРН.	Розрахунок	309 028	309 028	309 028	309 028		

якості

1	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	257,8	257,8	206,3	206,3	-51,5	-51,5
---	---	-------	------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.

2	Рівень готовності проектної документації	ВІДС.	Розрахунок	50,7	50,7	39,4	39,4	-11,3	-11,3
---	--	-------	------------	------	------	------	------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.

15 РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 256, ВУЛ. ОЗЕРНА 2-А

затрат

1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація, Рішення Київради	38 543 930	38 543 930	38 543 930	38 543 930		
2	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація	34 583 092	34 583 092	34 583 092	34 583 092		
3	придбання устаткування	ГРН.	Кошторисна документація	2 303 096	2 303 096	2 303 096	2 303 096		
4	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація	1 657 742	1 657 742	1 657 742	1 657 742		
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація	27 297 700	27 297 700	26 780 207,25	26 780 207,25	-517 492,75	-517 492,75

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Згідно з Perezatverdjenням у вересні 2020 року ПКД на меншу вартість, виникла економія коштів по I черзі будівництва

6	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація	24 121 730	24 121 730	23 806 477,36	23 806 477,36	-315 252,64	-315 252,64
---	--------------------------	------	-------------------------	------------	------------	---------------	---------------	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Згідно з Perezatverdjenням у вересні 2020 року ПКД на меншу вартість, виникла економія коштів по I черзі будівництва

7	придбання устаткування	ГРН.	Кошторисна документація	2 303 096	2 303 096	2 143 522,15	2 143 522,15	-159 573,85	-159 573,85
---	------------------------	------	-------------------------	-----------	-----------	--------------	--------------	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Згідно з Perezatverdjenням у вересні 2020 року ПКД на меншу вартість, виникла економія коштів по I черзі будівництва

8	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація	872 874	872 874	830 207,74	830 207,74	-42 666,26	-42 666,26
---	--------------	------	-------------------------	---------	---------	------------	------------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Згідно з Perezatverdjenням у вересні 2020 року ПКД на меншу вартість, виникла економія коштів по I черзі будівництва

9	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація	577 900	577 900	504 320,83	504 320,83	-73 579,17	-73 579,17
---	--------------------------	------	-------------------------	---------	---------	------------	------------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Згідно з перезатвердженням у вересні 2020 року ПҚД на меншу вартість, виникла економія коштів по 1 черзі будівництва

10	в т.ч. в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація	200 000	200 000	126 420,83	126 420,83	-73 579,17	-73 579,17
----	----------------------------	------	-------------------------	---------	---------	------------	------------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Згідно з перезатвердженням у вересні 2020 року ПҚД на меншу вартість, виникла економія коштів по 1 черзі будівництва

<b>продукту</b>									
1	Загальна площа, яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація	15 134,5	15 134,5	15 134 500	15 134 500	15 119 365,5	15 119 365,5

**ефективності**

1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції	ГРН.	Розрахунок	2 547	2 547	2 547	2 547		
---	--	------	------------	-------	-------	-------	-------	--	--

**якості**

1	Рівень готовності будівництва закладу	ВІДС.	Розрахунок	93,2	93,2	93,2	93,2		
2	Рівень готовності проектної документації	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100		

16 РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ НАВЧАЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНОГО КОРПУСУ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. БОРИСА ГРІНЧЕНКА ПО ПРОСП. ПАВЛА ТИЧІНИ, 17 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

<b>затрат</b>									
1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація, Рішення Київради	335 342 684	335 342 684	335 342 684	335 342 684		
2	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація	192 249 055	192 249 055	192 249 055	192 249 055		
3	придбання устаткування	ГРН.	Кошторисна документація	126 565 733	126 565 733	126 565 733	126 565 733		
4	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація	16 527 896	16 527 896	16 527 896	16 527 896		
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація	15 000 000	15 000 000	7 181 393,5	7 181 393,5	-7 818 606,5	-7 818 606,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця

6	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація	14 000 000	14 000 000	6 986 317,26	6 986 317,26	-7 013 682,74	-7 013 682,74
---	--------------------------	------	-------------------------	------------	------------	--------------	--------------	---------------	---------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця

7	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація	1 000 000	1 000 000	195 076,24	195 076,24	-804 923,76	-804 923,76
---	--------------	------	-------------------------	-----------	-----------	------------	------------	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця

8	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація	4 147 700	4 147 700	4 147 700	4 147 700		
---	--------------------------	------	-------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--

<b>продукту</b>									
1	Загальна площа, яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація	12 488,8	12 488,8	12 488,8	12 488,8		
2	в т.ч. в поточному періоді	М.	Кошторисна документація	2 659,25	2 659,25	267,5	267,5	-2 391,75	-2 391,75

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця

3	Кількість учнівських місць	МІСЦЬ	Кошторисна документація	1 500	1 500	1 500	1 500		
---	----------------------------	-------	-------------------------	-------	-------	-------	-------	--	--

<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу	ГРН.	Розрахунок	26 851	26 851	26 851	26 851		

2	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	ГРН.	Розрахунок	223 562	223 562	223 562	223 562		
<b>якості</b>									
1	Рівень готовності будівництва закладу	ВІДС.	Розрахунок	9	9	6,7	6,7	-2,3	-2,3
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця</i>									
2	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	137,5	137,5	65,8	65,8	-71,7	-71,7
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця</i>									
3	Рівень готовності проектної документації	ВІДС.	Розрахунок	91,9	91,9	91,9	91,9		
<b>17 БУДІВНИЦТВО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ.РАДУНСЬКІЙ (24 МІКРОРАЙОН Ж/М ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА) У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА</b>									
<b>затрат</b>									
1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація, Рішення Київради	190 209 240	190 209 240	190 209 240	190 209 240		
2	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація	149 362 923	149 362 923	149 362 923	149 362 923		
3	придбання устаткування	ГРН.	Кошторисна документація	30 396 854	30 396 854	30 396 854	30 396 854		
4	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація	10 449 453	10 449 453	10 449 453	10 449 453		
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація	126 692 500	126 692 500	105 189 987,54	105 189 987,54	-21 502 512,46	-21 502 512,46
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Виникла економія коштів по введеному в експлуатацію I пускового комплексу відповідно затвердженій ПКД. На 2021 рік передбачено введення 2 пускового комплексу</i>									
6	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація	92 230 212	92 230 212	76 953 058,11	76 953 058,11	-15 277 153,89	-15 277 153,89
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Виникла економія коштів по введеному в експлуатацію I пускового комплексу відповідно затвердженій ПКД. На 2021 рік передбачено введення 2 пускового комплексу</i>									
7	придбання устаткування	ГРН.	Кошторисна документація	29 529 576	29 529 576	24 385 600,32	24 385 600,32	-5 143 975,68	-5 143 975,68
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Виникла економія коштів по введеному в експлуатацію I пускового комплексу відповідно затвердженій ПКД. На 2021 рік передбачено введення 2 пускового комплексу</i>									
8	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація	4 932 712	4 932 712	3 851 329,11	3 851 329,11	-1 081 382,89	-1 081 382,89
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Виникла економія коштів по введеному в експлуатацію I пускового комплексу відповідно затвердженій ПКД. На 2021 рік передбачено введення 2 пускового комплексу</i>									
9	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація	4 113 800	4 113 800	3 306 000,27	3 306 000,27	-807 799,73	-807 799,73
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Виникла економія коштів по введеному в експлуатацію I пускового комплексу відповідно затвердженій ПКД. На 2021 рік передбачено введення 2 пускового комплексу</i>									
10	в т.ч. в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація	1 377 700	1 377 700			-1 377 700	-1 377 700
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Виникла економія коштів по введеному в експлуатацію I пускового комплексу відповідно затвердженій ПКД. На 2021 рік передбачено введення 2 пускового комплексу</i>									
<b>продукту</b>									
1	Загальна площа, яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація	7 569,44	7 569,44	7 569,44	7 569,44		
2	в т.ч. в поточному періоді	М.	Кошторисна документація	5 041,77	5 041,77	5 041,77	5 041,77		
3	Кількість учнівських місць	МІСЦЬ	Кошторисна документація	260	260	260	260		
<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	ГРН.	Розрахунок	25 128,57	25 128,57	25 128,57	25 128,57		
2	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	ГРН.	Розрахунок	731 574	731 574	731 574	731 574		
<b>якості</b>									
1	Рівень готовності будівництва закладу	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100		

2	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	209,5	209,5	173,9	173,9	-35,6	-35,6
---	---	-------	------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Виникла економія коштів по введеному в експлуатацію 1 пускового комплексу відповідно затвердженій ПҚД. На 2021 рік передбачено введення 2 пускового комплексу*

3	Рівень готовності проектної документації	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100		
---	--	-------	------------	-----	-----	-----	-----	--	--

**18 ЗАВЕРШЕННЯ БУДІВНИЦТВА ДИТЯЧОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА БУЛЬВАРІ ВАЦЛАВА ГАВЕЛА, 81-А У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА**

затрат

1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація, Рішення Київради	201 028 991	201 028 991	201 028 991	201 028 991		
2	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація	170 242 078	170 242 078	170 242 078	170 242 078		
3	придбання устаткування	ГРН.	Кошторисна документація	21 215 399	21 215 399	21 215 399	21 215 399		
4	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація	9 571 514	9 571 514	9 571 514	9 571 514		
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація	150 233 900	150 233 900	149 944 152,92	149 944 152,92	-289 747,08	-289 747,08

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Економія коштів відповідно до затвердженій ПҚД*

6	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація	125 717 306	125 717 306	120 248 338,26	120 248 338,26	-5 468 967,74	-5 468 967,74
---	--------------------------	------	-------------------------	-------------	-------------	----------------	----------------	---------------	---------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Економія коштів відповідно до затвердженій ПҚД*

7	придбання устаткування	ГРН.	Кошторисна документація	20 578 937	20 578 937	24 801 548,21	24 801 548,21	4 222 611,21	4 222 611,21
8	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація	3 194 000	3 194 000	3 198 446	3 198 446	4 446	4 446

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Збільшення вартості обладнання та інших витрат в межах ПҚД*

9	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація	3 937 657	3 937 657	4 894 266,45	4 894 266,45	956 609,45	956 609,45
10	в т.ч. в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація	469 000	469 000	468 930	468 930	-70	-70

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Економія коштів*

продукту

1	Загальна площа, яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація	7 312,16	7 312,16	7 312,16	7 312,16		
2	в т.ч. в поточному періоді	М.	Кошторисна документація	5 464,56	5 464,56	5 464,56	5 464,56		
3	Кількість учнівських місць	МІСЦЬ	Кошторисна документація	260	260	260	260		

ефективності

1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	ГРН.	Розрахунок	27 492	27 492	27 492	27 492		
2	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі	ГРН.	Розрахунок	773 188	773 188	773 188	773 188		

якості

1	Рівень готовності будівництва закладу	ВІДС.	Розрахунок	99,6	99,6	100	100	0,4	0,4
---	---------------------------------------	-------	------------	------	------	-----	-----	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Введений в експлуатацію*

2	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	364,7	364,7	364	364	-0,7	-0,7
---	---	-------	------------	-------	-------	-----	-----	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Економія коштів відповідно до затвердженій ПҚД*

3	Рівень готовності проектної документації	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100		
---	--	-------	------------	-----	-----	-----	-----	--	--

**19 БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ З БАСЕЙНОМ, Ж/М ПОЗНЯКИ, 8 М-Н, ДІЛ.40 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА**

затрат

1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація, Рішення Київради	591 200 000	591 200 000	591 200 000	591 200 000		
---	------------------------------	------	---	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--

2	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація	461 136 000	461 136 000	461 136 000	461 136 000		
3	придбання устаткування	ГРН.	Кошторисна документація	100 504 000	100 504 000	100 504 000	100 504 000		
4	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація	29 560 000	29 560 000	29 560 000	29 560 000		
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація	100 000	100 000			-100 000	-100 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця

6	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація	100 000	100 000			-100 000	-100 000
---	--------------	------	-------------------------	---------	---------	--	--	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця

7	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000		
8	в т.ч. в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація	100 000	100 000			-100 000	-100 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця

продукту

1	Загальна площа, яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація	22 360	22 360	22 360	22 360		
2	Кількість учнівських місць	МІСЦЬ	Кошторисна документація	1 440	1 440	1 440	1 440		
<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	ГРН.	Розрахунок	26 440	26 440	26 440	26 440		
2	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	ГРН.	Розрахунок	410 556	410 556	410 556	410 556		
<b>якості</b>									
1	Рівень готовності проектної документації	ВІДС.	Розрахунок	1	1			-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця

20	<b>РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ, ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЗАКЛАДІВ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК І СТУПЕНЯ "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК" З ПОГЛИПЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ З 1-ГО КЛАСУ НА ВУЛ. ІВАНА ПУЛЮЯ,3А)</b>								
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

затрат

1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація, Рішення Київради	9 776 900	9 776 900	9 776 900	9 776 900		
2	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація	427 146	427 146	427 146	427 146		
3	придбання устаткування	ГРН.	Кошторисна документація	475 578	475 578	475 578	475 578		
4	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація	61 074	61 074	61 074	61 074		
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація	1 000 000	1 000 000			-1 000 000	-1 000 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця

6	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація	427 146	427 146	427 146	427 146		
---	--------------------------	------	-------------------------	---------	---------	---------	---------	--	--

7	придбання устаткування	ГРН.	Кошторисна документація	475 578	475 578	475 578	475 578		
8	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація	61 074	61 074	61 074	61 074		
9	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація	43 740	43 740	43 740	43 740		
<b>продукту</b>									
1	Протяжність системи електропостачання	М.	Кошторисна документація	303	303	303	303		
2	Тривалість будівництва	МІСЯЦІВ	Кошторисна документація	10	10	10	10		
<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на місяць реконструкції	ГРН.	Розрахунок	100 000	100 000			-100 000	-100 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця

**якості**

1	Рівень готовності проектної документації	ВІДС.	Розрахунок	100	100			-100	-100
---	--	-------	------------	-----	-----	--	--	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця

**21 РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ, ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЗАКЛАДІВ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ (ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 63 М.КИЄВА НА ВУЛ.КАДЕТСЬКИЙ ГАЙ,5)**

**затрат**

1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація, Рішення Київради	9 776 900	9 776 900	9 776 900	9 776 900		
2	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація	427 146	427 146	427 146	427 146		
3	придбання устаткування	ГРН.	Кошторисна документація	475 108	475 108	475 108	475 108		
4	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація	61 067	61 067	61 067	61 067		
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація	1 000 000	1 000 000			-1 000 000	-1 000 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця

6	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація	427 146	427 146		427 146		-427 146
7	придбання устаткування	ГРН.	Кошторисна документація	475 108	475 108	475 108	475 108		
8	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація	61 067	61 067	61 067	61 067		
9	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація	43 740	43 740	43 740	43 740		

**продукту**

1	Протяжність системи електропостачання	М.	Кошторисна документація	303	303	303	303		
2	Тривалість будівництва	МІСЯЦІВ	Кошторисна документація	10	10	10	10		

**ефективності**

1	Середні витрати на місяць реконструкції	ГРН.	Розрахунок	100 000	100 000			-100 000	-100 000
---	---	------	------------	---------	---------	--	--	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця

**якості**

1	Рівень готовності проектної документації	ВІДС.	Розрахунок	100	100			-100	-100
---	--	-------	------------	-----	-----	--	--	------	------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця

**22 ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЛІ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №693 "ВОЛОШКА" ВУЛ. ГРИГОРОВИЧА БАРСЬКОГО, 5-А М. КИЇВ)**

**затрат**

1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація, Рішення Київради	25 417 500	25 417 500	25 417 500	25 417 500		
2	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація	19 769 686	19 769 686	19 769 686	19 769 686		
3	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація	265 735	265 735	265 735	265 735		
4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація	672 600	672 600			-672 600	-672 600

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця

5	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація	672 600	672 600			-672 600	-672 600
---	--------------------------	------	-------------------------	---------	---------	--	--	----------	----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця

**продукту**

1	Загальна площа, яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація	1 283,7	1 283,7	1 283,7	1 283,7		
2	Кількість учнівських місць	МІСЦЬ	Кошторисна документація	240	240	240	240		
3	Тривалість будівництва	МІСЯЦІВ	Кошторисна документація	4	4	4	4		

**ефективності**

1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу	ГРН.	Розрахунок	523,954	523,954	523,954	523,954		
2	Середні витрати на місяць реконструкції	ГРН.	Розрахунок	168 150	168 150			-168 150	-168 150

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця

**якості**

1	Рівень готовності будівництва закладу	ВІДС.	Розрахунок	5	5			-5	-5
---	---------------------------------------	-------	------------	---	---	--	--	----	----

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця

2	Рівень готовності проектної документації	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100		
---	--	-------	------------	-----	-----	-----	-----	--	--

**23 А) ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЛІ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ №190 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА ПО ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 16-**

**затрат**

1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація, Рішення Київради	38 243 708	38 243 708	38 243 708	38 243 708		
2	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація	29 428 429	29 428 429	29 428 429	29 428 429		
3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація	620 900	620 900			-620 900	-620 900

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця



4	придбання устаткування	ГРН.	Кошторисна документація	747 225	747 225	747 225	747 225		
5	інші витрати продукту	ГРН.	Кошторисна документація	8 014 054	8 014 054	8 014 054	8 014 054		
1	Загальна площа , яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація	5 528	5 528	5 528	5 528		
2	Корисна площа , яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація	4 865,7	4 865,7	4 865,7	4 865,7		
3	Кількість учнівських місць	МІСЦЬ	Кошторисна документація	964	964	964	964		
4	Тривалість будівництва	МІСЯЦІВ	Кошторисна документація	4	4	4	4		
<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу	ГРН.	Розрахунок	112,319	112,319	112,319	112,319		
2	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	ГРН.	Розрахунок	127,607	127,607	127,607	127,607		
3	Середні витрати на місяць реконструкції	ГРН.	Розрахунок	155 225	155 225			-155 225	-155 225

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця

якості

1	Рівень готовності проектної документації	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100		
---	--	-------	------------	-----	-----	-----	-----	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця

якості

2	Рівень готовності будівництва закладу	ВІДС.	Розрахунок	5	5			-5	-5
---	---------------------------------------	-------	------------	---	---	--	--	----	----

24 ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 599 НА ВУЛ. ВАСИЛЯ СТУСА, 26-А

затрат

1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація, Рішення Київради	24 018 000	24 018 000	24 018 000	24 018 000		
2	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація	18 692 053	18 692 053	18 692 053	18 692 053		
3	придбання устаткування	ГРН.	Кошторисна документація	325 612	325 612	325 612	325 612		
4	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація	5 000 332	5 000 332	5 000 332	5 000 332		
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація	514 100	514 100			-514 100	-514 100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця

якості

6	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація	557 798	557 798	557 798	557 798		
7	в т.ч. в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація	50 000	50 000			-50 000	-50 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця

продукту

1	Загальна площа , яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація	2 227,5	2 227,5	2 227,5	2 227,5		
2	в т.ч. в поточному періоді	М.	Кошторисна документація	48	48			-48	-48

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками



Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця

**25) ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №584 "СОФІЇ РУСОВОЇ" НА ПРОСП. ПРАВДИ, 82**

**затрат**

1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація, Рішення Київради	14 313 628	14 313 628	14 313 628	14 313 628		
2	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація	10 856 055	10 856 055	10 856 055	10 856 055		
3	придбання устаткування	ГРН.	Кошторисна документація	258 451	258 451	258 451	258 451		
4	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація	3 199 123	3 199 123	3 199 123	3 199 123		
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація	542 100	542 100			-542 100	-542 100

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця

6	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація	581 411	581 411	581 411	581 411		
7	в т.ч. в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація	100 000	100 000			-100 000	-100 000

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця

**продукту**

1	Загальна площа , яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація	1 156,6	1 156,6	1 156,6	1 156,6		
2	в т.ч. в поточному періоді	М.	Кошторисна документація	44	44			-44	-44

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця

3	Корисна площа , яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація	2 005,2	2 005,2	2 005	2 005	-0,2	-0,2
4	в т.ч. в поточному періоді	М.	Кошторисна документація	76	76			-76	-76
5	Об'єм , який планується побудувати	М.	Кошторисна документація	8 416,9	8 416,9	8 416,9	8 416,9		
6	в т.ч. в поточному періоді	М.	Кошторисна документація	319	319			-319	-319

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця

7	Кількість учнівських місць	МІСЦЬ	Кошторисна документація	222	222	222	222		
8	Тривалість будівництва	МІСЯЦІВ	Кошторисна документація	50	50	50	50		

**ефективності**

1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу	ГРН.	Розрахунок	12 376	12 376	12 375,61	12 375,61	-0,39	-0,39
2	в т.ч. в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок	12 320	12 320			-12 320	-12 320

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.

Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця

3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	ГРН.	Розрахунок	7 138	7 138	7 138	7 138		
4	в т.ч. в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок	7 133	7 133			-7 133	-7 133

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.*

*Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного*

5	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	ГРН.	Розрахунок	1 701	1 701	1 701	1 701
6	в т.ч. в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок	1 699	1 699		

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.*

*Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного*

7	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі	ГРН.	Розрахунок	64 476	64 476	64 476	64 476
8	в т.ч. в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок	2 442	2 442		

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.*

*Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного*

9	Середні витрати на місяць реконструкції	ГРН.	Розрахунок	45 175	45 175	45 175	45 175
---	---	------	------------	--------	--------	--------	--------

1	Рівень готовності будівництва закладу	ВІДС.	Розрахунок	52	52		
---	---------------------------------------	-------	------------	----	----	--	--

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.*

*Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного*

2	Рівень готовності проектної документації	ВІДС.	Розрахунок	75	75		
---	--	-------	------------	----	----	--	--

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.*

*Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного*

26	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 201 М. КИСВА НА БУЛЬВАРІ ПЕРОВА, 14-А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ						
----	--	--	--	--	--	--	--

**затрат**

1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація, Рішення Київради	20 741 851	20 741 851	20 741 851	20 741 851
2	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація	19 460 142	19 460 142	19 460 142	19 460 142
3	придбання устаткування	ГРН.	Кошторисна документація	131 844	131 844	131 844	131 844
4	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація	1 149 865	1 149 865	1 149 865	1 149 865
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація	13 259 300	13 259 300	13 015 719,75	13 015 719,75

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Економія бюджетних коштів. Об'єкт введено в експлуатацію*

6	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація	12 484 496	12 484 496	12 551 591,94	12 551 591,94
---	--------------------------	------	-------------------------	------------	------------	---------------	---------------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Заміна вартості БМР в межах загальної кошторисної вартості*

7	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація	774 804	774 804	464 127,81	464 127,81
---	--------------	------	-------------------------	---------	---------	------------	------------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Економія бюджетних коштів. Об'єкт введено в експлуатацію*

8	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація	380 591	380 591	380 591	380 591
---	--------------------------	------	-------------------------	---------	---------	---------	---------

**продукту**

1	Загальна площа, яку плануються побудувати	М.	Кошторисна документація	5 896	5 896	5 896	5 896
---	---	----	-------------------------	-------	-------	-------	-------

**ефективності**

1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції	ГРН.	Розрахунок	2 655	2 655	2 655	2 655
---	--	------	------------	-------	-------	-------	-------

**якості**

1	Рівень готовності будівництва закладу	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100
2	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	186,7	186,7	183,63	183,63

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

**Економія бюджетних коштів. Об'єкт введено в експлуатацію**

3	Рівень готовності проектної документації	ВІДС.	Розрахунок		100	100		100	100		
---	--	-------	------------	--	-----	-----	--	-----	-----	--	--

**Аналіз стану виконання результативних показників**

Низька ефективність виконання програми обумовлена тим, що відповідно до листа Департаменту фінансів від 15.04.2020 № 054-2-3-10/1122 кошти на фінансування передбачені за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, які заплановані на грудень, що не дало можливості виконати і профінансувати роботи у повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Низька ефективність виконання програми обумовлена тим, що відповідно до листа Департаменту фінансів від 15.04.2020 № 054-2-3-10/1122 кошти на фінансування передбачені за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, які заплановані на грудень, що не дало можливості виконати і профінансувати роботи у повному обсязі

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту освіти і науки виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної  
адміністрації)



(підпис)

О.Г. Фіданян  
(ініціали та поізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер



(підпис)

І.О. Кучеренко  
(ініціали та поізвище)

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм  
станом на 31.12.2020 року**

1. 0600000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

**2. Результати аналізу ефективності**

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	0617321	Будівництво освітніх установ та закладів			

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

**3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності**

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4
1	0617321	Будівництво освітніх установ та закладів	Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця

**Директор Департаменту освіти і науки  
виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації)**

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Олена ФІДАНЯН**  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку  
та звітності - головний бухгалтер**

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Ірина КУЧЕРЕНКО**  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2020 року**

1. 0600000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0617321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів  
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Будівництво освітніх установ та закладів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОГО ТИПУ №88 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ВУЛ. КОПИЛІВСЬКИЙ, 8			0,0
1.2	Напрямок 2: РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №114 НА ВУЛ. ФРУНЗЕ, 87/89 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ			0,0
1.3	Напрямок 3: ЗАВЕРШЕННЯ БУДІВНИЦТВА ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. БАХМАЦЬКИЙ, 35 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА			0,0
1.4	Напрямок 4: БУДІВНИЦТВО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛИЦІ АКАДЕМІКА ВІЛЬЯМСА, 10 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ			0,0
1.5	Напрямок 5: РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ СПОРУД СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 181 ІМ. ІВАНА КУДРІ НА ВУЛ. ІВАНА КУДРІ, 22-А В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА			0,0
1.6	Напрямок 6: БУДІВНИЦТВО ПРИБУДОВОЮ ДО СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ № 320 ЦЕНТРУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ НА ВУЛ. БУДИЩАНСЬКИЙ, 8 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА			0,0
1.7	Напрямок 7: РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ДО БУДІВЛІ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО ЛІЦЕУ №171 "ЛІДЕР" ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ НА ВУЛ. ЛЕЙПЦИЗЬКИЙ, 11-А У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ			0,0
1.8	Напрямок 8: БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ З БАСЕЙНОМ, Ж/М ПОЗНЯКИ, 4 М-Н, ДІЛ.33, 35			0,0
1.9	Напрямок 9: РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ПІД РОЗМІЩЕННЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. БОГДАНА ГАВРИЛИШИНА, 11-А У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА			0,0
1.10	Напрямок 10: РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 129 М.КИЄВА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ПРОСПЕКТІ ЮРІЯ ГАГАРИНА, 19 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ			0,0
1.11	Напрямок 11: БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ З БАСЕЙНОМ НА ВУЛ. С.КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ (Ж/М ОСОКОРКИ, 11 М-Н, ДІЛ.26, 26-А)			0,0
1.12	Напрямок 12: РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 14-А В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА			0,0
1.13	Напрямок 13: БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ У 24 МІКРОРАЙОНІ Ж/М "ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА			0,0
1.14	Напрямок 14: РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 256, ВУЛ. ОЗЕРНА 2-А			0,0
1.15	Напрямок 15: РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАБУДОВОЮ НАВЧАЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНОГО КОРПУСУ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. БОРИСА ГРІНЧЕНКА ПО ПРОСП. ПАВЛА ТИЧІНИ, 17 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА			0,0
1.16	Напрямок 16: БУДІВНИЦТВО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. РАДУНСЬКИЙ (24 МІКРОРАЙОН Ж/М ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА) У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА			0,0
1.17	Напрямок 17: ЗАВЕРШЕННЯ БУДІВНИЦТВА ДИТЯЧОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА БУЛЬВАРІ ВАЦЛАВА ГАВЕЛА, 81-А У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА			0,0
1.18	Напрямок 18: БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ З БАСЕЙНОМ, Ж/М ПОЗНЯКИ, 8 М-Н, ДІЛ.40 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА			0,0
1.19	Напрямок 19: РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ, ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЗАКЛАДІВ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК І СТУПЕНЯ "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК" З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ З 1-ГО КЛАСУ НА ВУЛ. ІВАНА ПУЛЮЯ,3А)			0,0
1.20	Напрямок 20: РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ, ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЗАКЛАДІВ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ (ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 63 М.КИЄВА НА ВУЛ.КАДЕТСЬКИЙ ГАЙ,5)			0,0
1.21	Напрямок 21: ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЛІ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №693 "ВОЛОШКА" ВУЛ. ГРИГОРОВИЧА БАРСЬКОГО, 5-А М. КИЇВ)			0,0
1.22	Напрямок 22: ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЕЛЬ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №190 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА ПО ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 16-А)			0,0
1.23	Напрямок 23: ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 599 НА ВУЛ. ВАСИЛЯ СТУСА, 26-А			0,0
1.24	Напрямок 24: ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №584 "СОФІЇ РУСОВОЇ" НА ПРОСП. ПРАВДИ, 82			0,0
1.25	Напрямок 25: БУДІВНИЦТВО (РЕКОНСТРУКЦІЯ) ФУТБОЛЬНИХ ПОЛІВ ІЗ ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ОКРЕМИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ)			0,0
1.26	Напрямок 26: РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 201 М. КИЄВА НА БУЛЬВАРІ ПЕРОВА, 14-А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ			0,0
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>			<b>0,0</b>
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>			<b>0,0</b>

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОГО ТИПУ №88 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ВУЛ. КОПИЛИВСЬКІЙ, 8	Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця
	Підпрограма 1: Напрямок 2: РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №114 НА ВУЛ. ФРУНЗЕ, 87/89 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця
	Підпрограма 1: Напрямок 3: ЗАВЕРШЕННЯ БУДІВНИЦТВА ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. БАХМАЦЬКІЙ, 35 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	Через запровадження карантинних заходів в Україні мали місце обмеження щодо роботи підприємств та організацій – постачальників будівельних матеріалів, що унеможливилочасне виконання робіт
	Підпрограма 1: Напрямок 4: БУДІВНИЦТВО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛИЦІ АКАДЕМІКА ВІЛЬЯМСА, 10 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця
	Підпрограма 1: Напрямок 5: РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ СПОРУД СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 181 ІМ. ІВАНА КУДРІ НА ВУЛ. ІВАНА КУДРІ, 22-А В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця
	Підпрограма 1: Напрямок 6: БУДІВНИЦТВО ПРИБУДОВИ ДО СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ № 320 ЦЕНТРУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ НА ВУЛ. БУДИЩАНСЬКІЙ, 8 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця
	Підпрограма 1: Напрямок 7: РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ДО БУДІВЛІ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО ЛІЦЕЮ №171 "ЛІДЕР" ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ НА ВУЛ. ЛЕЙПЦИЗЬКІЙ, 11-А У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця
	Підпрограма 1: Напрямок 8: БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ З БАСЕЙНОМ, Ж/М ПОЗНЯКИ, 4 М-Н, ДІЛ.33, 35	Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця
	Підпрограма 1: Напрямок 9: РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ПІД РОЗМІЩЕННЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. БОГДАНА ГАВРИЛИШИНА, 11-А У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця
	Підпрограма 1: Напрямок 10: РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 129 М. КИЄВА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ПРОСПЕКТІ ЮРІЯ ГАГАРИНА, 19 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця
	Підпрограма 1: Напрямок 11: БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ З БАСЕЙНОМ НА ВУЛ. С. КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ ( Ж/М ОСОКОРКИ, 11 М-Н, ДІЛ.26, 26-А)	Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця
	Підпрограма 1: Напрямок 12: РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 14-А В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця
	Підпрограма 1: Напрямок 13: БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ У 24 МІКРОРАЙОНІ Ж/М "ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця
	Підпрограма 1: Напрямок 14: РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 256, ВУЛ. ОЗЕРНА 2-А	Згідно з перезатвердженням у вересні 2020 року ПКД на меншу вартість, виникла економія коштів по 1 черзі будівництва



Підпрограма 1: Напрямок 15: РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ НАВЧАЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНОГО КОРПУСУ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. БОРИСА ГРИНЧЕНКА ПО ПРОСП. ПАВЛА ТИЧІНИ, 17 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця
Підпрограма 1: Напрямок 16: БУДІВНИЦТВО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. РАДУНСЬКІЙ (24 МІКРОРАЙОН Ж/М ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА) У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	Згідно з перезатвердженням у вересні 2020 року ПКД на меншу вартість, виникла економія коштів по 1 черзі будівництва
Підпрограма 1: Напрямок 17: ЗАВЕРШЕННЯ БУДІВНИЦТВА ДИТЯЧОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА БУЛЬВАРІ ВАЦЛАВА ГАВЕЛА, 81-А У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	Економія коштів відповідно до ПКД
Підпрограма 1: Напрямок 18: БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ З БАСЕЙНОМ, Ж/М ПОЗНЯКИ, 8 М-Н, ДІЛ.40 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця
Підпрограма 1: Напрямок 19: РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ, ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЗАКЛАДІВ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК І СТУПЕНЯ "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК" З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ З 1-ГО КЛАСУ НА ВУЛ. ІВАНА ПУЛЮЯ,3А)	Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця
Підпрограма 1: Напрямок 20: РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ, ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЗАКЛАДІВ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ (ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 63 М. КИЄВА НА ВУЛ. КАДЕТСЬКИЙ ГАЙ,5)	Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця
Підпрограма 1: Напрямок 21: ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЛІ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №693 "ВОЛОШКА" ВУЛ. ГРИГОРОВИЧА БАРСЬКОГО, 5-А М. КИЇВ)	Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця
Підпрограма 1: Напрямок 22: ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЕЛЬ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №190 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА ПО ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 16-А)	Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця
Підпрограма 1: Напрямок 23: ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 599 НА ВУЛ. ВАСИЛЯ СТУСА, 26-А	Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця
Підпрограма 1: Напрямок 24: ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №584 "СОФІЇ РУСОВОЇ" НА ПРОСП. ПРАВДИ, 82	Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця
Підпрограма 1: Напрямок 25: БУДІВНИЦТВО (РЕКОНСТРУКЦІЯ) ФУТБОЛЬНИХ ПОЛІВ ІЗ ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ОКРЕМИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ)	Відхилення виникло внаслідок різниці між кошторисною та фактичною вартості виконаних робіт
Підпрограма 1: Напрямок 26: РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 201 М. КИЄВА НА БУЛЬВАРІ ПЕРОВА, 14-А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця

Директор Департаменту освіти і науки  
виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

**Олена ФІДАНЯН**

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку  
та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

**Ірина КУЧЕРЕНКО**

(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2020 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0617321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів  
(КТПКВК МБ) (КФКВ) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.		459 288,600	459 288,600		351 677,038	351 677,038		-107 611,562	-107 611,562
1.1.	Будівництво освітніх установ та		459 288,600	459 288,600		351 677,038	351 677,038		-107 611,562	-107 611,562
Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця										
1.1.1.	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОГО ТИПУ №88 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ВУЛ. КОПИЛИВСЬКИЙ, 8		1 388,500	1 388,500					-1 388,500	-1 388,500
Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.										
1.1.2.	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №114 НА ВУЛ. ФРУНЗЕ, 87/89 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ		2 500,000	2 500,000					-2 500,000	-2 500,000
Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.										
1.1.3.	ЗАВЕРШЕННЯ БУДІВНИЦТВА ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. БАХМАЦЬКИЙ, 35 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		87 945,200	87 945,200		31 068,163	31 068,163		-56 877,037	-56 877,037
Через запровадження карантинних заходів в Україні мали місце обмеження щодо роботи підприємств та організацій – постачальників будівельних матеріалів, що унеможливило вчасне виконання робіт										
1.1.4.	БУДІВНИЦТВО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛИЦІ АКАДЕМІКА ВІЛЬЯМСА, 10 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ		100,000	100,000					-100,000	-100,000
Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.										
1.1.5.	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ СПОРУД СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 181 ІМ. ІВАНА КУДРИ НА ВУЛ. ІВАНА КУДРИ, 22-А В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		500,000	500,000		192,282	192,282		-307,718	-307,718
Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.										
1.1.6.	БУДІВНИЦТВО ПРИБУДОВИ ДО СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ № 320 ЦЕНТРУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ НА ВУЛ. БУДИЩАНСЬКИЙ, 8 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		800,000	800,000		105,505	105,505		-694,495	-694,495
Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.										
1.1.7.	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ДО БУДІВЛІ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО ЛІЦЕЮ №171 "ЛІДЕР" ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ НА ВУЛ. ЛЕЙПЦИЗЬКИЙ, 11-А У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ		10 000,000	10 000,000		1 911,610	1 911,610		-8 088,390	-8 088,390
Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.										
1.1.8.	БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ З БАСЕЙНОМ, Ж/М ПОЗНЯКИ, 4 М-Н, ДІЛ. 33, 35		462,600	462,600					-462,600	-462,600
Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.										
1.1.9.	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ПІД РОЗМІЩЕННЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. БОГДАНА ГАВРИЛИШИНА, 11-А У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		1 300,000	1 300,000		1 265,813	1 265,813		-34,187	-34,187
Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.										

1.1.10.	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 129 М.КИЄВА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ПРОСПЕКТІ ЮРІЯ ГАГАРИНА, 19 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	100,000	100,000						-100,000	-100,000
<p>Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.</p>										
1.1.11.	БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ З БАСЕЙНОМ НА ВУЛ. С. КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ (Ж/М ОСОКОРКИ, 11 М-Н, ДІЛ.26, 26-А)	4 500,000	4 500,000			3 475,025	3 475,025		-1 024,975	-1 024,975
<p>Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.</p>										
1.1.12.	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ.ТАМПЕРЕ,14-А В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	100,000	100,000						-100,000	-100,000
<p>Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.</p>										
1.1.13.	БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ У 24 МІКРОРАЙОНІ Ж/М "ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	4 000,000	4 000,000			3 200,796	3 200,796		-799,204	-799,204
<p>Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.</p>										
1.1.14.	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 256, ВУЛ. ОЗЕРНА 2-А	27 297,700	27 297,700			26 780,207	26 780,207		-517,493	-517,493
<p>Згідно з перезатвердженням у вересні 2020 року ПКД на меншу вартість, виникла економія коштів по 1 черзі будівництва</p>										
1.1.15.	РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ НАВЧАЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНОГО КОРПУСУ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. БОРИСА ГРІНЧЕНКА ПО ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 17 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	15 000,000	15 000,000			7 181,394	7 181,394		-7 818,607	-7 818,607
<p>Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.</p>										
1.1.16.	БУДІВНИЦТВО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ.РАДУНСЬКИЙ (24 МІКРОРАЙОН Ж/М ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА) У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	126 692,500	126 692,500			105 189,988	105 189,988		-21 502,512	-21 502,512
<p>Виникла економія коштів по введеному в експлуатацію 1 пускового комплексу відповідно затвердженій ПКД. На 2021 рік передбачено введення 2 пускового комплексу</p>										
1.1.17.	ЗАВЕРШЕННЯ БУДІВНИЦТВА ДИТЯЧОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА БУЛЬВАРІ ВАЦЛАВА ГАВЕЛА, 81-А У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	150 233,900	150 233,900			149 944,153	149 944,153		-289,747	-289,747
<p>Економія коштів відповідно до затвердженій ПКД</p>										
1.1.18.	БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ З БАСЕЙНОМ, Ж/М ПОЗНЯКИ, 8 М-Н, ДІЛ.40 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	100,000	100,000						-100,000	-100,000
<p>Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.</p>										
1.1.19.	РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ, ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЗАКЛАДІВ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІ (СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК І СТУПЕНЯ "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК" З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ З 1-ГО КЛАСУ НА ВУЛ. ІВАНА ПУЛЮЯ,3А)	1 000,000	1 000,000						-1 000,000	-1 000,000
<p>Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.</p>										
1.1.20.	РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ, ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЗАКЛАДІВ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІ (ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 63 (ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 63) М.КИЄВА НА ВУЛ.КАДЕТСЬКИЙ ГАЙ,5)	1 000,000	1 000,000						-1 000,000	-1 000,000
<p>Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.</p>										
1.1.21.	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЛІ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №693 "ВОЛОШКА" ВУЛ. ГРИГОРОВИЧА БАРСЬКОГО, 5-А М. КИЇВ)	672,600	672,600						-672,600	-672,600
<p>Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.</p>										
1.1.22.	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЕЛЬ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №190 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА ПО ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 16-А)	620,900	620,900						-620,900	-620,900
<p>Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.</p>										

1.1.23	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 599 НА ВУЛ. ВАСИЛЯ СТУСА, 26-А	514,100	514,100					-514,100	-514,100
Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.									
1.1.24	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №584 "СОФІ РУСОВОЇ" НА ПРОСП. ПРАВДИ, 82	542,100	542,100					-542,100	-542,100
Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.									
1.1.25	БУДІВНИЦТВО (РЕКОНСТРУКЦІЯ) ФУТБОЛЬНИХ ПОЛІВ ІЗ ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ОКРЕМИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ)	8 659,200	8 659,200	8 346,383	8 346,383			-312,817	-312,817
Відхилення виникло внаслідок різниці між кошторисною та фактичною вартості виконаних робіт									
1.1.26	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 201 М. КИЄВА НА БУЛЬВАРІ ПЕРОВА, 14-А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	13 259,300	13 259,300	13 015,720	13 015,720			-243,580	-243,580
Економія коштів відповідно до затвердженої ПКД									

## 5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

## 5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	<b>РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОГО ТИПУ №88 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ВУЛ. КОПИЛІВСЬКИЙ, 8</b>									
затрат										
1	Загальна кошторисна вартість, ГРН.		51 890 620,00	51 890 620,00			51 890 620,00	51 890 620,00		
2	в т.ч. будівельні роботи, ГРН.		30 770 477,00	30 770 477,00			30 770 477,00	30 770 477,00		
3	придбання устаткування, ГРН.		9 164 394,00	9 164 394,00			9 164 394,00	9 164 394,00		
4	інші витрати, ГРН.		11 955 761,00	11 955 761,00			11 955 761,00	11 955 761,00		
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН.		1 388 500,00	1 388 500,00					-1 388 500,00	-1 388 500,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця										
6	Вартість проектних робіт, ГРН.		5 811 500,00	5 811 500,00			5 811 500,00	5 811 500,00		
7	в т.ч. в поточному періоді, ГРН.		1 388 500,00	1 388 500,00					-1 388 500,00	-1 388 500,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця										
продукту										
1	Загальна площа, яку планується побудувати,		2 599,50	2 599,50			2 599,50	2 599,50		
2	Корисна площа, яку планується побудувати,		2 045,00	2 045,00			2 045,00	2 045,00		
3	Кількість учнівських місць, МІСЦЬ		110,00	110,00			110,00	110,00		
4	Кількість створених робочих місць, МІСЦЬ		32,00	32,00			32,00	32,00		
ефективності										
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу, ГРН.		19 962,00	19 962,00			19 962,00	19 962,00		
2	в т.ч. в поточному періоді, ГРН.		534,00	534,00					-534,00	-534,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця										
якості										
1	Рівень готовності будівництва закладу, ВІДС.		37,90	37,90					-37,90	-37,90
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця										
2	<b>РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №114 НА ВУЛ. ФРУНЗЕ, 87/89 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ</b>									
затрат										
1	Загальна кошторисна вартість, ГРН.		104 913 539,00	104 913 539,00			104 913 539,00	104 913 539,00		
2	в т.ч. будівельні роботи, ГРН.		67 691 721,00	67 691 721,00			67 691 721,00	67 691 721,00		
3	придбання устаткування, ГРН.		14 505 378,00	14 505 378,00			14 505 378,00	14 505 378,00		
4	інші витрати, ГРН.		22 716 440,00	22 716 440,00			22 716 440,00	22 716 440,00		
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН.		2 500 000,00	2 500 000,00					-2 500 000,00	-2 500 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця										
6	Вартість проектних робіт, ГРН.		1 000 000,00	1 000 000,00					-1 000 000,00	-1 000 000,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.									
Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця									
7	в т.ч. будівельні роботи, ГРН.		2 500 000,00	2 500 000,00				-2 500 000,00	-2 500 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.									
Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця									
продукту									
1	Загальна площа, яку планується побудувати,		6 233,40	6 233,40		6 223,40	6 223,40	-10,00	-10,00
2	Корисна площа, яку планується побудувати,		4 954,80	4 954,80		4 945,80	4 945,80	-9,00	-9,00
3	Кількість учнівських місць, МІСЦЬ		480,00	480,00		480,00	480,00		
4	Кількість створених робочих місць, МІСЦЬ		97,00	97,00		97,00	97,00		
ефективності									
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу, ГРН.		16 858,00	16 858,00		16 858,00	16 858,00		
2	в т.ч в поточному періоді, ГРН.		402,00	402,00				-402,00	-402,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.									
Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця									
3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу, ГРН.		21 213,00	21 213,00		21 213,00	21 213,00		
4	в т.ч в поточному періоді, ГРН.		505,00	505,00				-505,00	-505,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.									
Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця									
якості									
1	Рівень готовності будівництва закладу, ВІДС.		9,65	9,65				-9,65	-9,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.									
Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця									
<b>3 ЗАВЕРШЕННЯ БУДІВНИЦТВА ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. БАХМАЦЬКІЙ, 35 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА</b>									
затрат									
1	Загальна кошторисна вартість, ГРН.		111 821 854,00	111 821 854,00		111 821 854,00	111 821 854,00		
2	в т.ч. будівельні роботи, ГРН.		90 493 369,00	90 493 369,00		90 493 369,00	90 493 369,00		
3	придбання устаткування, ГРН.		13 927 513,00	13 927 513,00		13 927 513,00	13 927 513,00		
4	інші витрати, ГРН.		7 400 972,00	7 400 972,00		7 400 972,00	7 400 972,00		
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН.		87 945 200,00	87 945 200,00		31 068 163,00	31 068 163,00	-56 877 037,00	-56 877 037,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Через запровадження карантинних заходів в Україні мали місце обмеження щодо роботи підприємств та організацій – постачальників будівельних матеріалів, що унеможливило вчасне виконання робіт									
6	в т.ч. будівельні роботи, ГРН.		71 817 687,00	71 817 687,00		29 708 983,08	29 708 983,08	-42 108 703,92	-42 108 703,92
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Через запровадження карантинних заходів в Україні мали місце обмеження щодо роботи підприємств та організацій – постачальників будівельних матеріалів, що унеможливило вчасне виконання робіт									
7	придбання устаткування, ГРН.		13 297 513,00	13 297 513,00				-13 297 513,00	-13 297 513,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Через запровадження карантинних заходів в Україні мали місце обмеження щодо роботи підприємств та організацій – постачальників будівельних матеріалів, що унеможливило вчасне виконання робіт									
8	інші витрати, ГРН.		2 200 000,00	2 200 000,00		1 359 180,14	1 359 180,14	-840 819,86	-840 819,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Через запровадження карантинних заходів в Україні мали місце обмеження щодо роботи підприємств та організацій – постачальників будівельних матеріалів, що унеможливило вчасне виконання робіт									
9	Вартість проектних робіт, ГРН.		2 344 000,00	2 344 000,00		2 344 000,00	2 344 000,00		
продукту									
1	Загальна площа, яку планується побудувати,		3 905,60	3 905,60		3 905,60	3 905,60		
2	в т.ч. в поточному періоді, М.		3 071,66	3 071,66		1 085,12	1 085,12	-1 986,54	-1 986,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Через запровадження карантинних заходів в Україні мали місце обмеження щодо роботи підприємств та організацій – постачальників будівельних матеріалів, що унеможливило вчасне виконання робіт									
3	Корисна площа, яку планується побудувати,		2 830,27	2 830,27		2 830,27	2 830,27		
4	в т.ч в поточному періоді, М.		2 176,44	2 176,44		786,35	786,35	-1 390,09	-1 390,09
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Через запровадження карантинних заходів в Україні мали місце обмеження щодо роботи підприємств та організацій – постачальників будівельних матеріалів, що унеможливило вчасне виконання робіт									
5	Кількість учнівських місць, МІСЦЬ		130,00	130,00		130,00	130,00		
6	Кількість створених робочих місць, МІСЦЬ		28,00	28,00		28,00	28,00		
ефективності									
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу, ГРН.		28 631,00	28 631,00		28 631,00	28 631,00		
2	в т.ч в поточному періоді, ГРН.		28 631,00	28 631,00		28 631,00	28 631,00		
3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу, ГРН.		39 509,00	39 509,00		39 509,00	39 509,00		
4	в т.ч в поточному періоді, ГРН.		39 509,00	39 509,00		39 509,00	39 509,00		
5	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі, ГРН.		860 168,00	860 168,00		860 168,00	860 168,00		
6	Середні витрати на створене робоче місце, ГРН.		3 993 638,00	3 993 638,00		3 993 638,00	3 993 638,00		
якості									
1	Рівень готовності будівництва закладу, ВІДС.		100,00	100,00		49,14	49,14	-50,86	-50,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Через запровадження карантинних заходів в Україні мали місце обмеження щодо роботи підприємств та організацій – постачальників будівельних матеріалів, що унеможливило вчасне виконання робіт									
2	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду, ВІДС.		419,60	419,60		148,22	148,22	-271,38	-271,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Через запровадження карантинних заходів в Україні мали місце обмеження щодо роботи підприємств та організацій – постачальників будівельних матеріалів, що унеможливило вчасне виконання робіт									
3	Рівень готовності проектної документації,		100,00	100,00		87,83	87,83	-12,17	-12,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Через запровадження карантинних заходів в Україні мали місце обмеження щодо роботи підприємств та організацій – постачальників будівельних матеріалів, що унеможливило вчасне виконання робіт									
<b>4 БУДІВНИЦТВО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛИЦІ АКАДЕМІКА ВІЛЬЯМСА, 10 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ</b>									
затрат									
1	Загальна кошторисна вартість, ГРН.		160 000 000,00	160 000 000,00		160 000 000,00	160 000 000,00		
2	в т.ч. будівельні роботи, ГРН.		12 480 000,00	12 480 000,00		12 480 000,00	12 480 000,00		
3	придбання устаткування, ГРН.		24 000 000,00	24 000 000,00		24 000 000,00	24 000 000,00		
4	інші витрати, ГРН.		11 200 000,00	11 200 000,00		11 200 000,00	11 200 000,00		
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН.		100 000,00	100 000,00				-100 000,00	-100 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									





6	Кількість створених робочих місць, МІСЦЬ ефективності	65,00	65,00	65,00	65,00		
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу, ГРН.	23 343,00	23 343,00	23 343,00	23 343,00		
2	в т.ч в поточному періоді, ГРН.	23 343,00	23 343,00	23 343,00	23 343,00		
3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу, ГРН.	24 479,00	24 479,00	24 479,00	24 479,00		
4	в т.ч в поточному періоді, ГРН.	24 479,00	24 479,00	24 479,00	24 479,00		
5	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі, ГРН.	302 755,00	302 755,00	302 755,00	302 755,00		
6	Середні витрати на створене робоче місце, ГРН.	6 148 251,00	6 148 251,00	6 148 251,00	6 148 251,00		
<b>якості</b>							
1	Рівень готовності будівництва закладу, ВІДС.	19,37	19,37	17,90	17,90		-1,47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.							
2	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду, ВІДС.	14,97	14,97	2,86	2,86		-12,11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.							
3	Рівень готовності проектної документації,	82,09	82,09	60,34	60,34		-21,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.							
<b>8 БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ З БАСЕЙНОМ, Ж/М ПОЗНЯКИ, 4 М-Н, ДІЛ.33, 35</b>							
<b>затрат</b>							
1	Загальна кошторисна вартість, ГРН.	591 200 000,00	591 200 000,00	591 200 000,00	591 200 000,00		
2	в т.ч. будівельні роботи, ГРН.	461 136 000,00	461 136 000,00	461 136 000,00	461 136 000,00		
3	придбання устаткування, ГРН.	100 504 000,00	100 504 000,00	100 504 000,00	100 504 000,00		
4	інші витрати, ГРН.	29 560 000,00	29 560 000,00	29 560 000,00	29 560 000,00		
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН.	462 600,00	462 600,00				-462 600,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.							
6	інші витрати, ГРН.	462 600,00	462 600,00				-462 600,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.							
7	Вартість проектних робіт, ГРН.	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00		
8	в т.ч. в поточному періоді, ГРН.	462 600,00	462 600,00				-462 600,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.							
<b>продукту</b>							
1	Загальна площа, яку планується побудувати,	22 360,00	22 360,00	22 360,00	22 360,00		
2	Кількість учнівських місць, МІСЦЬ	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00		
<b>ефективності</b>							
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу, ГРН.	26 440,00	26 440,00	26 440,00	26 440,00		
2	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі, ГРН.	410 556,00	410 556,00	410 556,00	410 556,00		
<b>якості</b>							
1	Рівень готовності проектної документації,	1,00	1,00				-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.							
<b>9 РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ПІД РОЗМІЩЕННЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. БОГДАНА ГАВРИЛИШИНА, 11-А У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА</b>							
<b>затрат</b>							
1	Загальна кошторисна вартість, ГРН.	80 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00		
2	в т.ч. будівельні роботи, ГРН.	64 000 000,00	64 000 000,00	64 000 000,00	64 000 000,00		
3	придбання устаткування, ГРН.	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00		
4	інші витрати, ГРН.	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00		
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН.	1 300 000,00	1 300 000,00	1 265 813,24	1 265 813,24		-34 186,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.							
6	інші витрати, ГРН.	1 300 000,00	1 300 000,00	1 265 813,24	1 265 813,24		-34 186,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.							
7	Вартість проектних робіт, ГРН.	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
8	в т.ч. в поточному періоді, ГРН.	1 300 000,00	1 300 000,00	1 089 187,20	1 089 187,20		-210 812,80
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.							
<b>продукту</b>							
1	Загальна площа, яку планується побудувати,	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		
2	Кількість учнівських місць, МІСЦЬ	170,00	170,00	170,00	170,00		
<b>ефективності</b>							
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу, ГРН.	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00		
2	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі, ГРН.	470 588,00	470 588,00	470 588,00	470 588,00		
<b>якості</b>							
1	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду, ВІДС.	402,00	402,00	388,60	388,60		-13,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця.							
2	Рівень готовності проектної документації,	26,00	26,00	21,80	21,80		-4,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							







продукту									
1	Загальна площа , яку планується побудувати, ефективності	15 134,50	15 134,50	15 134 500,00	15 134 500,00	15 119 365,50	15 119 365,50		
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції, ГРН.	2 547,00	2 547,00	2 547,00	2 547,00				
якості									
1	Рівень готовності будівництва закладу, ВІДС.	93,20	93,20	93,20	93,20				
2	Рівень готовності проектної документації.	100,00	100,00	100,00	100,00				
<b>16 РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАБУДОВОЮ НАВЧАЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНОГО КОРПУСУ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. БОРИСА ГРИНЧЕНКА ПО ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 17 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА</b>									
затрат									
1	Загальна кошторисна вартість, ГРН.	335 342 684,00	335 342 684,00	335 342 684,00	335 342 684,00				
2	в т.ч. будівельні роботи, ГРН.	192 249 055,00	192 249 055,00	192 249 055,00	192 249 055,00				
3	придбання устаткування, ГРН.	126 565 733,00	126 565 733,00	126 565 733,00	126 565 733,00				
4	інші витрати, ГРН.	16 527 896,00	16 527 896,00	16 527 896,00	16 527 896,00				
5	Загальна вартість робіт, які планується в поточному періоді, ГРН.	15 000 000,00	15 000 000,00	7 181 393,50	7 181 393,50	-7 818 606,50	-7 818 606,50		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця									
6	в т.ч. будівельні роботи, ГРН.	14 000 000,00	14 000 000,00	6 986 317,26	6 986 317,26	-7 013 682,74	-7 013 682,74		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця									
7	інші витрати, ГРН.	1 000 000,00	1 000 000,00	195 076,24	195 076,24	-804 923,76	-804 923,76		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця									
8	Вартість проектних робіт, ГРН.	4 147 700,00	4 147 700,00	4 147 700,00	4 147 700,00				
продукту									
1	Загальна площа , яку планується побудувати, ефективності	12 488,80	12 488,80	12 488,80	12 488,80				
2	в т.ч. в поточному періоді, М.	2 659,25	2 659,25	267,50	267,50	-2 391,75	-2 391,75		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця									
3	Кількість учнівських місць, МІСЦЬ	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00				
ефективності									
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу, ГРН.	26 851,00	26 851,00	26 851,00	26 851,00				
2	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі, ГРН.	223 562,00	223 562,00	223 562,00	223 562,00				
якості									
1	Рівень готовності будівництва закладу, ВІДС.	9,00	9,00	6,70	6,70	-2,30	-2,30		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця									
2	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду, ВІДС.	137,50	137,50	65,80	65,80	-71,70	-71,70		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця									
3	Рівень готовності проектної документації.	91,90	91,90	91,90	91,90				
<b>17 БУДІВНИЦТВО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ.РАДУНСЬКІЙ (24 МІКРОРАЙОН Ж/М ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА) У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА</b>									
затрат									
1	Загальна кошторисна вартість, ГРН.	190 209 240,00	190 209 240,00	190 209 240,00	190 209 240,00				
2	в т.ч. будівельні роботи, ГРН.	149 362 923,00	149 362 923,00	149 362 923,00	149 362 923,00				
3	придбання устаткування, ГРН.	30 396 854,00	30 396 854,00	30 396 854,00	30 396 854,00				
4	інші витрати, ГРН.	10 449 453,00	10 449 453,00	10 449 453,00	10 449 453,00				
5	Загальна вартість робіт, які планується в поточному періоді, ГРН.	126 692 500,00	126 692 500,00	105 189 987,54	105 189 987,54	-21 502 512,46	-21 502 512,46		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Виникла економія коштів по введеному в експлуатацію 1 пускового комплексу відповідно затвердженій ПҚД. На 2021 рік передбачено введення 2 пускового комплексу									
6	в т.ч. будівельні роботи, ГРН.	92 230 212,00	92 230 212,00	76 953 058,11	76 953 058,11	-15 277 153,89	-15 277 153,89		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Виникла економія коштів по введеному в експлуатацію 1 пускового комплексу відповідно затвердженій ПҚД. На 2021 рік передбачено введення 2 пускового комплексу									
7	придбання устаткування, ГРН.	29 529 576,00	29 529 576,00	24 385 600,32	24 385 600,32	-5 143 975,68	-5 143 975,68		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Виникла економія коштів по введеному в експлуатацію 1 пускового комплексу відповідно затвердженій ПҚД. На 2021 рік передбачено введення 2 пускового комплексу									
8	інші витрати, ГРН.	4 932 712,00	4 932 712,00	3 851 329,11	3 851 329,11	-1 081 382,89	-1 081 382,89		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Виникла економія коштів по введеному в експлуатацію 1 пускового комплексу відповідно затвердженій ПҚД. На 2021 рік передбачено введення 2 пускового комплексу									
9	Вартість проектних робіт, ГРН.	4 113 800,00	4 113 800,00	3 306 000,27	3 306 000,27	-807 799,73	-807 799,73		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Виникла економія коштів по введеному в експлуатацію 1 пускового комплексу відповідно затвердженій ПҚД. На 2021 рік передбачено введення 2 пускового комплексу									
10	в т.ч. в поточному періоді, ГРН.	1 377 700,00	1 377 700,00			-1 377 700,00	-1 377 700,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Виникла економія коштів по введеному в експлуатацію 1 пускового комплексу відповідно затвердженій ПҚД. На 2021 рік передбачено введення 2 пускового комплексу									
продукту									
1	Загальна площа , яку планується побудувати, ефективності	7 569,44	7 569,44	7 569,44	7 569,44				
2	в т.ч. в поточному періоді, М.	5 041,77	5 041,77	5 041,77	5 041,77				
3	Кількість учнівських місць, МІСЦЬ	260,00	260,00	260,00	260,00				
ефективності									
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу, ГРН.	25 128,57	25 128,57	25 128,57	25 128,57				
2	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі, ГРН.	731 574,00	731 574,00	731 574,00	731 574,00				
якості									
1	Рівень готовності будівництва закладу, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00				
2	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду, ВІДС.	209,50	209,50	173,90	173,90	-35,60	-35,60		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Виникла економія коштів по введеному в експлуатацію 1 пускового комплексу відповідно затвердженій ПҚД. На 2021 рік передбачено введення 2 пускового комплексу									
3	Рівень готовності проектної документації.	100,00	100,00	100,00	100,00				
<b>18 ЗАВЕРШЕННЯ БУДІВНИЦТВА ДИТЯЧОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА БУЛЬВАРІ ВАЦЛАВА ГАВЕЛА, 81-А У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА</b>									
затрат									
1	Загальна кошторисна вартість, ГРН.	201 028 991,00	201 028 991,00	201 028 991,00	201 028 991,00				
2	в т.ч. будівельні роботи, ГРН.	170 242 078,00	170 242 078,00	170 242 078,00	170 242 078,00				
3	придбання устаткування, ГРН.	21 215 399,00	21 215 399,00	21 215 399,00	21 215 399,00				
4	інші витрати, ГРН.	9 571 514,00	9 571 514,00	9 571 514,00	9 571 514,00				

5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН.	150 233 900,00	150 233 900,00	149 944 152,92	149 944 152,92	-289 747,08	-289 747,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів відповідно до затвердженої ПҚД							
6	в т.ч. будівельні роботи, ГРН.	125 717 306,00	125 717 306,00	120 248 338,26	120 248 338,26	-5 468 967,74	-5 468 967,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів відповідно до затвердженої ПҚД							
7	придбання устаткування, ГРН.	20 578 937,00	20 578 937,00	24 801 548,21	24 801 548,21	4 222 611,21	4 222 611,21
8	Вартість проєктних робіт, ГРН.	3 194 000,00	3 194 000,00	3 198 446,00	3 198 446,00	4 446,00	4 446,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення вартості обладнання та інших витрат в межах ПҚД							
9	інші витрати, ГРН.	3 937 657,00	3 937 657,00	4 894 266,45	4 894 266,45	956 609,45	956 609,45
10	в т.ч. в поточному періоді, ГРН.	469 000,00	469 000,00	468 930,00	468 930,00	-70,00	-70,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів продукту							
1	Загальна площа, яку планується побудувати.	7 312,16	7 312,16	7 312,16	7 312,16		
2	в т.ч. в поточному періоді, М.	5 464,56	5 464,56	5 464,56	5 464,56		
3	Кількість учнівських місць, МІСЦЬ	260,00	260,00	260,00	260,00		
ефективності							
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництвозакладу, ГРН.	27 492,00	27 492,00	27 492,00	27 492,00		
2	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі, ГРН.	773 188,00	773 188,00	773 188,00	773 188,00		
якості							
1	Рівень готовності будівництва закладу, ВІДС.	99,60	99,60	100,00	100,00	0,40	0,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Введений в експлуатацію							
2	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду, ВІДС.	364,70	364,70	364,00	364,00	-0,70	-0,70
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів відповідно до затвердженої ПҚД							
3	Рівень готовності проєктної документації.	100,00	100,00	100,00	100,00		
<b>19 БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ З БАСЕЙНОМ, Ж/М ПОЗНЯКИ, в м-н, ДІЛ.40 у ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ м.КИЄВА</b>							
затрат							
1	Загальна кошторисна вартість, ГРН.	591 200 000,00	591 200 000,00	591 200 000,00	591 200 000,00		
2	в т.ч. будівельні роботи, ГРН.	461 136 000,00	461 136 000,00	461 136 000,00	461 136 000,00		
3	придбання устаткування, ГРН.	100 504 000,00	100 504 000,00	100 504 000,00	100 504 000,00		
4	інші витрати, ГРН.	29 560 000,00	29 560 000,00	29 560 000,00	29 560 000,00		
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН.	100 000,00	100 000,00			-100 000,00	-100 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця							
6	інші витрати, ГРН.	100 000,00	100 000,00			-100 000,00	-100 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця							
7	Вартість проєктних робіт, ГРН.	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00		
8	в т.ч. в поточному періоді, ГРН.	100 000,00	100 000,00			-100 000,00	-100 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця							
продукту							
1	Загальна площа, яку планується побудувати,	22 360,00	22 360,00	22 360,00	22 360,00		
2	Кількість учнівських місць, МІСЦЬ	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00		
ефективності							
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництвозакладу, ГРН.	26 440,00	26 440,00	26 440,00	26 440,00		
2	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі, ГРН.	410 556,00	410 556,00	410 556,00	410 556,00		
якості							
1	Рівень готовності проєктної документації.	1,00	1,00			-1,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця							
<b>РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ, ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЗАКЛАДІВ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК І СТУПЕНЯ "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК" З ПОГЛІЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ З 1-ГО КЛАСУ НА ВУЛ. ІВАНА ПУЛІЮ,3А)</b>							
затрат							
1	Загальна кошторисна вартість, ГРН.	9 776 900,00	9 776 900,00	9 776 900,00	9 776 900,00		
2	в т.ч. будівельні роботи, ГРН.	427 146,00	427 146,00	427 146,00	427 146,00		
3	придбання устаткування, ГРН.	475 578,00	475 578,00	475 578,00	475 578,00		
4	інші витрати, ГРН.	61 074,00	61 074,00	61 074,00	61 074,00		
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН.	1 000 000,00	1 000 000,00			-1 000 000,00	-1 000 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця							
6	в т.ч. будівельні роботи, ГРН.	427 146,00	427 146,00	427 146,00	427 146,00		
7	придбання устаткування, ГРН.	475 578,00	475 578,00	475 578,00	475 578,00		
8	інші витрати, ГРН.	61 074,00	61 074,00	61 074,00	61 074,00		
9	Вартість проєктних робіт, ГРН.	43 740,00	43 740,00	43 740,00	43 740,00		
продукту							
1	Протяжність системи електропостачання, М.	303,00	303,00	303,00	303,00		
2	Тривалість будівництва, МІСЯЦІВ	10,00	10,00	10,00	10,00		
ефективності							
1	Середні витрати на місяць реконструкції, ГРН.	100 000,00	100 000,00			-100 000,00	-100 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця							
якості							
1	Рівень гтовності проєктної документації.	100,00	100,00			-100,00	-100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця							
<b>РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ, ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЗАКЛАДІВ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ (ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 63 м.КИЄВА НА ВУЛ.КАДЕТСЬКИЙ ГАЙ,5)</b>							
затрат							

1	Загальна кошторисна вартість, ГРН.	9 776 900,00	9 776 900,00	9 776 900,00	9 776 900,00			
2	в т.ч. будівельні роботи, ГРН.	427 146,00	427 146,00	427 146,00	427 146,00			
3	придбання устаткування, ГРН.	475 108,00	475 108,00	475 108,00	475 108,00			
4	інші витрати, ГРН.	61 067,00	61 067,00	61 067,00	61 067,00			
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН.	1 000 000,00	1 000 000,00					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							-1 000 000,00	-1 000 000,00
Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.								
Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця								
6	в т.ч. будівельні роботи, ГРН.	427 146,00	427 146,00		427 146,00		-427 146,00	
7	придбання устаткування, ГРН.	475 108,00	475 108,00	475 108,00	475 108,00			
8	інші витрати, ГРН.	61 067,00	61 067,00	61 067,00	61 067,00			
9	Вартість проектних робіт, ГРН.	43 740,00	43 740,00	43 740,00	43 740,00			
продукту								
1	Протяжність системи електропостачання, М.	303,00	303,00	303,00	303,00			
2	Тривалість будівництва, МІСЯЦІВ	10,00	10,00	10,00	10,00			
ефективності								
1	Середні витрати на місяць реконструкції, ГРН.	100 000,00	100 000,00					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							-100 000,00	-100 000,00
Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.								
Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця								
якості								
1	Рівень готовності проектної документації,	100,00	100,00					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							-100,00	-100,00
Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.								
Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця								
<b>22 ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЛІ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №693 "ВОЛОШКА" ВУЛ. ГРИГОРОВИЧА БАРСЬКОГО, 5-А М. КИЇВ)</b>								
затрат								
1	Загальна кошторисна вартість, ГРН.	25 417 500,00	25 417 500,00	25 417 500,00	25 417 500,00			
2	в т.ч. будівельні роботи, ГРН.	19 769 686,00	19 769 686,00	19 769 686,00	19 769 686,00			
3	інші витрати, ГРН.	265 735,00	265 735,00	265 735,00	265 735,00			
4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН.	672 600,00	672 600,00					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							-672 600,00	-672 600,00
Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.								
Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця								
5	в т.ч. будівельні роботи, ГРН.	672 600,00	672 600,00					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							-672 600,00	-672 600,00
Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.								
Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця								
продукту								
1	Загальна площа, яку планується побудувати,	1 283,70	1 283,70	1 283,70	1 283,70			
2	Кількість учнівських місць, МІСЦЬ	240,00	240,00	240,00	240,00			
3	Тривалість будівництва, МІСЯЦІВ	4,00	4,00	4,00	4,00			
ефективності								
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу, ГРН.	523,95	523,95	523,95	523,95			
2	Середні витрати на місяць реконструкції, ГРН.	168 150,00	168 150,00					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							-168 150,00	-168 150,00
Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.								
Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця								
якості								
1	Рівень готовності будівництва закладу, ВІДС.	5,00	5,00					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							-5,00	-5,00
Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.								
Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця								
2	Рівень готовності проектної документації,	100,00	100,00	100,00	100,00			
<b>23 ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЛІ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ №190 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЇВА ПО ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 16-А)</b>								
затрат								
1	Загальна кошторисна вартість, ГРН.	38 243 708,00	38 243 708,00	38 243 708,00	38 243 708,00			
2	в т.ч. будівельні роботи, ГРН.	29 428 429,00	29 428 429,00	29 428 429,00	29 428 429,00			
3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН.	620 900,00	620 900,00					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							-620 900,00	-620 900,00
Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.								
Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця								
4	придбання устаткування, ГРН.	747 225,00	747 225,00	747 225,00	747 225,00			
5	інші витрати, ГРН.	8 014 054,00	8 014 054,00	8 014 054,00	8 014 054,00			
продукту								
1	Загальна площа, яку планується побудувати,	5 528,00	5 528,00	5 528,00	5 528,00			
2	Корисна площа, яку планується побудувати,	4 865,70	4 865,70	4 865,70	4 865,70			
3	Кількість учнівських місць, МІСЦЬ	964,00	964,00	964,00	964,00			
4	Тривалість будівництва, МІСЯЦІВ	4,00	4,00	4,00	4,00			
ефективності								
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу, ГРН.	112,32	112,32	112,32	112,32			
2	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу, ГРН.	127,61	127,61	127,61	127,61			
3	Середні витрати на місяць реконструкції, ГРН.	155 225,00	155 225,00					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							-155 225,00	-155 225,00
Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.								
Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця								
якості								
1	Рівень готовності проектної документації,	100,00	100,00	100,00	100,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.								
Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця								
2	Рівень готовності будівництва закладу, ВІДС.	5,00	5,00					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							-5,00	-5,00
<b>24 ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 599 НА ВУЛ. ВАСИЛЯ СТУСА, 26-А</b>								
затрат								
1	Загальна кошторисна вартість, ГРН.	24 018 000,00	24 018 000,00	24 018 000,00	24 018 000,00			
2	в т.ч. будівельні роботи, ГРН.	18 692 053,00	18 692 053,00	18 692 053,00	18 692 053,00			
3	придбання устаткування, ГРН.	325 612,00	325 612,00	325 612,00	325 612,00			
4	інші витрати, ГРН.	5 000 332,00	5 000 332,00	5 000 332,00	5 000 332,00			



Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.									
Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця									
7	Кількість учнівських місць, МІСЦЬ		222,00	222,00		222,00	222,00		
8	Тривалість будівництва, МІСЯЦІВ		50,00	50,00		50,00	50,00		
ефективності									
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу, ГРН.		12 376,00	12 376,00		12 375,61	12 375,61		-0,39
2	в т.ч в поточному періоді, ГРН.		12 320,00	12 320,00					-0,39
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.									
Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця									
3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу, ГРН.		7 138,00	7 138,00		7 138,00	7 138,00		
4	в т.ч в поточному періоді, ГРН.		7 133,00	7 133,00					-7 133,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.									
Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця									
5	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу, ГРН.		1 701,00	1 701,00		1 701,00	1 701,00		
6	в т.ч в поточному періоді, ГРН.		1 699,00	1 699,00					-1 699,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.									
Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця									
7	Середні витрати на будівництво 1 місяця в закладі, ГРН.		64 476,00	64 476,00		64 476,00	64 476,00		
8	в т.ч в поточному періоді, ГРН.		2 442,00	2 442,00					-2 442,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.									
Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця									
9	Середні витрати на місяць реконструкції, ГРН.		45 175,00	45 175,00		45 175,00	45 175,00		
якості									
1	Рівень готовності будівництва закладу, ВІДС.		52,00	52,00					-52,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.									
Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця									
2	Рівень готовності проектної документації,		75,00	75,00					-75,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року.									
Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця									
<b>26 РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 201 М. КИЄВА НА БУЛЬВАРІ ПЕРОВА, 14-А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ</b>									
<b>затрат</b>									
1	Загальна кошторисна вартість, ГРН.		20 741 851,00	20 741 851,00		20 741 851,00	20 741 851,00		
2	в т.ч. будівельні роботи, ГРН.		19 460 142,00	19 460 142,00		19 460 142,00	19 460 142,00		
3	придбання устаткування, ГРН.		131 844,00	131 844,00		131 844,00	131 844,00		
4	інші витрати, ГРН.		1 149 865,00	1 149 865,00		1 149 865,00	1 149 865,00		
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН.		13 259 300,00	13 259 300,00		13 015 719,75	13 015 719,75		-243 580,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія бюджетних коштів. Об'єкт введено в експлуатацію									
6	в т.ч. будівельні роботи, ГРН.		12 484 496,00	12 484 496,00		12 551 591,94	12 551 591,94		67 095,94
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зміна вартості БМР в межах загальної кошторисної вартості									
7	інші витрати, ГРН.		774 804,00	774 804,00		464 127,81	464 127,81		-310 676,19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія бюджетних коштів. Об'єкт введено в експлуатацію									
8	Вартість проектних робіт, ГРН.		380 591,00	380 591,00		380 591,00	380 591,00		
продукту									
1	Загальна площа, яку планується побудувати,		5 896,00	5 896,00		5 896,00	5 896,00		
ефективності									
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції, ГРН.		2 655,00	2 655,00		2 655,00	2 655,00		
якості									
1	Рівень готовності будівництва закладу, ВІДС.		100,00	100,00		100,00	100,00		
2	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду, ВІДС.		186,70	186,70		183,63	183,63		-3,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія бюджетних коштів. Об'єкт введено в експлуатацію									
3	Рівень готовності проектної документації,		100,00	100,00		100,00	100,00		

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

**5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":**

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
<b>Видатки (надані кредити)</b>										
1 Показники затрат										
	витрати на об'єкт, що планується реконструювати, ГРН.									
	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту реконструкції, ГРН.		138 852,00	138 852,00						
2 Показники продукту										
	кількість проектів для реконструкції об'єкту, ОД		1,00	1,00						
	кількість об'єктів реконструкції, ОД		1,00	1,00					-100,0	-100,0
3 Показники ефективності										
	середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції, ГРН.		138 852,00	138 852,00						
	середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту, ГРН.								-100,0	-100,0
4 Показники якості										

(тис. грн.)





1 Показники затрат									
Загальна кошторисна вартість, ГРН.									
в т.ч. будівельні роботи, ГРН.						100 000 000,00	100 000 000,00		
придбання устаткування, ГРН.						80 000 000,00	80 000 000,00		
інші витрати, ГРН.						10 000 000,00	10 000 000,00		
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН.						10 000 000,00	10 000 000,00		
інші витрати, ГРН.									
Вартість проектних робіт, ГРН.									
в т.ч. в поточному періоді, ГРН.						4 000 000,00	4 000 000,00		
2 Показники продукту									
Загальна площа, яку планується побудувати, М.									
Кількість учнівських місць, МІСЦЬ						3 819,00	3 819,00		
3 Показники ефективності									
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу, ГРН.									
Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі, ГРН.						26 185,00	26 185,00		
4 Показники якості									
Рівень готовності проектної документації, ВІДС.									
1 Показники затрат									
Загальна кошторисна вартість, ГРН.									
в т.ч. будівельні роботи, ГРН.						80 000 000,00	80 000 000,00		
придбання устаткування, ГРН.						64 000 000,00	64 000 000,00		
інші витрати, ГРН.						8 000 000,00	8 000 000,00		
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН.						8 000 000,00	8 000 000,00		
інші витрати, ГРН.									
Вартість проектних робіт, ГРН.						1 265 813,24	1 265 813,24		
в т.ч. в поточному періоді, ГРН.						1 265 813,24	1 265 813,24		
Вартість проектних робіт, ГРН.						5 000 000,00	5 000 000,00		
в т.ч. в поточному періоді, ГРН.						5 000 000,00	5 000 000,00		
2 Показники продукту									
Загальна площа, яку планується побудувати, М.									
Кількість учнівських місць, МІСЦЬ						2 500,00	2 500,00		
3 Показники ефективності									
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництвозакладу, ГРН.									
Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі, ГРН.						32 000,00	32 000,00		
4 Показники якості									
Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду, ВІДС.									
Рівень готовності проектної документації, ВІДС.						388,60	388,60		
						21,80	21,80		
1 Показники затрат									
Загальна кошторисна вартість, ГРН.									
в т.ч. будівельні роботи, ГРН.						201 028 991,00	201 028 991,00		
придбання устаткування, ГРН.						170 242 078,00	170 242 078,00		
інші витрати, ГРН.						21 215 399,00	21 215 399,00		
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН.						9 571 514,00	9 571 514,00		
в т.ч. будівельні роботи, ГРН.						149 944 152,92	149 944 152,92		
придбання устаткування, ГРН.						120 248 338,26	120 248 338,26		
інші витрати, ГРН.						24 801 548,21	24 801 548,21		
Вартість проектних робіт, ГРН.						4 894 266,45	4 894 266,45		
в т.ч. в поточному періоді, ГРН.						3 198 446,00	3 198 446,00		
2 Показники продукту									
Загальна площа, яку планується побудувати, М.									
в т.ч. в поточному періоді, М.						7 312,16	7 312,16		
Кількість учнівських місць, МІСЦЬ						5 464,56	5 464,56		
3 Показники ефективності									
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництвозакладу, ГРН.									
Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі, ГРН.						27 492,00	27 492,00		
4 Показники якості									
Рівень готовності будівництва закладу, ВІДС.									
Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду, ВІДС.						100,00	100,00		
Рівень готовності проектної документації, ВІДС.						364,00	364,00		
						100,00	100,00		
1 Показники затрат									
Загальна кошторисна вартість, ГРН.									
в т.ч. будівельні роботи, ГРН.						323 759 900,00	323 759 900,00		
придбання устаткування, ГРН.						282 532 722,00	282 532 722,00		
інші витрати, ГРН.						25 358 112,00	25 358 112,00		
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН.						15 869 066,00	15 869 066,00		
інші витрати, ГРН.									
Вартість проектних робіт, ГРН.						3 475 024,94	3 475 024,94		
в т.ч. в поточному періоді, ГРН.						10 000 000,00	10 000 000,00		
2 Показники продукту									
Загальна площа, яку планується побудувати, М.									
Кількість учнівських місць, МІСЦЬ						21 866,00	21 866,00		
3 Показники ефективності									
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництвозакладу, ГРН.									
Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі, ГРН.						14 807,00	14 807,00		
						327 030,00	327 030,00		

4 Показники якості									
Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду, ВІДС.									
Рівень готовності проектної документації, ВІДС.						166,30	166,30		
						41,30	41,30		
1 Показники затрат									
Загальна кошторисна вартість, ГРН.									
в т.ч. будівельні роботи, ГРН.						591 200 000,00	591 200 000,00		
придбання устаткування, ГРН.						461 136 000,00	461 136 000,00		
інші витрати, ГРН.						100 504 000,00	100 504 000,00		
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН.						29 560 000,00	29 560 000,00		
інші витрати, ГРН.									
Вартість проектних робіт, ГРН.									
в т.ч. в поточному періоді, ГРН.						10 000 000,00	10 000 000,00		
2 Показники продукту									
Загальна площа, яку планується побудувати, М.									
Кількість учнівських місць, МІСЦЬ						22 360,00	22 360,00		
3 Показники ефективності									
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництвозакладу, ГРН.						1 440,00	1 440,00		
Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі, ГРН.						26 440,00	26 440,00		
4 Показники якості									
Рівень готовності проектної документації, ВІДС.						410 556,00	410 556,00		
1 Показники затрат									
Загальна кошторисна вартість, ГРН.									
в т.ч. будівельні роботи, ГРН.						190 209 240,00	190 209 240,00		
придбання устаткування, ГРН.						149 362 923,00	149 362 923,00		
інші витрати, ГРН.						30 396 854,00	30 396 854,00		
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН.						10 449 453,00	10 449 453,00		
в т.ч. будівельні роботи, ГРН.						105 189 987,54	105 189 987,54		
придбання устаткування, ГРН.						76 953 058,11	76 953 058,11		
інші витрати, ГРН.						24 385 600,32	24 385 600,32		
Вартість проектних робіт, ГРН.						3 851 329,11	3 851 329,11		
в т.ч. в поточному періоді, ГРН.						3 306 000,27	3 306 000,27		
2 Показники продукту									
Загальна площа, яку планується побудувати, М.									
в т.ч. в поточному періоді, М.						7 569,44	7 569,44		
Кількість учнівських місць, МІСЦЬ						5 041,77	5 041,77		
3 Показники ефективності									
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництвозакладу, ГРН.						260,00	260,00		
Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі, ГРН.						25 128,57	25 128,57		
4 Показники якості									
Рівень готовності будівництва закладу, ВІДС.						731 574,00	731 574,00		
Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду, ВІДС.						100,00	100,00		
Рівень готовності проектної документації, ВІДС.						173,90	173,90		
						100,00	100,00		
1 Показники затрат									
Загальна кошторисна вартість, ГРН.									
в т.ч. будівельні роботи, ГРН.						591 200 000,00	591 200 000,00		
придбання устаткування, ГРН.						461 136 000,00	461 136 000,00		
інші витрати, ГРН.						100 504 000,00	100 504 000,00		
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН.						29 560 000,00	29 560 000,00		
інші витрати, ГРН.									
Вартість проектних робіт, ГРН.									
в т.ч. в поточному періоді, ГРН.						10 000 000,00	10 000 000,00		
2 Показники продукту									
Загальна площа, яку планується побудувати, М.									
Кількість учнівських місць, МІСЦЬ						22 360,00	22 360,00		
3 Показники ефективності									
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництвозакладу, ГРН.						1 440,00	1 440,00		
Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі, ГРН.						26 440,00	26 440,00		
4 Показники якості									
Рівень готовності проектної документації, ВІДС.						410 556,00	410 556,00		
1 Показники затрат									
Загальна кошторисна вартість, ГРН.									
в т.ч. будівельні роботи, ГРН.						25 417 500,00	25 417 500,00		
інші витрати, ГРН.						19 769 686,00	19 769 686,00		
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН.						265 735,00	265 735,00		
в т.ч. будівельні роботи, ГРН.									
2 Показники продукту									
Загальна площа, яку планується побудувати, М.									
Кількість учнівських місць, МІСЦЬ						1 283,70	1 283,70		
Тривалість будівництва, МІСЯЦІВ						240,00	240,00		
3 Показники ефективності									
						4,00	4,00		

Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу, ГРН.									
Середні витрати на місяць реконструкції, ГРН.						523,95	523,95		
4 Показники якості									
Рівень готовності будівництва закладу, ВІДС.									
Рівень готовності проектної документації, ВІДС.									
						100,00	100,00		
1 Показники затрат									
Загальна кошторисна вартість, ГРН.									
в т.ч. будівельні роботи, ГРН.						551 322 400,00	551 322 400,00		
придбання устаткування, ГРН.						261 879 733,00	261 879 733,00		
інші витрати, ГРН.						51 235 685,00	51 235 685,00		
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН.						8 652 906,00	8 652 906,00		
в т.ч. будівельні роботи, ГРН.						1 911 610,24	1 911 610,24		
інші витрати, ГРН.						1 641 830,24	1 641 830,24		
Вартість проектних робіт, ГРН.						269 780,20	269 780,20		
в т.ч. в поточному періоді, ГРН.						9 635 500,00	9 635 500,00		
2 Показники продукту									
Загальна площа, яку планується побудувати, М.									
в т.ч. в поточному періоді, М.						17 120,21	17 120,21		
Корисна площа, яку планується побудувати, М.						81,89	81,89		
в т.ч. в поточному періоді, М.						16 325,48	16 325,48		
Кількість учнівських місць, МІСЦЬ						78,09	78,09		
Кількість створених робочих місць, МІСЦЬ						1 320,00	1 320,00		
						65,00	65,00		
3 Показники ефективності									
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу, ГРН.									
в т.ч. в поточному періоді, ГРН.						23 343,00	23 343,00		
Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу, ГРН.						23 343,00	23 343,00		
в т.ч. в поточному періоді, ГРН.						24 479,00	24 479,00		
Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі, ГРН.						24 479,00	24 479,00		
Середні витрати на створене робоче місце, ГРН.						302 755,00	302 755,00		
4 Показники якості									
Рівень готовності будівництва закладу, ВІДС.									
Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду, ВІДС.						17,90	17,90		
Рівень готовності проектної документації, ВІДС.						2,86	2,86		
						60,34	60,34		
1 Показники затрат									
Загальна кошторисна вартість, ГРН.									
в т.ч. будівельні роботи, ГРН.						149 819 586,00	149 819 586,00		
придбання устаткування, ГРН.						74 729 685,00	74 729 685,00		
інші витрати, ГРН.						43 236 835,00	43 236 835,00		
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН.						31 853 066,00	31 853 066,00		
інші витрати, ГРН.						105 504,99	105 504,99		
Вартість проектних робіт, ГРН.						105 504,99	105 504,99		
в т.ч. в поточному періоді, ГРН.						6 867 300,00	6 867 300,00		
2 Показники продукту									
Загальна площа, яку планується побудувати, М.									
в т.ч. в поточному періоді, М.						9 049,00	9 049,00		
Корисна площа, яку планується побудувати, М.						6,37	6,37		
в т.ч. в поточному періоді, М.						7 945,80	7 945,80		
Кількість учнівських місць, МІСЦЬ						5,60	5,60		
Кількість створених робочих місць, МІСЦЬ						500,00	500,00		
						18,00	18,00		
3 Показники ефективності									
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу, ГРН.									
в т.ч. в поточному періоді, ГРН.						16 557,00	16 557,00		
Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу, ГРН.						16 557,00	16 557,00		
в т.ч. в поточному періоді, ГРН.						18 855,19	18 855,19		
Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі, ГРН.						18 855,19	18 855,19		
Середні витрати на створене робоче місце, ГРН.						299 639,17	299 639,17		
4 Показники якості									
Рівень готовності будівництва закладу, ВІДС.									
Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду, ВІДС.						4,03	4,03		
Рівень готовності проектної документації, ВІДС.						7,25	7,25		
						87,98	87,98		
1 Показники затрат									
Загальна кошторисна вартість, ГРН.									
в т.ч. будівельні роботи, ГРН.						111 821 854,00	111 821 854,00		
придбання устаткування, ГРН.						90 493 369,00	90 493 369,00		
інші витрати, ГРН.						13 927 513,00	13 927 513,00		
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН.						7 400 972,00	7 400 972,00		
в т.ч. будівельні роботи, ГРН.						31 068 163,00	31 068 163,00		
придбання устаткування, ГРН.						29 708 983,08	29 708 983,08		
інші витрати, ГРН.									
						1 359 180,14	1 359 180,14		

	Вартість проектних робіт, ГРН.				2 344 000,00	2 344 000,00			
<b>2 Показники продукту</b>									
	Загальна площа , яку планується побудувати, М.				3 905,60	3 905,60			
	в т.ч. в поточному періоді, М.				1 085,12	1 085,12			
	Корисна площа , яку планується побудувати, М.				2 830,27	2 830,27			
	в т.ч в поточному періоді, М.				786,35	786,35			
	Кількість учнівських місць, МІСЦЬ				130,00	130,00			
	Кількість створених робочих місць, МІСЦЬ				28,00	28,00			
<b>3 Показники ефективності</b>									
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу , ГРН.				28 631,00	28 631,00			
	в т.ч в поточному періоді, ГРН.				28 631,00	28 631,00			
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу, ГРН.				39 509,00	39 509,00			
	в т.ч в поточному періоді, ГРН.				39 509,00	39 509,00			
	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі, ГРН.				860 168,00	860 168,00			
	Середні витрати на створене робоче місце, ГРН.				3 993 638,00	3 993 638,00			
<b>4 Показники якості</b>									
	Рівень готовності будівництва закладу, ВІДС.				49,14	49,14			
	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду, ВІДС.				148,22	148,22			
	Рівень готовності проектної документації, ВІДС.				87,83	87,83			
<b>1 Показники затрат</b>									
	Загальна кошторисна вартість, ГРН.				160 000 000,00	160 000 000,00			
	в т.ч. будівельні роботи, ГРН.				12 480 000,00	12 480 000,00			
	придбання устаткування, ГРН.				24 000 000,00	24 000 000,00			
	інші витрати, ГРН.				11 200 000,00	11 200 000,00			
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді , ГРН.								
	інші витрати, ГРН.								
	Вартість проектних робіт, ГРН.				3 353 800,00	3 353 800,00			
	в т.ч. в поточному періоді, ГРН.								
<b>2 Показники продукту</b>									
	Загальна площа , яку планується побудувати, М.				2 755,00	2 755,00			
	в т.ч. в поточному періоді, М.								
	Корисна площа , яку планується побудувати, М.				2 375,00	2 375,00			
	в т.ч в поточному періоді, М.								
	Кількість учнівських місць, МІСЦЬ				280,00	280,00			
	Кількість створених робочих місць, МІСЦЬ				50,00	50,00			
<b>3 Показники ефективності</b>									
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу , ГРН.				58 076,00	58 076,00			
	в т.ч в поточному періоді, ГРН.				58 076,00	58 076,00			
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу, ГРН.				67 368,00	67 368,00			
	в т.ч в поточному періоді, ГРН.				67 368,00	67 368,00			
	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі, ГРН.				571 429,00	571 429,00			
	Середні витрати на створене робоче місце, ГРН.				3 200 000,00	3 200 000,00			
<b>4 Показники якості</b>									
	Рівень готовності будівництва закладу, ВІДС.				0,10	0,10			
	Рівень готовності проектної документації, ВІДС.				4,59	4,59			
<b>1 Показники затрат</b>									
	Загальна кошторисна вартість, ГРН.				14 313 628,00	14 313 628,00			
	в т.ч. будівельні роботи, ГРН.				10 856 055,00	10 856 055,00			
	придбання устаткування, ГРН.				258 451,00	258 451,00			
	інші витрати, ГРН.				3 199 123,00	3 199 123,00			
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді , ГРН.								
	Вартість проектних робіт, ГРН.				581 411,00	581 411,00			
	в т.ч. в поточному періоді, ГРН.								
<b>2 Показники продукту</b>									
	Загальна площа , яку планується побудувати, М.				1 156,60	1 156,60			
	в т.ч. в поточному періоді, М.								
	Корисна площа , яку планується побудувати, М.				2 005,00	2 005,00			
	в т.ч в поточному періоді, М.								
	Об'єм , який планується побудувати, М.				8 416,90	8 416,90			
	в т.ч в поточному періоді, М.								
	Кількість учнівських місць, МІСЦЬ				222,00	222,00			
	Тривалість будівництва, МІСЯЦІВ				50,00	50,00			
<b>3 Показники ефективності</b>									
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу , ГРН.				12 375,61	12 375,61			
	в т.ч в поточному періоді, ГРН.								
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу, ГРН.				7 138,00	7 138,00			
	в т.ч в поточному періоді, ГРН.								
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу, ГРН.				1 701,00	1 701,00			
	в т.ч в поточному періоді, ГРН.								
	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі, ГРН.				64 476,00	64 476,00			
	в т.ч в поточному періоді, ГРН.								

	кількість об'єктів освіти, що планується побудувати, ОД		32,00	32,00									
	загальна площа об'єкту, що планується спорудити, М.КВ.		29 568,00	29 568,00								-100,0	-100,0
3 Показники ефективності													
	середні витрати на будівництво 1 об'єкту, ГРН.		434 618,00	434 618,00								-100,0	-100,0
4 Показники якості													
	рівень готовності будівництва об'єкту,		61,00	61,00								-100,0	-100,0
1 Показники затрат													
	Загальна кошторисна вартість, ГРН.				38 543 930,00	38 543 930,00							
	в т.ч. будівельні роботи, ГРН.				34 583 092,00	34 583 092,00							
	придбання устаткування, ГРН.				2 303 096,00	2 303 096,00							
	інші витрати, ГРН.				1 657 742,00	1 657 742,00							
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН.				26 780 207,25	26 780 207,25							
	в т.ч. будівельні роботи, ГРН.				23 806 477,36	23 806 477,36							
	придбання устаткування, ГРН.				2 143 522,15	2 143 522,15							
	інші витрати, ГРН.				830 207,74	830 207,74							
	Вартість проектних робіт, ГРН.				504 320,83	504 320,83							
	в т.ч. в поточному періоді, ГРН.				126 420,83	126 420,83							
2 Показники продукту													
	Загальна площа, яку планується побудувати, М.				15 134 500,00	15 134 500,00							
3 Показники ефективності													
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції, ГРН.				2 547,00	2 547,00							
4 Показники якості													
	Рівень готовності будівництва закладу, ВІДС.				93,20	93,20							
	Рівень готовності проектної документації, ВІДС.				100,00	100,00							
1 Показники затрат													
	Загальна кошторисна вартість, ГРН.				51 890 620,00	51 890 620,00							
	в т.ч. будівельні роботи, ГРН.				30 770 477,00	30 770 477,00							
	придбання устаткування, ГРН.				9 164 394,00	9 164 394,00							
	інші витрати, ГРН.				11 955 761,00	11 955 761,00							
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН.												
	Вартість проектних робіт, ГРН.				5 811 500,00	5 811 500,00							
	в т.ч. в поточному періоді, ГРН.												
2 Показники продукту													
	Загальна площа, яку планується побудувати, М.				2 599,50	2 599,50							
	Корисна площа, яку планується побудувати, М.				2 045,00	2 045,00							
	Кількість учнівських місць, МІСЦЬ				110,00	110,00							
	Кількість створених робочих місць, МІСЦЬ				32,00	32,00							
3 Показники ефективності													
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу, ГРН.				19 962,00	19 962,00							
	в т.ч. в поточному періоді, ГРН.												
4 Показники якості													
	Рівень готовності будівництва закладу, ВІДС.												
1 Показники затрат													
	Загальна кошторисна вартість, ГРН.				13 130 242,00	13 130 242,00							
	в т.ч. будівельні роботи, ГРН.				10 127 382,00	10 127 382,00							
	придбання устаткування, ГРН.				100 402,00	100 402,00							
	інші витрати, ГРН.				2 902 458,00	2 902 458,00							
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН.				192 282,23	192 282,23							
	в т.ч. будівельні роботи, ГРН.				192 282,23	192 282,23							
	інші витрати, ГРН.				192 282,23	192 282,23							
	Вартість проектних робіт, ГРН.				2 182 000,00	2 182 000,00							
	в т.ч. в поточному періоді, ГРН.				192 282,23	192 282,23							
2 Показники продукту													
	Загальна площа, яку планується побудувати, М.				2 400,00	2 400,00							
	в т.ч. в поточному періоді, М.				35,15	35,15							
3 Показники ефективності													
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції, ГРН.				5 471,00	5 471,00							
	в т.ч. в поточному періоді, ГРН.				5 471,00	5 471,00							
4 Показники якості													
	Рівень готовності будівництва закладу, ВІДС.				7,49	7,49							
	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду, ВІДС.				69,01	69,01							
	Рівень готовності проектної документації, ВІДС.				45,05	45,05							
1 Показники затрат													
	Загальна кошторисна вартість, ГРН.				104 913 539,00	104 913 539,00							
	в т.ч. будівельні роботи, ГРН.				67 691 721,00	67 691 721,00							
	придбання устаткування, ГРН.				14 505 378,00	14 505 378,00							
	інші витрати, ГРН.				22 716 440,00	22 716 440,00							
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН.												
	в т.ч. будівельні роботи, ГРН.												
	Вартість проектних робіт, ГРН.												
2 Показники продукту													

	Загальна площа , яку планується побудувати, М.					6 223,40	6 223,40		
	Корисна площа , яку планується побудувати, М.					4 945,80	4 945,80		
	Кількість учнівських місць, МІСЦЬ					480,00	480,00		
	Кількість створених робочих місць, МІСЦЬ					97,00	97,00		
3 Показники ефективності									
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу , ГРН. в т.ч в поточному періоді, ГРН.					16 858,00	16 858,00		
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу, ГРН. в т.ч в поточному періоді, ГРН.					21 213,00	21 213,00		
4 Показники якості									
	Рівень готовності будівництва закладу, ВІДС.								
1 Показники затрат									
	Загальна кошторисна вартість, ГРН. в т.ч. будівельні роботи, ГРН.					445 000 000,00	445 000 000,00		
	придбання устаткування, ГРН.					347 100 000,00	347 100 000,00		
	інші витрати, ГРН.					75 650 000,00	75 650 000,00		
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді , ГРН.					22 250 000,00	22 250 000,00		
	інші витрати, ГРН.					3 200 795,72	3 200 795,72		
	Вартість проектних робіт, ГРН. в т.ч. в поточному періоді, ГРН.					3 200 795,72	3 200 795,72		
	Вартість проектних робіт, ГРН. в т.ч. в поточному періоді, ГРН.					11 000 000,00	11 000 000,00		
						2 473 697,00	2 473 697,00		
2 Показники продукту									
	Загальна площа , яку планується побудувати, М.					22 360,00	22 360,00		
	Кількість учнівських місць, МІСЦЬ					1 440,00	1 440,00		
3 Показники ефективності									
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу , ГРН.					19 902,00	19 902,00		
	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі, ГРН.					309 028,00	309 028,00		
4 Показники якості									
	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду, ВІДС.					206,30	206,30		
	Рівень готовності проектної документації, ВІДС.					39,40	39,40		
1 Показники затрат									
	Загальна кошторисна вартість, ГРН. в т.ч. будівельні роботи, ГРН.					250 000 000,00	250 000 000,00		
	придбання устаткування, ГРН.					195 000 000,00	195 000 000,00		
	інші витрати, ГРН.					42 500 000,00	42 500 000,00		
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді , ГРН.					12 500 000,00	12 500 000,00		
	інші витрати, ГРН.								
	Вартість проектних робіт, ГРН. в т.ч. в поточному періоді, ГРН.					10 000 000,00	10 000 000,00		
2 Показники продукту									
	Загальна площа , яку планується побудувати, М.					22 360,00	22 360,00		
	Кількість учнівських місць, МІСЦЬ					1 080,00	1 080,00		
3 Показники ефективності									
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу , ГРН.					11 181,00	11 181,00		
	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі, ГРН.					231 482,00	231 482,00		
4 Показники якості									
	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду, ВІДС.								
	Рівень готовності проектної документації, ВІДС.					2,40	2,40		
1 Показники затрат									
	Загальна кошторисна вартість, ГРН. в т.ч. будівельні роботи, ГРН.					335 342 684,00	335 342 684,00		
	придбання устаткування, ГРН.					192 249 055,00	192 249 055,00		
	інші витрати, ГРН.					126 565 733,00	126 565 733,00		
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді , ГРН.					16 527 896,00	16 527 896,00		
	в т.ч. будівельні роботи, ГРН.					7 181 393,50	7 181 393,50		
	інші витрати, ГРН.					6 986 317,26	6 986 317,26		
	Вартість проектних робіт, ГРН.					195 076,24	195 076,24		
						4 147 700,00	4 147 700,00		
2 Показники продукту									
	Загальна площа , яку планується побудувати М.					12 488,80	12 488,80		
	в т.ч. в поточному періоді, М.					267,50	267,50		
	Кількість учнівських місць, МІСЦЬ					1 500,00	1 500,00		
3 Показники ефективності									
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу , ГРН.					26 851,00	26 851,00		
	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі, ГРН.					223 562,00	223 562,00		
4 Показники якості									
	Рівень готовності будівництва закладу, ВІДС.					6,70	6,70		
	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду, ВІДС.					65,80	65,80		
	Рівень готовності проектної документації, ВІДС.					91,90	91,90		

	Середні витрати на місяць реконструкції, ГРН.					45 175,00	45 175,00				
4 Показники якості											
	Рівень готовності будівництва закладу, ВІДС.										
	Рівень готовності проектної документації, ВІДС.										
1 Показники затрат											
	Загальна кошторисна вартість, ГРН.					24 018 000,00	24 018 000,00				
	в т.ч. будівельні роботи, ГРН.					18 692 053,00	18 692 053,00				
	придбання устаткування, ГРН.					325 612,00	325 612,00				
	інші витрати, ГРН.					5 000 332,00	5 000 332,00				
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН.										
	Вартість проектних робіт, ГРН.					557 798,00	557 798,00				
	в т.ч. в поточному періоді, ГРН.										
2 Показники продукту											
	Загальна площа, яку планується побудувати, М.					2 227,50	2 227,50				
	в т.ч. в поточному періоді, М.										
	Корисна площа, яку планується побудувати, М.					2 923,80	2 923,80				
	в т.ч. в поточному періоді, М.										
	Об'єм, який планується побудувати, М.					23 327,70	23 327,70				
	в т.ч. в поточному періоді, М.										
	Кількість учнівських місць, МІСЦЬ					240,00	240,00				
	Тривалість будівництва, МІСЯЦІВ					50,00	50,00				
3 Показники ефективності											
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу, ГРН.					10 783,00	10 783,00				
	в т.ч. в поточному періоді, ГРН.										
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу, ГРН.					8 215,00	8 215,00				
	в т.ч. в поточному періоді, ГРН.										
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу, ГРН.					1 030,00	1 030,00				
	в т.ч. в поточному періоді, ГРН.										
	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі, ГРН.					100 075,00	100 075,00				
	в т.ч. в поточному періоді, ГРН.										
	Середні витрати на місяць реконструкції, ГРН.										
4 Показники якості											
	Рівень готовності будівництва закладу, ВІДС.										
	Рівень готовності проектної документації, ВІДС.										
1 Показники затрат											
	Загальна кошторисна вартість, ГРН.					38 243 708,00	38 243 708,00				
	в т.ч. будівельні роботи, ГРН.					29 428 429,00	29 428 429,00				
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН.										
	придбання устаткування, ГРН.					747 225,00	747 225,00				
	інші витрати, ГРН.					8 014 054,00	8 014 054,00				
2 Показники продукту											
	Загальна площа, яку планується побудувати, М.					5 528,00	5 528,00				
	Корисна площа, яку планується побудувати, М.					4 865,70	4 865,70				
	Кількість учнівських місць, МІСЦЬ					964,00	964,00				
	Тривалість будівництва, МІСЯЦІВ					4,00	4,00				
3 Показники ефективності											
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу, ГРН.					112,32	112,32				
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу, ГРН.					127,61	127,61				
	Середні витрати на місяць реконструкції, ГРН.										
4 Показники якості											
	Рівень готовності будівництва закладу, ВІДС.										
	Рівень готовності проектної документації, ВІДС.					100,00	100,00				
1 Показники затрат											
	Витрати на виконання робіт з проектування об'єктів, ГРН.				697 696,00	697 696,00					
	Витрати на заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів, ГРН.				11 085 008,00	11 085 008,00				-100,0	-100,0
2 Показники продукту											
	Кількість об'єктів модернізації, санації (реконструкції) чи окремих елементів інших об'єктів, од.				4,00	4,00				-100,0	-100,0
	Кількість проектів з модернізації, санації (реконструкції) чи окремих елементів інших об'єктів, од.				4,00	4,00				-100,0	-100,0
3 Показники ефективності											
	Середня вартість витрат на виконання 1 проекту, ГРН.				174 424,00	174 424,00				-100,0	-100,0
	Середня вартість витрат одного об'єкту модернізації, санації (реконструкції) чи окремого елементу, ГРН.				2 771 252,00	2 771 252,00				-100,0	-100,0
4 Показники якості											

Рівень готовності об'єктів по модернізації, санації (реконструкції), ВІДС.		100,00	100,00					-100,0	-100,0
Рівень готовності проектної документації об'єктів, ВІДС.		100,00	100,00					-100,0	-100,0

**5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":**

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	<b>Надходження всього:</b>	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
<p>Кошти на фінансування робіт передбачені на грудень 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень, отже, проведення робіт передбачено теж у грудні 2020 року. Проте, термін виконання робіт на об'єкті складає 12 місяців. Замовники виконання робіт не мали можливості виконувати роботи протягом року безоплатно або повинні були скоротити терміни виконання робіт до одного місяця</p>							
2	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	X				X	X

**5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":**

**5.7 "Стан фінансової дисципліни":**

Протягом 2019 року забезпечено дотримання фінансово-бюджетної дисципліни та вимог Бюджетного кодексу з відображенням в Балансі та Фінансовій звітності установи відсутності дебіторської та кредиторської заборгованості;

**6. Узагальнений висновок щодо:**

**актуальності бюджетної програми**

Будівництво закладів освіти;

**ефективності бюджетної програми**

Ефективність бюджетної програми низька;


**корисності бюджетної програм**

Введення нових універських місць, забезпечення матеріально-технічної бази;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Бюджетна програма забезпечує будівництво закладів освіти у м. Києві, введення нових універських місць, забезпечення матеріально-технічної бази;

Директор Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

  
(підпис)

Олена ФІДАНЯ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

  
(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)