



Графік реалізації Проекту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури УФСІ V»

Станом на 13.12.2016

№ п/п	Район	№ ДНЗ	Кількість груп	Дата завершення РБР по Договору	Очікувана дата закінчення робіт	Очікувана дата закінчення робіт
1.	Оболонський	ДНЗ № 804	3	25.10.2016	25 жовтня 2016	15 грудня
2.	Солом'янський	«Ясочка»	3	25.11.2016	16 грудня 2016	16 грудня
3.	Деснянський	ДНЗ № 746	4	23.12.2016	23 грудня 2016	23 грудня
4.	Оболонський	ДНЗ № 606	2	30.09.2016	28 жовтня 2016	25 грудня
	До кінця 2016	4 заклади	12 гр.			
5.	Шевченківський	ДНЗ № 545	1	30.01.2017	30 січня 2017	
6.	Подільський	ДНЗ № 104	4	31.08.2016	15 грудня 2016	30 січня
7.	Шевченківський	ДНЗ № 429	2	24.02.2017	24 лютого 2017	
8.	Святошинський	ДНЗ № 218	1	28.02.2017	28 лютого 2017	
9.	Святошинський	ДНЗ № 469	1	28.02.2017	28 лютого 2017	
10.	Солом'янський	ДНЗ № 211	2	30.03.2017	30 березня 2017	
11.	Дніпровський	ДНЗ № 566	5	27.04.2017	27 квітня 2017	
12.	Голосіївський	ДНЗ № 305	4	27.04.2017	27 квітня 2017	
13.	Оболонський	ДНЗ № 673	5	28.04.2017	28 квітня 2017	
14.	Оболонський	ДНЗ № 280	2	28.04.2017	28 квітня 2017	
15.	Голосіївський	ДНЗ № 506	6	28.04.2017	28 квітня 2017	
	До кінця квітня 2017	11 закладів	33 гр.			

Станом на 13 грудня 2016 року:

- відновлено роботу 13 груп в 10 ДНЗ
- проводяться ремонтно-будівельні роботи в 15 закладах (45 груп).

До кінця грудня 2016 очікується завершення робіт ще у 4 ДНЗ (12 груп)

З січня- квітень 2017 очікується завершення робіт в 11 ДНЗ (33 груп)