

Додаток 9
до Порядку формування та виконання
Програми економічного і соціального розвитку м. Києва
в частині капітальних вкладень та капітального ремонту
Форма № 07-КР-звіт

ІНФОРМАЦІЯ
щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітального ремонту
за січень - вересень 2017 року

ОСВІТА
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2017	Запланований обсяг видатків на 2017 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.10.2017	Профінансовано робіт станом на 01.10.2017 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10-гр.7-гр.8)	Інформація щодо документації					Стан виконання робіт	
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від №		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір			
																			на проєктування від №	на будівельні роботи від №		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		ВСЬОГО					65201,8		34989,7	46106,2			35079,9	7159,7	11116,5							
		ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ					65201,8		34989,7	46106,2			35079,9	7159,7	11116,5							
1000		Освіта					41366,2		22304,1	22270,6			22230,8	4067,1	-33,5							
1020		<i>Надання загальної середньої освіти і загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інт.внат.ом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегами</i>					337,0		337,0	337,0			337,0	60,0								
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ)					60,0		60,0	60,0			60,0	60,0								
	192304	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТЕПЛОЇ ТРАСИ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ШКОЛА ЕКСТЕРНІВ" ЗА АДРЕСОЮ ПР-Т. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 106/4	07.2017-10.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	60,0		60,0		60,0	60,0			60,0	60,0		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 14.08.2017	КОШТОРИС ВІД 14.08.2017 №1	НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ		ТОВ "БІГМА ЛТД" ВІД 14.08.2017 №14/08/17	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 100,0%
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ					277,0		277,0	277,0			277,0									
	182780	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДВАЛЬНИХ ПРИЯМКІВ ТА ВІДМОСТКІВ ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ШКОЛА ЕКСТЕРНІВ" (ПР-Т. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 106/4)	04.2017-07.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	277,0		277,0		277,0	277,0			277,0			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 11.04.2017 Б/Н	ВІД 15.05.2017 №1	НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ		ВІД 15.05.2017 №3132/1 ТОВ "БІГМА ЛТД"	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 100,0%
1080		<i>Надання загальної середньої освіти і загальноосвітніми спеціалізованими школами-інт.внат.ами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою</i>					3519,4		1901,3	1901,3			1901,3	789,1								
		ЗАМІНА ВІКОН					327,4		327,4	327,4			327,4	-31,0								
	198728	ЗАМІНА ВІКОН У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "КИЇВСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ ЛІЦЕЙ ІНТЕРНАТ" (БУЛЬВ. ГАВЕЛА ВАЦЛАВА, 46)	07.2017-09.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	327,4		327,4		327,4	327,4			327,4	327,4		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 29.05.2017	КОШТОРИС ВІД 29.05.2017	НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ		ДОГОВІР ВІД 29.05.2017 №107 ТОВ "ЦЕНТРБУДСЕРВІС"	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 100,0%
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП (2 об'єкти)					146,2		123,0	123,0			123,0	97,9								

тис.грн

182793	ВЛАШТУВАННЯ СВЕРДЛОВИНИ СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ "ВОДНА СТАНЦІЯ" КИЇВСЬКОГО ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА" (ТРУХАНІВ ОСТРІВ)	02.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	640,0	640,0	639,8	640,0	639,8	0,2	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 25.04.2017 №4	ВІД 27.04.2017 №36259541-16/02 РП-2017-01.00	НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ	ВІД 16.02.2017 №16/02 РП ТОВ "ІНЖЕНЕРБУД ПРОЕКТ"	РОБОТИ ВИКОНАНО НА 100,0%	
184380	ВЛАШТУВАННЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИКИ МІПП КИЇВСЬКОГО ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА (ВУЛ. І. МАЗЕПИ, 13)	05.2017 09.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1000,0	1000,0					ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 28.04.2017 №6		НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ		ТЕНДЕРНА ПРОЦЕДУРА ЗАПЛАНОВАНА НА 11.10.2017	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ (2 об'єкт и)				520,0	120,3	120,3	120,3	120,3							
182792	ПРОКЛАДАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ ДО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ "АВТОМОТОСЕКТОР" КИЇВСЬКОГО ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА ВУЛ. ТВЕРСЬКИЙ ТУПИК, 7-А)	05.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	400,0	400,0	120,3	120,3	120,3	120,3	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.05.2017 №7		НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ	№0609 ВІД 06.09.2017 ТОВ "УКРТЕПЛОБУ ДІНДУСТРІЯ"	РОБОТИ ВИКОНАНИ НА 60,0%	
182795	ПРОКЛАДАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ ДО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ "ВОДНА СТАНЦІЯ" КИЇВСЬКОГО ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА" (ТРУХАНІВ ОСТРІВ)	02.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	120,0	120,0					ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.04.2017 Б/Н		НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ		ТЕНДЕРНА ПРОЦЕДУРА ЗАПЛАНОВАНА НА 11.10.2017	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ (4 об'єкт и)				2530,0	1992,1	1992,1	1992,1	967,1							
182794	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АВАРІЙНОГО ПРИМІЩЕННЯ МЕХАНІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ "ВОДНА СТАНЦІЯ" КИЇВСЬКОГО ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА (ТРУХАНІВ ОСТРІВ)	02.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	10,0	10,0					ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 11.04.2017 №3		НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ		ПОДАНА ПРОПОЗИЦІЯ НА ПЕРЕРОЗПО ДІЛ	
182789	РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ ПРИМІЩЕНЬ ЦИРКОВОЇ СТУДІЇ "АЛЕ-АП" ТА НАРОДНОГО ХУДОЖНЬОГО КОЛЕКТИВУ "КВІТИ УКРАЇНИ" КИЇВСЬКОГО ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА (ВУЛ. І. МАЗЕПИ, 13)	05.2017 09.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1800,0	1800,0	1771,7	1771,7	1771,7	746,7	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.04.2017 №1		НЕ ПОТРЕБУЄ	ПРОВЕДЕНО ТЕНДЕР 25.04.2017	ВІД 11.05.2017 №1105 ТОВ "ТЕХНОБУДС ЕРВІС 2006"	ВІД 11.05.2017 №1105 ТОВ "ТЕХНОБУДС ЕРВІС 2006"	ВИКОНАНО РОБІТ 100,0%
188810	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДВАЛЬНОГО ПРИМІЩЕННЯ У ТУРИСТСЬКО-ЕКСКУРСІЙНОЇ БАЗИ "ЮНІЙ ТУРИСТ" КОМУНАЛЬНОГО ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОГО ТУРИЗМУ, КРАСЗНАВСТВА ТА ВІЙСЬКОВО-ПАТРИСТИЧНОГО ВИХОВАННЯ" (ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 144)	06.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	630,0	630,0	220,4	220,4	220,4	220,4	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.04.2017 Б/Н		НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ	ДОГОВІР ВІД 27.07.2017 ТОВ "УКРАЇНСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВНИЦТВА"	РОБОТИ ВИКОНАНИ НА 35,0%	
189867	РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ ПРИМІЩЕНЬ ЦИРКОВОЇ СТУДІЇ "АЛЕ-АП" КИЇВСЬКОГО ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА (ВУЛ. І. МАЗЕПИ, 13)	05.2017 09.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1890,0	90,0											
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ (2 об'єкт и)				1570,0	661,2	627,5	589,1	391,2	-33,7						
182790	ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ВІТРАЖНИХ СИСТЕМ ГОЛОВНОГО ТА БОКОВИХ ФАСАДІВ КИЇВСЬКОГО ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА (ВУЛ. І. МАЗЕПИ, 13)	05.2018 09.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	270,0	270,0	270,0	197,9	197,9		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.04.2017 Б/Н		НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ	ТОВ "ПРОЕКТИ ІНЖИРІНГКОН САЛТІНГ ГРУП" ВІД 01.06.2017 №01/06	РОБОТИ ВИКОНАНИ НА 100,0%	

182796	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОТ ФАСАДІВ ТУРИСТСЬКО-ЕККУРСІЙНОЇ БАЗИ "ЮНИЙ ТУРИСТ" КОМУНАЛЬНОГО ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР ДІТЯЧО-ЮНАЦЬКОГО ТУРИЗМУ, КРАЄЗНАВСТВА ТА ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ" (ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 144)	06.2017 10.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1300,0	1300,0	391,2	429,6	391,2	391,2	38,4	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 14.04.2017 Б/Н	НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ	ДОГОВІР ТОВ "УКРАЇНСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВНИЦТВА"	ВИКОНАНО РОБІТ НА 30%
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОТ ФОНТАНІВ				1183,7	279,6	279,6	279,6							
182791	РЕМОТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ БАСЕЙНУ "ЗОРІ СУЗІР'Я" З ФОНТАНАМИ ТА ДЕКОРАТИВНИМ ОЗДОБЛЕННЯМ КИЇВСЬКОГО ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА (ВУЛ. І. МАЗЕПИ, 13)	05.2017 10.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	6180,0	1183,7	279,6	279,6	279,6			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 14.04.2017 Б/Н	НЕ ПОТРЕБУЄ	ПОТРЕБУЄ	ВІД 22.03.2017 №220317 КИЇВСЬКИЙ НПЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ	ВІДБУЛИСЬ ЕЛЕКТРОННІ ТОРГИ НА ОБСТЕЖЕННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ. ТОРГИ НА РОБОТИ ВІДБУДУТЬСЯ 17.10.2017
1100	Підгот овка робіт ничих кадрів професійно-т ехнічними закладами т а іншими закладами освіт и				11916,5	9314,1	9314,1	9312,9	1170,1						
	ЗАМІНА ВІКОН (25 об'єкт ів)				5730,0	4776,6	4776,6	4776,5	532,6						
182808	ЗАМІНА ВІКОН ІДАЛЬНІ У КИЇВСЬКОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ ЕНЕРГЕТИЧНОМУ ЛІЦЦІ М.КИЄВА (ВУЛ. БІЛИЦЬКА, 38-Б)	03.2017 06.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	90,0	90,0	80,0	80,0	80,0			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 07.04.2017	НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ	ДОГОВІР ВІД 07.04.2017 №052 ТОВ "НІКС-М"	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 100 % АКТ ВИКОНАНИХ РОБІТ № 1 ВІД 20.06.2017 Р.
182820	ЗАМІНА ВІКОН АКТОВОЇ ЗАЛИ У КИЇВСЬКОМУ ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ УЧИЛИЩІ ШВЕЙНОГО ТА ПЕРУКАРСЬКОГО МИСТЕЦТВА (ВУЛ. СРЕВАНСЬКА, 12-А)	04.2017 07.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 14.04.2017 Б/Н	НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ	ДОГОВІР ВІД 07.06.2017 № 23 ПП "СПРАВЖНЯ ІМПЕРІЯ ВІКОН"	ВИКОНАНО РОБІТ 100% . АКТ ВИКОНАНИХ РОБІТ ВІД 07.08.2017 № 1
182806	ЗАМІНА ВІКОН У ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ УЧИЛИЩІ № 25 (ВУЛ. СТАРОСИЛЬСЬКА, 2)	06.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	120,0	120,0	119,4	119,4	119,4			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 14.03.2017 № 1	НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ	ДОГОВІР ВІД 07.04.2017 № 52 3 ТОВ "МСТРІМ"	ВИКОНАНО РОБТ 100%. АКТ ВИКОНАНИХ РОБІТ ВІД 21.04.2017 № 52/070417
182802	ЗАМІНА ВІКОН У ДЕРЖАВНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ М. КИЄВА" (ПРОВ. КУРЕНІВСЬКИЙ, 4)	04.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	399,0	399,0	399,0	399,0	399,0			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 01.03.2017 № 1/17	НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ	ДОГОВІР ВІД 11.04.2017 № 06-04-2017, ТОВ "ПРОМБУД-ПЛАЙ"	ВИКОНАНО РОБІТ 100 % . АКТИ ВИКОНАНИХ РОБІТ ВІД 05.05.2017 № 1, ВІД 10.05.2017 № 2.
185359	ЗАМІНА ВІКОН У КИЇВСЬКОМУ ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ УЧИЛИЩЕ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ (ВУЛ. КЛАВДІЇВСЬКА, 22)	07.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	125,0	125,0	88,0	88,0	88,0	88,0		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 01.09.2017 Б/Н	НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ	ДОГОВІР ВІД 01.09.2017 № 7 ТОВ "БУДКОМПЛЕКТ"	ВИКОНАНО РОБІТ 70 %

185361	ЗАМІНА ВІКОН У КИЇВСЬКОМУ ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ УЧИЛИЩІ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ (ВУЛ. КЛАВДІЙСЬКА, 22)	01.2017 03.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 13.04.2017 Р.	ВІД 25.04.2017 № 2-1-1	НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ	ДОГОВІР ВІД 26.04.2017 № 25/04-17, ТОВ "БК-ФАСАДБУД"	ВИКОНАНО РОБІТ 100 %. АКТ ВИКОНАНИХ РОБІТ № 1 ВІД 10.05.2017 Р.
182803	ЗАМІНА ВІКОН У КИЇВСЬКОМУ ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ УЧИЛИЩІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ІМ. В.С. КУДРЯШОВА (ВУЛ. АРХІТЕКТОРА КОБЕЛЕВА, 1/5)	05.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10.04.2017 Б/Н	КОШТОРИС ВІД 27.04.2017 № 2	НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ	ВІД 27.04.2017 № 1904/1. ПП "СПРАВЖНЯ ІМПЕРІЯ ВІКОН".	ВИКОНАНО РОБІТ 100 %. АКТ ВИКОНАНИХ РОБІТ № 1/1904 ВІД 31.05.2017 Р.
182804	ЗАМІНА ВІКОН У КИЇВСЬКОМУ ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ УЧИЛИЩІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ІМ. В.С. КУДРЯШОВА (ВУЛ. ПЛАТОНІВСЬКА, 18)	05.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	280,0	280,0	280,0	280,0	280,0	280,0	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 27.04.2017 Б/Н	ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС № 2-1-1 ВІД 27.04.2017 Р.	НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ	ДОГОВІР ВІД 27.04.2017 № 1904/1, ПП "СПРАВЖНЯ ІМПЕРІЯ ВІКОН"	ВИКОНАНО РОБІТ 100 %. АКТ ВИКОНАНИХ РОБІТ № 1/1904 ВІД 31.05.2017 Р.
182811	ЗАМІНА ВІКОН У КИЇВСЬКОМУ ВИЩОМУ УЧИЛИЩІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ДИЗАЙНУ ОДЯГУ (ПРОСП. Ю. ГАГАРИНА, 22)	06.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	265,0	265,0	154,4	154,4	154,4	154,4	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 25.05.2017 Б/Н	"ПО ТОВ ""ВІКНА-ВІКОНДА"" КОШТОРИС ВІД 06.06.2017 Р. Б/Н, ПО ТОВ ""ПРОМБУД-ПЛАСТ"" ВІД 06.09.2017 Б/Н "	"ВІД 26.07..2017 № 1596/Е/17 "	НЕ ПОТРЕБУЄ	"ВІД 06.06.2017 № 56/17 ТОВ ""ВІКНА-ВІКОНДА"" № 6/17 ВІД 06.09.2017 ТОВ ""ПРОМБУД-ПЛАСТ""	ВИКОНАНО РОБІТ 97 %
182814	ЗАМІНА ВІКОН У МАЙСТЕРНІ ДЕРЖАВНОГО ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА М. КИЄВА"(ВУЛ. СІМ'І СОСНІНИХ, 13)	05.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	988,4	988,4	988,4	988,4	988,4	-83,9	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 01.03.2017 Р. Б/Н ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09.07.2017 Р., Б/Н	ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС ВІД 10.04.2017 Р. Б/Н ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС ВІД 24.07.2017 Р. Б/Н	ВІД 14.04.2017 № 0370-4298-17/УЕБ	НЕ ПОТРЕБУЄ	ДОГОВОРИ ВІД 09.06.2017 Р. № 24, ВІД 07.08.2017 № 40, ВІД 27.06.2017 № 56, ВІД 09.08.2017 № 63, ТОВ "ПРОМБУД-ПЛАСТ"	ПО ДОГОВОРАХ № 24, № 40, № 63 ВИКОНАНО РОБІТ 100%. АКТИ ВИКОНАНИХ РОБІТ: ВІД 09.06.2017 Р. № 1, ВІД 07.08.2017 № 2 / ВІД 29.06.2017 № 1, ВІД 07.08.2017 № 2 / ВІД 04.08.2017 № 1/ ПО ДОГОВОРУ № 63 ДОГОВІР І КОШТОРИС НА ЕКСПЕРТИЗИ, ВИКОНАНО РОБІТ 80 %
182801	ЗАМІНА ВІКОН У НАВЧАЛЬНИХ МАЙСТЕРНЯХ ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ПОЛІГРАФІЇ ТА ДИЗАЙНУ М. КИЄВА" (ВУЛ. ЯНУША КОРЧАКА, 8)	04.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	80,0	80,0	68,3	68,3	68,3	68,3	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 18.04.2017 Б/Н	ЛОКАЛЬНІ КОШТОРИСИ ВІД 18.04.2017 № 2-1-1, № 2-1-2, № 2-1-3	НЕ ПОТРЕБУЄ	ДОГОВІР ВІД 18.04.2017 № 40/2017, ТОВ "ПРОМБУД-ПЛАСТ"	ВИКОНАНО РОБІТ 100 %. АКТ ВИКОНАНИХ РОБІТ ВІД 03.07.2017 № 1/1.	
182826	ЗАМІНА ВІКОН У НАВЧАЛЬНУ КОРПУСІ, АКТОВІЙ ТА СПОРТИВНІЙ ЗАЛІ КИЇВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛЦЕЮ ТРАНСПОРТУ (ВУЛ. МАШИНІСТІВСЬКА, 1-Б)	04.2017 10.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	360,0	360,0	355,3	355,3	355,3	355,3	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 07.04.2017 № 1	КОШТОРИС ВІД 07.04.2017 № 1	НЕ ПОТРЕБУЄ	ДОГОВІР ВІД 07.04.2017 № 1, ТОВ "МСТРІМ"	ВИКОНАНО РОБІТ 100 %. АКТ ВИКОНАНИХ РОБІТ № 1 ВІД 20.06.2017 Р.	

182812	ЗАМІНА ВІКОН У НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОМУ ЦЕНТРІ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ (ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, 78)	06.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	404,0	404,0	232,7	232,7	232,7	72,5	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 27.03.2017 № 2 ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.09.2017 Б/Н	КОШТОРИС ВІД 27.03.2017 Б/Н ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС ВІД 19.09.2017 № 1		НЕ ПОТРЕБУЄ	ВІД 07.06.2017 № 07/06/02. ТОВ "ГУД ВІН 21" ВІД 18.09..2017 № 09 ТОВ "ЕЛІНВАР"	ПО ТОВ "ГУД ВІН" ВИКОНАНО РОБІТ НА 100% ПО ТОВ "ЕЛІНВАР" ЗДІЙСНЮЄТЬ СЯ ВИГОТОВЛЕН НЯ ВІКОН, ДОГОВІР І КОШТОРИС НА ЕКСПЕРТИЗИ
182800	ЗАМІНА ВІКОН У НАВЧАЛЬНОМУ КОРПУСІ ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ПОЛІГРАФІЇ ТА ДИЗАЙНУ М. КИЄВА" (ВУЛ. ПОЛКОВНИКА ШУТОВА, 13)	04.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	180,0	180,0	63,6	63,6	63,6		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 18.04.2017 Р.	ЛОКАЛЬНІ КОШТОРИСИ ВІД 18.04.2017 № 2-1-1, № 2-1- 2, № 2-1-3	ВІД 29.05.2017 Р.	НЕ ПОТРЕБУЄ	ДОГОВІР ВІД 18.04.2017 № 40/2017, ТОВ "ПРОМБУД- ПЛАСТ"	НА 70 ТИС.ГРН. ВИКОНАНО РОБІТ 100 %. АКТ ВИКОНАНИХ РОБІТ № 1/2 ВІД 03.07.2017 Р. НА 110 ТИС.ГРН. ВИКОНАНО РОБІТ 100 %
182817	ЗАМІНА ВІКОННИХ ВІТРАЖІВ СПОРТИВНОЇ ЗАЛИ НА МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ У ДЕРЖАВНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВОЮ ТА ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ" (БУЛЬВ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, 54/1)	06.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 18.04.2017 Б/Н			НЕ ПОТРЕБУЄ	ДОГОВІР № 12 ВІД 12.04.2017 РОКУ ПП "СОФІЯ"	ВИКОНАНО РОБІТ 100 %. АКТ ВИКОНАНИХ РОБІТ № 3 ВІД 22.05.2017 Р.
182816	ЗАМІНА СКЛЯНИХ ВІТРАЖІВ НА МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ У ДЕРЖАВНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВОЮ ТА ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ" (БУЛЬВ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, 54/1)	04.2017 07.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12.04.2017 Р.	ВІД 12.04.2017 № 12		НЕ ПОТРЕБУЄ	ДОГОВІР № 12 ВІД 12.04.2017 РОКУ ПП "СОФІЯ"	ВИКОНАНО РОБІТ 100 %. АКТ ВИКОНАНИХ РОБІТ № 3 ВІД 22.05.2017 Р.
188807	ЗАМІНА ВІКОН У ДЕРЖАВНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВОЮ ПІДГОТОВКОЮ", БУЛЬВ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, 56	06.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12.04.2017 Р.	ВІД 12.04.2017 № 12		НЕ ПОТРЕБУЄ	ДОГОВІР ВІД 12.04.2017 № 12, ТОВ "СОФІЯ"	ВИКОНАНО РОБІТ 100 %. АКТИ ВИКОНАНИХ РОБІТ №№ 1, 2 ВІД 22.05.2017 Р.
188801	ЗАМІНА ВІКОН У ДЕРЖАВНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ПОЛІГРАФІЇ ТА ДИЗАЙНУ М. КИЄВА", ВУЛ. ЯНУША КОРЧАКА, 8	06.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	180,0	180,0	71,3	71,3	71,2		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 18.04.2017 Б/Н	ЛОКАЛЬНІ КОШТОРИСИ ВІД 18.04.2017 № 2-1-2, №2-1- 3		НЕ ПОТРЕБУЄ	ВІД 18.04.2017 № 40/2017. ТОВ "ПРОМБУД- ПЛАСТ"	"НА 90 ТИС.ГРН. ВИКОНАНО РОБІТ 100 %. АКТ ВИКОНАНИХ РОБІТ ВІД 03.07.2017 № 1/3. НА 90 ТИС.ГРН. ВИКОНАНО РОБІТ 100 %."

188808	ЗАМІНА ВІКОН У КИЇВСЬКОМУ ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ УЧИЛИЩІ ШВЕЙНОГО ТА ПЕРУКАРСЬКОГО МИСТЕЦТВА, ВУЛ. ЄРЕВАНСЬКА, 12 А	06.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 29.04.2017 Б/Н	ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС № 1 НА 31 ТИС.ГРН. ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС № 2	ВІД 07.08.2017 № 9338, № 8341	ХК	НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ	ДОГОВІР ВІД 07.06.2017 № 23 ПП "СПРАВЖНЯ ІМПЕРІЯ ВІКОН" ДОГОВІР ВІД 04.08.2017 № 23/1 ПП "СПРАВЖНЯ ІМПЕРІЯ ВІКОН"	ВИКОНАНО РОБІТ 100% . АКТ ВИКОНАНИХ РОБІТ ВІД 07.08.2017 № 1 ВИКОНАНО РОБІТ 100% . АКТ ВИКОНАНИХ РОБІТ ВІД 23.08.2017 № 2
188805	ЗАМІНА ВІКОН У КИЇВСЬКОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ ЕНЕРГЕТИЧНОМУ ЛІЦЕІ, ВУЛ. БІЛИЦЬКА, 38 Б	06.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	500,0	500,0	286,7	286,7	286,7	286,7			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 07.04.2017 Р. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 30.05.2017 Б/Н ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 14.08.2017 Б/Н	КОШТОРИС ВІД 07.04.2017 Р. КОШТОРИС ВІД 30.05.2017 Б/Н КОШТОРИС ВІД 14.08.2017 Б/Н	НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ	ДОГОВІР ВІД 07.04.2017 №03/296, ПП "ВІКНА-ЦЕНТР" ДОГОВІР ВІД 30.05.2017 № 135 ТОВ "НІКС М" НА 200 ТИС.ГРН. ДОГОВІР ВІД 14.08.2017 № 261 ТОВ "НІКС М"	ВИКОНАНО РОБІТ 100 % . АКТ ВИКОНАНИХ РОБІТ ВІД 18.07.2017 № 118, ВИКОНАНО РОБІТ 100 % . АКТ ВИКОНАНИХ РОБІТ ВІД 27.07.2017 № 1 ПО ДОГОВОРУ № 261 КОШТИ У ПІДРЯДНИКА НА РАХУНКУ. ДОГОВІР І КОШТОРИС НА ЕКСПЕРТИЗІ	
192305	ЗАМІНА ВІКОН У КИЇВСЬКОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ БУДІВЕЛЬНОМУ ЛІЦЕІ ВУ. ГОРЛИВСЬКА, 220	07.2017 10.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	150,0	150,0											НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ	ВІДБУЛИСЬ ЕЛЕКТРОННІ ТОРГИ ПРОЕКТ ДОГОВОРУ І КОШТОРИСУ НА ЕКСПЕРТИЗІ	
192312	ЗАМІНА ВІКОН У ДЕРЖАВНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "КИЇВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ БУДІВНИЦТВА" ВУЛ. МАРИЧАНСЬКА, 4	07.2017 10.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	178,0	178,0	161,8	161,8	161,8	161,8			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 27.04.2017 РОКУ Б/Н ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 21.06.2017 РОКУ Б/Н	ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС ВІД 27.04.2017 РОКУ № 2 ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС ВІД 21.06.2017 РОКУ № 4	НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ	ДОГОВІР № 110 ВІД 27.04.2017 РОКУ ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "КОРТЕС"; ДОГОВІР № 59/17 ВІД 21.06.2017 Р. ТОВ "ВІКНА-ВІКОНДА"	ДОГОВІР І КОШТОРИС НА ЕКСПЕРТИЗІ. ВИКОНАНО РОБІТ 100% . АКТИ ВИКОНАНИХ РОБІТ ВІД 23.06.2017 № 1, ВІД 18.08.2017 № 376	
192313	ЗАМІНА ВІКОН У ДЕРЖАВНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "КИЇВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ БУДІВНИЦТВА" ВУЛ. БАСТІОННА, 9	07.2017 10.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	42,0	42,0	40,7	40,7	40,7	40,7			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 25.05.2017 Б/Н	ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС ВІД 25.05.17 №26/17.ЛОК. КОШТ. №2-1-1 ВІД 25.05.2017 Р.	НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ	ДОГОВІР ВІД 25.05.2017 РОКУ №140 ТОВ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "КОРТЕС"	ВИКОНАНО РОБІТ 100%. АКТ ВИКОНАНИХ РОБІТ ВІД 23.06.2017 РОКУ Б/Н	
192315	ЗАМІНА ВІКОН У КИЇВСЬКОМУ ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ ЛІЦЕІ БУДІВНИЦТВА І КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА (ВУЛ. КЛАВДІВСЬКА, 24)	07.2016 08.2016	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	300,0	300,0	298,4	298,4	298,4	298,4			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 17.02.2017 Р.	ЗВЕДЕНІ КОШТОРИСИ ВІД 10.05.2017 Р. ВІД 23.05.2017 Б/Н	НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ	ДОГОВІР ВІД 10.04.2017 № 26/17, ТОВ "ВІКНА-ВІКОНДА"	ВИКОНАНО РОБІТ 100%. АКТ ВИКОНАНИХ РОБІТ ВІД 21.06.2017 № 328	

192314	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЩИТОВОЇ ТА ПОШКОДЖЕННІ СИЛОВОГО КАБЕЛЮ У ДЕРЖАВНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ М. КИЄВА" ПРОВ. КУРЕНІВСЬКИЙ, 4	07.2017 01.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	111,9	111,9	111,8	111,8	111,8		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.05.2017 Б/Н	ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС ВІД 15.05.2017 № 1	НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ		ВІД 15.05.2017 № 946 ТОВ "КІНОТРОН"	ВИКОНАНО РОБІТ 100 %. АКТИ ВИКОНАНИХ РОБІТ ВІД 22.05.2017 № 1, ВІД 26.07.2017 № 2
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ (4 об'єкт и)				784,4	468,0	468,0	468,0	170,3							
182821	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ У КИЇВСЬКОМУ ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ УЧИЛИЩІ ДЕРЕВООБРОБКИ (ВУЛ. ДЕРЕВООБРОБНА, 3)	04.2017 07.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	185,0	185,0	184,9	184,9	184,9		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 04.04.2017 Р.	КОШТОРИС ВІД 04.04.2017 Р.	НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ		ДОГОВІР ВІД 04.04.2017 № 17, СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО "КООПЕРАТОР "	ВИКОНАННЯ РОБІТ 100 %. АКТ ВИКОНАНИХ РОБІТ ВІД 14.08.2017 № 1/8
188802	ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ПОЛІГРАФІЇ ТА ДИЗАЙНУ М. КИЄВА", ВУЛ. ЯНУША КОРЧА, 8	06.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	65,0	65,0	17,9	17,9	17,9		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12.04.2017 Р.	КОШТОРИС ВІД 12.04.2017 № 2-1-1	НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ		ДОГОВІР ВІД 12.04.2017 № 39/2017, СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО "КООПЕРАТОР "	ВИКОНАНО РОБІТ 90 %
188809	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ У ДЕРЖАВНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "КИЇВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ БУДІВНИЦТВА", ВУЛ. МАРИЧАНСЬКА, 4	06.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	180,0	180,0					ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 26.04.2017 Б/Н		НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ		ДОГОВІР ТАКОШТОРИ С НА ЕКСПЕРТИЗИ	
192306	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ У ДЕРЖАВНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ ТА БУДІВЕЛЬНОЇ МЕХАНІЗАЦІЇ" ВУЛ. СІМ'І СОСНІНИХ, 15А	07.2017 10.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	354,4	354,4	265,2	265,2	265,2	170,3	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 18.08.2017 Б/Н	ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС ВІД 18.08.2017 № 2-1-1	НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ		ВІД 18.08.2017 № 78 ТОВ "ДОБРО ЕЛІТ"	ВИКОНАНО РОБІТ 30 %
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРИВЕЛЬ (10 об'єкт ив)				2196,7	1929,3	1929,3	1929,3	120,0							
182819	ЗАМІНА З УТЕПЛЕННЯМ ДЕРЕВ'ЯНОГО ПЕРЕКРИТТЯ ГОРИЩА У ДЕРЖАВНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВОЮ ТА ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ" (БУЛЬВ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, 56)	05.2017 07.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 27.04.2017 Б/Н		НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ		ВІД 25.05.2017 № 25 ТОВ "СОФІЯ".	ВИКОНАНО РОБІТ 100 %. АКТ ВИКОНАНИХ РОБІТ № 1 ВІД 09.06.2017 Р.
182822	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРИВЛІ МАЙСТЕРЕНЬ У КИЇВСЬКОМУ ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ УЧИЛИЩІ ДЕРЕВООБРОБКИ (ВУЛ. ДЕРЕВООБРОБКИ, 3)	05.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	310,0	310,0	98,9	98,9	98,9		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 31.03.2017 Р.	КОШТОРИС ВІД 31.03.2017 Р.	НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ		ДОГОВІР ВІД 31.03.2017 № 16, ТОВ "ПРЕСТИЖ БК"	ВИКОНАНО РОБІТ 100% АКТ ВИКОНАНИХ РОБІТ № 1 ВІД 05.05.2017 Р.
182805	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРИВЛІ У ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ УЧИЛИЩІ №25 (ВУЛ. СТАРОСІЛЬСЬКА, 2)	05.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 14.03.2017 № 2	КОШТОРИС ВІД 04.04.2017 № 2-1-1	НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ		ДОГОВІР ВІД 10.04.2017 № 54, ТОВ "БК- КБР"	ВИКОНАНО РОБІТ 100 %. АКТИ ВИКОНАНИХ РОБІТ № 54 ВІД 13.05.2017 Р. І № 54/1 ВІД 24.05.2017 Р.

185358	КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ У КИЇВСЬКОМУ ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ ЛІЦЕОУ БУДІВНИЦТВА І КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА М.КИЄВА (ВУЛ. КЛАВДІЇВСЬКА, 24)	07.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 28.08.2016	ВІД 03.04.2017 № 40	НЕ ПОТРЕБУЄ	НА ПОТРЕБУЄ	ДОГОВІР ВІД 03.04.2017 № 40, ПП "ІНТЕГРАЛ"	ВИКОНАНО РОБІТ 100 %. АКТ ВИКОНАНИХ РОБІТ ВІД 19.05.2017 № 1
182807	КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ У КИЇВСЬКОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ БУДІВЕЛЬНОМУ ЛІЦЕІ (ВУЛ. ГОРЛІВСЬКА, 220)	05.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	211,8	211,8	211,8	211,8	211,8	211,8	120,0	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12.04.2017 Б/Н	ВІД 10.05.2017 № 1	НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ	ВІД 10.05.2017 № 31. ТОВ "ПРЕСТИЖ БК"	ВИКОНАНО РОБІТ 100 %. АКТ ВИКОНАНИХ РОБІТ № 1 ВІД 10.05.2017 Р.
182809	КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ У НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИХ МАЙСТЕРЕННЯХ КИЇВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ЛІЦЕОУ М. КИЄВА (ВУЛ. БІЛЕЦЬКА, 38-Б)	05.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	400,0	400,0	351,3	351,3	351,3	351,3		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 17.04.2017 Б/Н	ВІД 16.05.2017 Б/Н	НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ	ВІД 16.05.2017 № 1. ТОВ "УКРМОНТАЖЛЮКС"	ВИКОНАНО РОБІТ 100 %. АКТ ВИКОНАНИХ РОБІТ № 1 ВІД 20.06.2017 Р.
182818	РЕМОНТ М'ЯКОЇ ПОКРІВЛІ МАШИННОГО ВІДДІЛЕННЯ ЛІФТОВОЇ ШАХТИ У ДЕРЖАВНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВОЮ ТА ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ" (БУЛЬВ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, 54/1)	04.2017 06.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 17.04.2017 Б/Н	ВІД 17.05.2017 Б/Н	НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ	ВІД 17.06.2017 № 1 ФОП МАЙЛО М.П.	ВИКОНАНО РОБІТ 100 %. АКТИ ВИКОНАНИХ РОБІТ ВІД 24.05.2017 № 1. ВІД 09.06.2017 № 2
182824	РЕМОНТ ПОКРІВЛІ НАВЧАЛЬНОГО КОРПУСУ І НАВЧАЛЬНИХ МАЙСТЕРЕНЬ У КИЇВСЬКОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ ЛІЦЕІ ТРАНСПОРТУ (ВУЛ. МАШИНІСТІВСЬКА, 1-Б)	04.2017 10.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	212,7	212,7	205,1	205,1	205,1	205,1		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10.04.2017 Б/Н	ВІД 06.04.2017 № 1	НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ	ВІД 06.04.2017 № 1. ТОВ "НББ БУД".	ВИКОНАНО РОБІТ 100 %. АКТ ВИКОНАНИХ РОБІТ № 1 ВІД 13.07.2017 Р.
182815	РЕМОНТ ПОКРІВЛІ У ДЕРЖАВНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ ТА БУДІВЕЛЬНОЇ МЕХАНІЗАЦІЇ" (ВУЛ. СІМ'І СОСНІНИХ, 15-А)	05.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	497,9	497,9	497,9	497,9	497,9	497,9		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 06.03.2017 Р.	КОШТОРИСИ ВІД 29.03.2017 № 2 ТА № 3	НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ	ДОГОВІР ВІД 03.04.2017 № 74 ТА № 75, ТОВ "ДОБРО-ЕЛІТ"	ВИКОНАНО РОБІТ 100 % АКТИ ВИКОНАНИХ РОБІТ ВІД 12.06.2017, 19.06.2017, 21.06.2017, 22.06.2017, 20.07.2017 Р.
188806	КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ М'ЯКОЇ ПОКРІВЛІ У КИЇВСЬКОМУ ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ УЧИЛИЩІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ДИЗАЙНУ ОДЯГУ, ПРОСП. ЮРІЯ ГАГАРИНА, 22	06.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0		ДЕФЕКТНІ АКТИ ВІД 15.03.2017 № 1 ТА ВІД 03.07.2017 № 2	КОШТОРИС ВІД 06.04.2017 Р.	НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ	ВІД 06.04.2017 № 06/017, ПОГ "ЦЕНТР-БУДСЕРВІС"	ВИКОНАНО РОБІТ 100 %. АКТИ ВИКОНАНИХ РОБІТ № 1 ВІД 09.06.2017 Р., № 2 ВІД 07.07.2017 Р.
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ (4 об'єкт и)					785,0	118,6	118,6	118,6								
182813	КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТРИЛЕЦЬКОГО ТИРУ У НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОМУ ЦЕНТРІ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ (ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, 78)	04.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0		ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 3 ВІД 27.03.2017 Р.	ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС ВІД 27.04.2017 РОКУ Б/Н, ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС № 2-1-1	НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ	ДОГОВІР № 3 ВІД 27.04.2017 РОКУ ТОВ "КИЇВЕКЗЛЮЗИ ВБУД"	ВИКОНАНО 100%. АКТ ВИКОНАНИХ РОБІТ ВІД ЧЕРВНЯ 2017 РОКУ

	182829	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОКРЕМО СТОЯЧОЇ БУДІВЛІ НАВЧАЛЬНОГО КОРПУСУ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА (ПРОСП. Ю. ГАГАРИНА, 16)	04.2017 11.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	6800,0	6800,0								ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10.04.2017 Б/Н			ПОТРЕБУЄ			ПОДАНА ПРОПОЗИЦІЯ НА ПЕРЕРОЗПО ДІЛ
	192310	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ НАВЧАЛЬНОГО КОРПУСУ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА ВУЛ. ТИМОШЕНКА, 13Б	07.2017 10.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	800,0	800,0								ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 18.05.2017 Б/Н	КОШТОРИС Б/Н ВІД 21.06.2017	НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ			ПОДАНА ПРОПОЗИЦІЯ НА ПЕРЕРОЗПО ДІЛ
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ				1165,3	511,0	511,0	511,0	172,0										
	182832	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДВАЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ НАВЧАЛЬНОГО КОРПУСУ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА (БУЛЬВ. І. ШАМО, 18/2)	04.2017 11.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1165,3	1165,3	511,0	511,0	511,0	172,0				ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 14.04.2017 Б/Н	КОШТОРИС Б/Н ВІД 15.06.2017	НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ		ДОГОВІР ТОВ "ЕНЕРГОСЕРВІС" ВІД 26.07.2017 №160	ВИКОНАНО РОБІТ НА 43,9%
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ				5704,8	5055,9	5055,9	5055,9	1,0										
	185363	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКУ У КИЇВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА (ПРОСПЕКТ Ю.ГАГАРИНА, 16)	04.2017 11.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5704,8	5704,8	5055,9	5055,9	5055,9	1,0				ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 17.03.2017 Б/Н	ВІД 20.03.2017 Б/Н	ВІД 21.04.2017 №79/Е/17	ПРОВЕДЕНО ВІДКРИТИ ТОРГИ №УА-2017-03-23-002211-ВІД 23.03.2017	ДОГОВІР ВІД 10.05.2017 №116 ТОВ "ЕНЕРГОСЕРВІС"	ВИКОНАННЯ РОБІТ НА 99,6%	
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ				1622,0	486,4	486,4	486,4	0,1										
	192311	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ГУРТОЖИТКУ З УТЕПЛЕННЯМ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА ВУЛ. СТАРОСІЛЬСЬКА, 2	07.2017 10.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1622,0	1622,0	486,4	486,4	486,4	0,1										РОБОТИ ВИКОНАНО НА 30,0%
		КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"				65201,8	34989,7	46106,2	35079,9	7159,7	11116,5									
	1000	Освіта				23835,6	12685,6	23835,6	12849,1	3092,6	11150,0									
	1220	Інші освітні програми				23835,6	12685,6	23835,6	12849,1	3092,6	11150,0									
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНИХ ЗАЛІВ ТА ДОПОМІЖНИХ ПРИМІЩЕНЬ (39 об'єктів)				23835,6	12685,6	23835,6	12849,1	3092,6	11150,0									
	188693	ЗНЗ №286, ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 6-А	10.2016 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1659,8	1409,8	250,0	1,2	250,0	67,4	248,8			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 27.04.2017 Б/Н	ВІД 18.07.2017, Б/Н	ВІД 18.07.2017, № 1184-4241-17/УЕБ	НЕ ПОТРЕБУЄ		ВІД 21.07.2017 №321, ТОВ "ПБК "ПРОСОПОНБУД"	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ
	188694	СШ №255, ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 26-В	10.2016 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1452,7	952,7	500,0		500,0		500,0			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 29.06.2016 Б/Н	КОШТОРИС ВІД 28.07.2016 Б/Н	ВІД 28.07.2016 №0722-4298-16/УЕБ	НЕ ПОТРЕБУЄ		ВІД 01.08.2016 №122, ТОВ "КАСКАД СД"	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ
	188695	СШ №113, ВУЛ. ВАКУЛЕНЧУКА, 50-А	12.2016 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1025,6	945,6	80,0		80,0		80,0			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 29.06.2016 Б/Н	КОШТОРИС ВІД 15.08.2016 Б/Н	ВІД 15.08.2016 Р №28-0399-16	НЕ ПОТРЕБУЄ		ВІД 01.08.2016 №124, ТОВ "КАСКАД СД"	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ
	188696	ЗНЗ №292, ВУЛ. КОСТЯНТИНА ДАНЬКЕВИЧА, 5	11.2016 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2216,9	784,9	1432,0		1055,1	1432,0	1055,1	838,6	376,9	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.07.2016 Б/Н, ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12.07.2017, Б/Н	КОШТОРИС ВІД 05.10.2016 Б/Н, КОШТОРИС ВІД 30.06.2017, Б/Н	ВІД 05.10.2016 Р. №1217-4298-16/УЕБ; ВІД 30.06.2017 №1014/Е/17	НЕ ПОТРЕБУЄ		ВІД 18.08.2016 №133, ТОВ "ЕНЕРГОСЕРВІС"; ВІД 08.08.2017 №322, ТОВ "ЕНЕРГОСЕРВІС"	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ
	188697	ЗНЗ №263, ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА САБУРОВА, 19-Б	09.2016 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1650,8	1362,3	288,5		287,0	288,5	287,0	284,9	1,5	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 17.03.2017Р Б/Н	КОШТОРИС ВІД 24.03.2017Р Б/Н	ВІД 24.03.2017Р №28-0063-17	НЕ ПОТРЕБУЄ		ВІД 24.05.2017 №85, ТОВ "БУДІНТЕРНЕШНІ"	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ

188698	СШ №148, ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 37	09.2016 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2056,3	1491,3	565,0		546,1	565,0		546,1	398,2	18,9	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 01.06.2017, Б/Н	КОШТОРИС ВІД 24.04.2017, Б/Н	ВІД 24.04.2017 № 28-0114-17	НЕ ПОТРЕБУЄ		ВІД 01.06.2017 №116, ТОВ "ДІАР"	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
188699	ЗНЗ №146, ПРОСП. МИРУ, 11	11.2016 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1497,9	745,1	752,8		400,0	752,8		400,0		352,8	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 29.06.2016 Б/Н	КОШТОРИС ВІД 26.08.2016 Б/Н	ВІД 26.08.2016, №28-0390/3- 16	НЕ ПОТРЕБУЄ		ВІД 27.07.2016 №105, ТОВ "ДІАР"	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
188700	ЗНЗ №4, ВУЛ. СУЛЕЙМАНА СТАЛЬСЬКОГО, 26-А	11.2016 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1668,5	1265,7	402,8		306,9	402,8		306,9	200,9	95,9	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10.04.2017 Б/Н	ВІД 22.06.2017, Б/Н	ВІД 22.06.2017, № 28-0243/2- 17	НЕ ПОТРЕБУЄ		ВІД 11.07.2017 №283, ТОВ "РК "ІЗОЛ"	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬ СЯ
188701	ЗНЗ №168, ВУЛ. ОЗЕРНА, 2	11.2016 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2071,1	1421,1	650,0		380,1	650,0		380,1	104,8	269,9	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.04.2017 Б/Н	КОШТОРИС ВІД 31.05.2017 Б/Н	ВІД 31.05.2017 №0678-4241- 17/УЕБ	НЕ ПОТРЕБУЄ		ВІД 07.06.2017 №169, ТОВ ПРОСОПОНБУ Д"	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬ СЯ
188702	ЗНЗ №63, ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА, 10- А	11.2016 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1490,1	1329,0	161,1		129,4	161,1		129,4		31,7	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 29.06.2016 Б/Н	КОШТОРИС ВІД 21.07.2016 Б/Н	ВІД 21.07.16 №28-0351-16	НЕ ПОТРЕБУЄ		ВІД 21.07.2016 №91, ТОВ "ЕТАЛОН"	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
188703	СШ №3, ПРОСП. ПРАВДИ, 84	11.2016 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1720,0	1380,6	339,4		308,5	339,4		308,5		30,9	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 29.06.2016 Б/Н	КОШТОРИС ВІД 21.07.2016 Б/Н	ВІД 21.07.16 №28-0350-16	НЕ ПОТРЕБУЄ		ВІД 21.07.2016 №92, ТОВ "ЕТАЛОН"; ВІД 05.07.2017 №200, ТОВ "ЕТАЛОН"	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
188704	ГІМНАЗІЯ №34 "ЛИБІДЬ", ВУЛ. МЕЖОВА, 22	10.2016 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1626,3	1151,4	474,9		369,1	474,9		369,1	294,2	105,8	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 07.04.2017 Б/Н	КОШТОРИС ВІД 12.05.17, Б/Н	ВІД 12.05.2017 № 0493-4241- 17/УЕБ	НЕ ПОТРЕБУЄ		ВІД 15.06.2017 №250 ТОВ "ВКС "АТЛАНТ- ПЛЮС"	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬ СЯ
188705	ЗНЗ №10, ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 37	09.2016 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	648,8	627,8	21,0		17,8	21,0		17,8		3,2	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 07.04.2017 Б/Н	ВІД 10.05.2017, Б/Н	ВІД 10.05.2017, №0486-4241- 17/УЕБ	НЕ ПОТРЕБУЄ		ВІД 07.08.2017Р №276, ТОВ "ВКФ "АТЛАНТ- ПЛЮС"	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
188706	СШ №185, ВУЛ. СЕРПОВА, 20/6	09.2016 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2177,1	955,1	1222,0		330,8	1222,0		330,8		891,2	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 29.06.2016 Б/Н	КОШТОРИС ВІД 28.07.2016 Б/Н	ВІД 28.07.2016 №28-0385-16	НЕ ПОТРЕБУЄ		ВІД 27.07.2016 №115, ТОВ "ЕТАЛОН"	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬ СЯ
188707	ЗНЗ №206, ПРОСП. ЛЕСЯ КУРБАСА, 9- А	10.2016 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1866,2	1341,2	525,0		494,1	525,0		494,1		30,9	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 29.06.2016 Б/Н, ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 04.04.2017 Б/Н	КОШТОРИС ВІД 02.08.2016 Б/Н, КОШТОРИС ВІД 07.04.2017 Б/Н	ВІД 02.08.2016 №28-0397/3- 16; ВІД 07.04.2017 №28-0093-17	НЕ ПОТРЕБУЄ		ВІД 01.08.2016 №127, ТОВ "БУДСПЕЦ СЕРВІС"; ВІД 24.05.2017 №86, ТОВ "БУДІНТЕРНЕ ШНЛ"	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
188708	СШ №203, ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 17	10.2016 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1676,0	1493,0	183,0		152,0	183,0		152,0		31,0	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.03.2017 Б/Н	КОШТОРИС ВІД 24.03.2017 Б/Н	ВІД 24.03.2017, №28-0062-17	НЕ ПОТРЕБУЄ		ВІД 24.05.2017Р №87, ТОВ "БУДІНТЕРНЕ ШНЛ"	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
188709	ЗНЗ №230, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, 35-Б	09.2016 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1484,6	1109,5	375,1		373,4	375,1		373,4	42,3	1,7	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 11.07.2016 Б/Н	КОШТОРИС ВІД 02.08.2016 Б/Н	ВІД 02.08.2016 №28-0397/5- 16	НЕ ПОТРЕБУЄ		ВІД 01.08.2016 №129, ТОВ "БУДСПЕЦ СЕРВІС"	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬ СЯ
188710	ЗНЗ №46, ВУЛ. МИКОЛИ ВАСИЛЕНКА, 10	10.2016 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1232,3	1032,3	200,0		110,8	200,0		110,8		89,2	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 29.06.2016 Б/Н	КОШТОРИС ВІД 21.07.2016 Б/Н	ВІД 21.07.16 №28-0356-16	НЕ ПОТРЕБУЄ		ВІД 21.07.2016 №93, ТОВ "БК "АЛЬТАІР"	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬ СЯ
188711	ГІМНАЗІЯ №178, ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, 22	10.2016 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	663,0	643,0	20,0			20,0				20,0	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 29.06.2016 Б/Н	КОШТОРИС ВІД 21.07.2016 Б/Н	ВІД 21.07.16 №28-0359-16	НЕ ПОТРЕБУЄ		ВІД 21.07.2016 №94, ТОВ "БК "АЛЬТАІР"	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
188712	ЗНЗ №174, ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ,43	10.2016 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1112,3	856,3	256,0		196,4	256,0		196,4		59,6	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 29.06.2016 Б/Н	КОШТОРИС ВІД 28.07.2016 Б/Н	ВІД 28.07.2016 №28-0382-16	НЕ ПОТРЕБУЄ		ВІД 27.07.2016 №117, ТОВ "БК "АЛЬТАІР"	РОБОТИ ВИКОНАНІ
188713	ЗНЗ №121, ВУЛ. КАМЕНЯРІВ, 32	10.2016 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1021,4	836,5	184,9		83,8	184,9		83,8		101,1	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 29.06.2016 Б/Н	КОШТОРИС ВІД 28.07.2016 Б/Н	ВІД 28.07.2016 №28-0381-16	НЕ ПОТРЕБУЄ		ВІД 27.07.2016 №118, ТОВ "БК "АЛЬТАІР"	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬ СЯ

188714	ЗНЗ №229, ВУЛ. ВИБОРЗЬКА, 57	11.2016 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1497,3	1128,4	368,9			140,5	368,9		140,5	228,4	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 29.06.2016 Б/Н	КОШТОРИС ВІД 21.07.2016 Б/Н	ВІД 21.07.16 №28-0360-16	НЕ ПОТРЕБУЄ		ВІД 21.07.2016 №95, ТОВ "БК "АЛЬТАІР"	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬ СЯ	
188715	СШ №139, ПРОВ. ТАТАРСЬКИЙ, 1	11.2016 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	967,7	517,7	450,0			416,0	450,0		416,0	34,0	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 29.06.2016 Б/Н	КОШТОРИС ВІД 25.10.2016 Б/Н	ВІД 25.10.2016 №1424-4298- 16/УЕБ	НЕ ПОТРЕБУЄ		ВІД 27.07.2016 №119, ТОВ "ЕНЕРГОСЕРВІ С"	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ	
188716	СШ №302, ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 8-А	12.2016 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2466,1	175,9	439,6							439,6				БУДЕ ОГОЛОШЕНО 17.10.2017	ВІД 01.06.2017 №115-ПР, ТОВ "ПРОМСЕРВІ СПРОЕКТ"	ВИКОНУЮТЬ СЯ ПРОЕКТНІ РОБОТИ		
188717	ЗНЗ №62, ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 17-В	12.2016 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2094,2	505,8	570,0			342,7	570,0		342,7	227,3	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 01.09.2016 Б/Н; ВІД 26.06.2017, Б/Н	КОШТОРИС ВІД 01.09.2016 Б/Н; ВІД 08.06.2017, Б/Н	ВІД 01.09.2016 №00-1251- 16/КД; ВІД 08.06.2017 №881-Е-17/В	ОГОЛ. ПРО РЕЗУЛ. №214 ВІД 09.11.2016, ОГОЛ.166811		ВІД 08.11.2016 №343, ТОВ "КАСКАД-СД"; ВІД 05.07.2017 №280, ТОВ "КАСКАД-СД"	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬ СЯ	
188718	ЗНЗ №111, ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 7-Б	12.2016 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2352,4	674,1	550,0			308,2	550,0		308,2	241,8	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 01.09.2016 Б/Н; ВІД 26.06.2017, Б/Н	КОШТОРИС ВІД 01.09.2016 Б/Н; ВІЛ 08.06.2017 Б/Н	ВІД 01.09.2016 №00-1252- 16/КД; ВІД 08.06.2017 №742-Е-17/В	ОГОЛ. ПРО РЕЗУЛ. №214 ВІД 09.11.2016, ОГОЛ.166812		ВІД 08.11.2016 №344, ТОВ "КАСКАД-СД"; ВІД 05.07.2016 №281, ТОВ "КАСКАД-СД"	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬ СЯ	
188719	ЗНЗ №160, ВУЛ. РОСІЙСЬКА, 45	12.2016 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2195,7	882,4	1313,3			423,6	1313,3		423,6	889,7	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 02.09.2016 Б/Н; ВІД 26.06.2017 Б/Н	КОШТОРИС ВІД 01.09.2016 Б/Н; ВІД 08.06.2017 Б/Н	ВІД 02.09.2016 №00-1253- 16/КД; ВІД 08.06.2017 №882-Е-17/В	ОГОЛ. ПРО РЕЗУЛ. №214 ВІД 09.11.2016, ОГОЛ.166810		ВІД 08.11.2016 №345, ТОВ "КАСКАД-СД"; ВІД 05.07.2016 №282, ТОВ "КАСКАД-СД"	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬ СЯ	
188720	ЗНЗ №320, ВУЛ. БУДИЩАНСЬКА, 8	12.2016 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1856,1	455,7	350,0			185,0	350,0		185,0	165,0	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.08.2016 Б/Н	КОШТОРИС ВІД 15.08.2016 Б/Н	ВІД 15.08.16 №28-0408/4- 16	ОГОЛ. ПРО РЕЗУЛ. №200 ВІД 20.10.2016, ОГОЛ.166274		ВІД 17.10.2016 №301, ТОВ "АФІНАЦЕНТР"	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬ СЯ	
188721	ЗНЗ №212, ВУЛ. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, 18/2	12.2016 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1530,6	560,6	970,0			923,5	970,0		923,5	46,5	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.08.2016 Б/Н	КОШТОРИС ВІД 15.08.2016 Б/Н	ВІД 15.08.2016 №28-0408/5- 16	ОГОЛ. ПРО РЕЗУЛ. №196 ВІД 13.10.2016, ОГОЛ.166011		ВІД 11.10.2016 №299, ТОВ "БУД ІНТЕРНШНЛ"	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ	
188722	СШ №65, ВУЛ. ЧЕЛЯБІНСЬКА, 5	12.2016 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2064,2	621,2	1443,0			1441,8	1443,0		1441,8	1,2	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.08.2016 Б/Н; ВІД 01.06.2017 Б/Н	КОШТОРИС ВІД 15.08.2016 Б/Н; ВІД 22.06.2017 Б/Н	ВІД 15.08.2016 №28-0408/1- 16; ВІД 22.06.2017 28- 0243/3-17	ОГОЛ. ПРО РЕЗУЛ. №211 ВІД 04.11.2016, ОГОЛ.166758		ВІД 02.11.2016 №308, ТОВ "РЕМОНТНА КОМПАНІЯ "ІЗОЛ"; ВІД 08.08.2017 №323, ТОВ "РЕМОНТНА КОМПАНІЯ "ІЗОЛ"	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬ СЯ	
188723	ГІМНАЗІЯ №136, ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 29/3	12.2016 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1688,8	1252,2	436,6			236,4	436,6		236,4	145,1	200,2	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 11.04.2017 Б/Н	ВІД 22.06.2017, Б/Н	ВІД 22.06.2017, № 28-0243/1- 17	НЕ ПОТРЕБУЄ		ВІД 11.07.2017, №284, ТОВ "РК"ІЗОЛ"	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬ СЯ
188724	ЗНЗ №224, ВУЛ. МИКОЛИ КИБАЛЬЧИЧА, 5	12.2016 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2812,0	622,0	2190,0			995,6	2190,0		995,6	574,5	1194,4	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 26.08.2016 Б/Н; ВІД 03.07.2017 Б/Н	КОШТОРИС ВІД 26.08.2016 Б/Н; ВІД 25.07.2017 Б/Н	ВІД 26.08.2016 № 28-0429-16; ВІД 25.07.2017 № 793/Е/17	ОГОЛ. ПРО РЕЗУЛ. №196 ВІД 13.10.2016, ОГОЛ.166010		ВІД 11.10.2016 №300, ТОВ "ЕНЕРГОСЕРВІ С"; ВІД 30.08.2017 №442, ТОВ "ЕНЕРГОСЕРВІ С"	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬ СЯ
188725	ЗНЗ №242, ПРОСП. ПРАВДИ, 64-Г	12.2016 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1751,5	902,8	848,7			500,0	848,7		500,0	348,7	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 19.07.2016 Б/Н	КОШТОРИС ВІД 12.09.2016 Б/Н	ВІД 12.09.2016 Р №28-0449-16	НЕ ПОТРЕБУЄ		ВІД 06.09.2016 Р №280 ТОВ "ВКС"АТЛАНТ- ПЛЮС"	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬ СЯ	
188726	ЗНЗ №271, ВУЛ. МОСТИЦЬКА, 16	12.2016 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3383,9	711,0	1178,9			315,6	1178,9		315,6	863,3	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 19.07.2016 Б/Н	КОШТОРИС ВІД 12.09.2016 Б/Н	ВІД 12.09.2016 Р №28-0449-16	НЕ ПОТРЕБУЄ		ВІД 09.09.2016 Р №281 ТОВ "ВКС"АТЛАНТ- ПЛЮС"	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬ СЯ	

188727	ЗНЗ №279, ВУЛ. СЕРГІЯ КОЛОСА, 60 (МІКРОРАЙОН ЖУЛЯНИ)	12.2016 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1115,3	403,1	712,2		111,8	712,2		111,8	111,8	600,4	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.07.2017 Б/Н	КОШТОРИС ВІД 28.09.2016 Б/Н	ВІД 28.09.2016 Р. № 00-1344-16/КД	НЕ ПОТРЕБУЄ	ВІД 01.09.2016 Р №204 ТОВ "КИЇВСЬКЕ ЕНЕРГО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ"	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ
188728	ЗНЗ №161, ВУЛ. АКАДЕМІКА КАБЛУКОВА, 14	12.2016 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2157,0	772,4	1384,6		293,5	1384,6		293,5		1091,1	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 25.08.2016 Б/Н	КОШТОРИС ВІД 25.08.2016 Б/Н	ВІД 25.08.2016 Р. № 28-0427-16	ОГОЛ. ПРО РЕЗУЛ. №193 ВІД 10.10.2016, ОГОЛ. 165784	ВІД 07.10.2016 Р №298 ТОВ "НВК СТРОЙ"	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ
188729	СШ №7, ПРОВ. ПЛАТОНІВСЬКИЙ, 3	12.2016 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1698,1	393,1	1305,0		507,7	1305,0		507,7		797,3	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.07.2016 Б/Н	КОШТОРИС ВІД 28.09.2016 Б/Н	ВІД 28.09.2016 Р. № 00-1344-16/КД	НЕ ПОТРЕБУЄ	ВІД 01.09.2016 Р №205, ТОВ "БК "АЛЬТАІР"	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ
192316	СШ №273, ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, 94-А	10.2016 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1755,7	1405,7	350,0		1,2	350,0		98,5	97,3	348,8	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12.07.201, Б/Н	КОШТОРИС ВІД 29.08.2017, Б/Н	ВІД 29.08.2017 № 1451-4241-17/УЕБ	НЕ ПОТРЕБУЄ	ВІД 22.08.2017 №342, ТОВ "ПБК "ПРОСОПОНБУД"	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ
192317	ГІМНАЗІЯ ІМ. Т.ШЕВЧЕНКА № 109, ВУЛ. ПАНАСА МИРНОГО, 24	10.2016 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	833,7	742,4	91,3			91,3				91,3						ЗАКУПІВЛЯ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПІДРЯДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОГОЛОШУВА ЛАТЬ ДВІЧІ. У ЗВ'ЯЗКУ З ВІДСУТНІСТ Ю ПРОПОЗИЦІЙ ЗАКУПІВЛІ НЕ ВІДЕБУЛИСЯ.

Примітка. Графа 17. Якщо закупівля робіт з капітального ремонту не потребує проведення відповідної процедури закупівлі (далі - тендер), згідно Закону України "Про здійснення державних закупівель", в графі 4 зазначити "Не потребує". □

Якщо тендер: □

1) проведено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про результати. Наприклад: Огол. про резул. №25/7 від 20.02.2015, огол. 15023 □

2) оголошено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про заплановану закупівлю і дату відкриття пропозицій. Наприклад: Огол. про закуп. №106 від 15.03.2015, огол. 11925. Відкр. 15.04.2015 □

3) не оголошено - вказати дату, коли планується оголосити. Наприклад: Буде оголош. 01.04.2015