

Підготовка навчальних закладів до нового навчального року та **створення комфортних умов для перебування дітей** кожного дня у школі – одне з найголовніших та непростих завдань районного управління освіти і навчальних закладів зокрема. Ефективність підготовки буде оцінена тільки по досягнутих результатах, тобто надання можливості учням та вихованцям навчатися в закладах, які відповідають сучасним вимогам.

На підготовку до нового навчального року із загальної суми 7137, 7 тис грн. профінансовано 186,5 тис (2,6%), а робіт виконано на суму 3089,6 (43%).

Це капітальні ремонти дахів ( ДНЗ №464, 17, 376, 334, ЗНЗ №12, 54, 279), пралень (ДНЗ №716, 648) , місць загального користування(ЗНЗ №67, 64, ДНЗ №712), приміщень закладів, електрощитових(л. «Престиж») та аварійний ремонт електромереж, вивіз сміття, профдезинфекція закладів, обслуговування силового обладнання тощо.

На підготовку до осінньо-зимового періоду з загальної суми 2523,5 тис грн. профінансовано 1357,7 тис (53,8%), а робіт виконано на суму 1501,9 тис. грн.. (59%).

Це капітальні ремонти систем ЦО,ХВП,ГВП та перевірка теплових і водомірних вузлів , аварійний ремонт зовнішніх і внутрішніх мереж, технічне обслуговування : газового устаткування, МІТП , внутрішніх систем ЦО , ХВП , ГВП і вузлів обліку теплової енергії.

Профінансована на 3% програма по заміні вікон у дошкільних закладах ( планується заміна у 5-ох ДНЗ - ДНЗ №313, вул.Каменярів, 50-б, ДНЗ №398, пр.-т Відрадний, 14/45-а, ДНЗ №490, вул.Ніжинська, 26, ДНЗ №623, вул.Солом'янська, 16, ДНЗ №624, вул.Кудряшова, 14). Проплачено 40,0 тис грн

В ході підготовки до нового навчального року передбачено і капітальний ремонт харчоблоків із заміною обладнання в 2-х ДНЗ (№477, вул.Солом'янська, 33 та №654, вул.Виборзька, 51/53) та 2-х ЗНЗ ( сзш №26, вул. Комарова,32 та 161, вул. Каблукова 14) .

Станом на липень 2014 отримано висновки Держекспертизи по кошторисній документації та укладено договори з підрядними організаціями. В разі перерахування коштів з казначейських рахунків на рахунки підрядників за виконані роботи капітальні ремонти інших об'єктів будуть продовжені

Розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 25.03.2014 №297 «Про впровадження автоматизованої системи контролю споживання енергоносіїв у навчальних закладах Солом'янського району міста Києва» передбачено впровадження автоматизованої системи в 40 закладах.

Проте, через нестачу фінансування, ремонти проводяться мінімальні, аби забезпечити дітям необхідні навчальні умови.

**Найбільша проблема – це те, що навіть за поточними видатками є заборгованість, яка складає :**

**- кредиторська заборгованість ПННР – 774,0 тис. грн.,**

**- кредиторська заборгованість ОЗП – 42,7 тис. грн.**

**Це призводить до того, що ремонтні роботи тимчасово призупиняються.**

Під час підготовки до нового навчального року в закладах освіти залучаються і позабюджетні кошти - проводяться капітальні, поточні та косметичні ремонти (ремонти групових та підсобних приміщень, заміна вікон на металопластикові, ремонт освітлення, благоустрій територій, тощо). Такі роботи здійснені практично у кожному закладі.

Станом на 01 серпня 65% освітніх закладів району обстежені представниками АК «Київенерго» для подальшого отримання актів готовності за формою Є-8.