

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Код показника	Код одиниці виміру показника	Код групи	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.13.2016	Профінансовано робіт станом на 01.13.2016 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації					Стан виконання робіт	
											заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від ____ № ____		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від ____ № ____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від ____ № ____	Проведення процедур закупівель *	Договір			
																						на проектування від ____ № ____ , найменування організації	на будівельні роботи від ____ № ____ , найменування організації		
А	Б	В	Г	Д	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
070401	150686				КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ КИЇВСЬКОГО ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА З УСТАНОВЛЕННЯМ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ДЖЕРЕЛА ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (ВУЛ. МАЗЕПИ,13)	01.2015 12.2015	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1455,0		1455,0			1455,0	1455,0			1455,0		ВІД 12.03.2015 №1	ВІД 23.04.2015 №1		ПРОВЕДЕНО; ЗАКУП.№226 (03.04.2015) ВІД 03.04.2015, 105634, ВІДКР. 03.04.2015		ТОВ "ТЕХНОБУД СЕРВІС" №1- 1706-15 ВІД 25.06.2015	100%
070401	171125				РЕМОНТ МЕРЕЖИ ХОЛОДНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ПІДРОЗДІЛУ "АВТОМОТОСЕКТОР" КИЇВСЬКОГО ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА (ТВЕРСЬКИЙ ПРОВУЛОК, 5)	12.2015 12.2015	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	45,0		45,0			45,0	45,0			45,0		ВІД 20.12.2015 №1	ВІД 18.09.2015 №1		НЕ ПОТРЕБУЄ		ПАТ "РЕМОНТНОБУ ДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №3" №62 ВІД 20.12.2015	100%
070501					Професійно-технічні заклади освіти					2850,0			2765,6												
070501	150648				РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ГУРТОЖИТКУ КИЇВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ ТРАНСПОРТУ (ВУЛ. МАШИНІСТІВСЬКА, 1-Б)	01.2015 12.2015	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	50,0		50,0			48,2	48,2			48,2		№1 ВІД 19.03.2015	№1 ВІД 19.03.2015	ВІД 18.05.2015 №150290	НЕ ПОТРЕБУЄ		ТОВ "КИЇВКСКЛОЗ ИВБУД" №8 ВІД 19.03.2015	100%
070501	150650				РЕМОНТ ЖИТЛОВОГО БЛОКУ ГУРТОЖИТКУ КИЇВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ЛІЦЕЮ (ВУЛ. БІЛИЦЬКА, 38-Б)	01.2015 12.2015	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	90,0		90,0			87,0	87,0			87,0		Б/Н	ВІД 18.03.2015 №2-1-1	ВІД 30.04.2015 №200005	НЕ ПОТРЕБУЄ		БСК "УКРАЇНА", ВІД 09.04.2015 № 440	100%
070501	150651				РЕМОНТ ЖИТЛОВОГО БЛОКУ ГУРТОЖИТКУ ДЕРЖАВНОГО ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА М. КИЄВА" (ВУЛ. СІМІ СОСНІНИХ, 13)	01.2015 12.2015	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	80,0		80,0			79,1	79,1			79,1		ВІД 26.03.2015	ВІД 26.03.2015	ВІД 05.05.2015 №150011	НЕ ПОТРЕБУЄ		ТОВ "БСК УКРАЇНА" № 443 ВІД 16.04.2015	100%
070501	150654				КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГУРТОЖИТКУ КИЇВСЬКОГО ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА ДЕРЕВООБРОБКИ (ВУЛ. ДЕРЕВООБРОБНА, 3)	01.2015 12.2015	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	100,0		100,0			94,6	94,6			94,6		ВІД 09.04.2015	09.04.2015	ВІД 28.04.2015 № 150217Р.	НЕ ПОТРЕБУЄ		ТОВ "БСК УКРАЇНА №435 ВІД 09.04.2015	100%
070501	150656				ЗАМІНА ВІКОН У ГУРТОЖИТКУ КИЇВСЬКОГО ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА ДЕРЕВООБРОБКИ (ВУЛ. ДЕРЕВООБРОБНА, 3)	01.2015 12.2015	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	50,0		50,0			49,0	49,0			49,0		ВІД 22.04.2015	22.04.2015	В РОБОТІ	НЕ ПОТРЕБУЄ		ПП "ІМІДЖ" 22.04.2015 № 185	100%
070501	150657				РЕМОНТ ПОКРІВЛІ КИЇВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ БУДІВНИЦТВА І КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА (ВУЛ. КЛАВДІВСЬКА, 24)	01.2015 12.2015	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	100,0		100,0			99,6	99,6			99,6		№1 ВІД 11.03.2015Р.	ВІД 11.03.2015Р.	ВІД 26.03.2015Р. №01-122-15	НЕ ПОТРЕБУЄ		ПП "ІНТЕГРАЛ" №2 ВІД 14.04.2015Р.	100%
070501	150661				РЕМОНТ САНВУЗЛІВ У ДЕРЖАВНОМУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ ВИРОБІВ ІЗ ШКІРИ" (ПРОВ. КУРЕНІВСЬКИЙ, 4)	01.2015 12.2015	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	100,0		100,0			100,0	100,0			100,0		ВІД 19.03.2015Р. №1	ВІД 19.03.2015Р. №1	ВІД 29.04.2015 №00199	НЕ ПОТРЕБУЄ		ТОВ "ПП "ОМІ" №02/03-15 ВІД 19.03.2015Р.	100%

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Код показника	Код одиниці виміру показника	Код групи	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.13.2016	Профінансовано робіт станом на 01.13.2016 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10-гр.7-гр.8)	Інформація щодо документації					Стан виконання робіт		
											заборгованість за виконані роботи	Виконано				всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від №	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	на проектування від №		на будівельні роботи від №	найменування організації
А	Б	В	Г	Д	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
070501	150660				ЗАМІНА ВІКОН У ДПТНЗ "КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ ВИРОБІВ ІЗ ШКІРИ" (ПРОВ. КУРЕНІВСЬКИЙ, 4)	01.2015 12.2015	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	50,0		50,0			50,0	50,0				50,0		ВІД 15.04.2015Р. №2	ВІД 15.04.2015Р. №2		НЕ ПОТРЕБУЄ		ТОВ "ПІ ОМІ" №03/03-15 ВІД 15.04.2015Р.	100%
070501	150662				РЕМОНТ ДАХУ КИЇВСЬКОГО ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА ШВЕЙНОГО ТА ПЕРУКАРСЬКОГО МИСТЕЦТВА (ВУЛ. СРЕВАНСЬКА, 12-А)	01.2015 12.2015	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	90,0		90,0			89,1	89,1				89,1		№1 ВІД 24.12.2014Р.	№1 ВІД 10.04.2015Р.	ВІД 30.04.2015 №15152	НЕ ПОТРЕБУЄ		ТОВ "БЛАГОМИР" ДОГ.№14 ВІД 10.04.2015Р.	100%
070501	150665				КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ КИЇВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО БУДІВЕЛЬНОГО ЛІЦЕЮ (ВУЛ. ГОРЛІВСЬКА, 220)	01.2015 12.2015	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	167,2		167,2			167,2	167,2				167,2		ВІД 17.03.2015	ВІД 17.03.2015	ВІД 14.05.2015 №50292	НЕ ПОТРЕБУЄ		ТОВ "КИЇВ ЕКСКЛЮЗИВ ИВБУД" ВІД 22.04.2015 № 6	100%
070501	150664				МОНТАЖ ГІПСОКАРТОНОМ ОКОННИХ ОТВОРІВ У КИЇВСЬКОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ БУДІВЕЛЬНОМУ ЛІЦЕІ (ВУЛ. ГОРЛІВСЬКА, 220)	01.2015 12.2015	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	11,6		11,6			11,6	11,6				11,6		ВІД 22.04.2015Р. №1	ВІД 22.04.2015Р.№ 1	НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ		ТОВ "КИЇВ ЕКСКЛЮЗИВ ИВБУД" ВІД 20.03.2015 № 5	100%
070501	150667				РЕМОНТ ГУРТОЖИТКУ КИЇВСЬКОГО ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ (ВУЛ. КЛАВДІВСЬКА, 22)	01.2015 12.2015	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	90,0		90,0			90,0	90,0				90,0		ВІД 01.04.2015	ВІД 01.04.2015	1188 ВІД 27.04.2015	НЕ ПОТРЕБУЄ		ФОП "ГУДИМ С.М." №1 ВІД 15.04.2015	100%
070501	150668				КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КОТЛІВ КИЇВСЬКОГО ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ (ВУЛ. КЛАВДІВСЬКА, 22)	01.2015 12.2015	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	100,0		100,0			97,3	97,3				97,3		ВІД 05.05.2015	ВІД 05.05.2015		НЕ ПОТРЕБУЄ		ІПП "ГАЗТЕПЛОКО МПЛЕКС" ВІД 05.05.2015	100%
070501	150670				ЗАМІНА ВІКОН У ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ УЧИЛИЩІ №25 (ВУЛ. СТАРОСІЛЬСЬКА, 2)	01.2015 12.2015	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	50,0		50,0			49,6	49,6				49,6		ВІД 29.04.2015	ВІД 29.04.2015		НЕ ПОТРЕБУЄ		ТОВ "КИЇВ ЕКСКЛЮЗИВБУД" № 11 ВІД 29.04.2015	100%
070501	150647				ЗАМІНА ВІКОН У КИЇВСЬКОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ ЛІЦЕІ ТРАНСПОРТУ (ВУЛ. МАШИНІСТІВСЬКА, 1-Б)	01.2015 12.2015	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	50,0		50,0			50,0	50,0				50,0		ВІД 19.03.2015 №1	ВІД 19.03.2015 №1	ВІД 18.05.2015 №150290	НЕ ПОТРЕБУЄ		ТОВ "КИЇВ ЕКСКЛЮЗИВ ИВБУД" №8 ВІД 19.03.2015	100%
070501	150649				ЗАМІНА ВІКОН У КИЇВСЬКОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ ЕНЕРГЕТИЧНОМУ ЛІЦЕІ (ВУЛ. БІЛИЦЬКА, 38-Б)	01.2015 12.2015	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	170,0		50,0			47,2	47,2				47,2		ВІД 17.03.2015 № БН	ВІД 18.03.2015 №2-1-1	ВІД 30.04.2015 №200005	НЕ ПОТРЕБУЄ		ПІ "ІМІДЖ-Л" №188 ВІД 15.04.2015	100%
070501	150671				ЗАМІНА ВІКОН У ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ УЧИЛИЩІ №33 (ВУЛ. В.ОКРУЖНА, 4-А)	01.2015 12.2015	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	90,0		90,0			88,6	88,6				88,6		ВІД 15.04.2015 № 1	ВІД 15.04.2015 № 2-1-1	ВІД 15.04.2015 № 150114Р	НЕ ПОТРЕБУЄ		ФОП РАСУЛОВ Ф.А. ВІД 20.04.2015 №20/04/2015	100%
070501	150672				ЗАМІНА ВІКОН У КИЇВСЬКОМУ ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ ПОЛІГРАФІЧНОМУ УЧИЛИЩІ (ВУЛ. ПОЛКОВНИКА ШУТОВА, 13)	01.2015 12.2015	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	50,0		50,0			48,7	48,7				48,7		ВІД 21.04.2015	ВІД 21.04.2015 №1	НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ		ТОВ "ПІ"ОМІ" №05/03-15 ВІД 21.04.2015	100%
070501	150687				ЗАМІНА ВІКОН У КИЇВСЬКОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ ЛІЦЕІ "АВІАНТ" (ВУЛ. ГАРМАТНА, 10)	01.2015 12.2015	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	50,0		50,0			49,4	49,4				49,4		ВІД 18.03.2015	ВІД 18.03.2015 №2-1-1		НЕ ПОТРЕБУЄ		ТОВ "ОМІ" №04/03-5 ВІД 14.04.2015 Р.	100%

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Код показника	Код одиниці виміру показника	Код групи	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.13.2016	Профінансовано робіт станом на 01.13.2016 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації					Стан виконання робіт
											заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від ____ № ____		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від ____ № ____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від ____ № ____	Проведення процедур закупівель *	Договір		
																						на проектування від ____ № ____ , найменування організації	на будівельні роботи від ____ № ____ , найменування організації	
А	Б	В	Г	Д	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
070602	150678				КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХУ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА НА ПРОСП. ГАГАРИНА, 16, БУЛЬВ. ДАВИДОВА, 18/2	01.2015 12.2015	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	800,0		800,0		800,0	800,0			800,0		Від 07.05.2015 №1	НЕ ПОТРЕБУЄ	Від 29.04.2015 №00-0202-15/КД	НЕ ПОТРЕБУЄ		ТОВ "МОСБУД" №2/15 Від 07.05.2015Р.	100%
070602	160880				КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ З УТЕПЛЕННЯМ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА НА ПРОСП. ГАГАРИНА, 16, БУЛЬВ. ДАВИДОВА, 18/2	07.2015 12.2015	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	400,0		400,0		400,0	400,0			400,0		Від 14.08.2015 №1	НЕ ПОТРЕБУЄ	Від 10.07.2015 №10-0736-15/П/КД	НЕ ПОТРЕБУЄ		ТОВ "МОСБУД" №2/15 Від 13.08.2015Р.	100%
070806					Інші заклади освіт і					990,0			989,3											
070806	150679				КАПІТАЛЬНІ САНТЕХНІЧНІ РОБОТИ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО БУДИНКУ УЧИТЕЛЯ (ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКІЙ, 57)	01.2015 12.2015	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	50,0		50,0		50,0	50,0			50,0		Від 20.03.2015	Від 20.03.2015		НЕ ПОТРЕБУЄ		Б/Н ПП "ПРОМОНТАЖ СЕРВІС"	100%
070806	150680				КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО БУДИНКУ УЧИТЕЛЯ (ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКІЙ, 57)	01.2015 12.2015	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	940,0		940,0		939,3	939,3			939,3		Від 20.03.2015	Від 20.03.2015		НЕ ПОТРЕБУЄ		ТОВ "БУДВЕЛЛ-КОМПЛЕКС" №10 Від 16.06.2015	100%

Примітка. В колонки 8,9,10,11 занесені дані за попередній місяць.

Графа 17. Якщо закупівля робіт з капітального ремонту не потребує проведення відповідної процедури закупівлі (далі - тендер), згідно Закону України "Про здійснення державних закупівель", в графі 4 зазначити "Не потребує".

Якщо тендер:

1) проведено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про результати. Наприклад: Огол. про резул. №25/7 від 20.02.2015, огол. 15023

2) оголошено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про заплановану закупівлю і дату відкриття пропозицій. Наприклад: Огол. про закуп. №106 від 15.03.2015, огол. 11925. Відкр. 15.04.2015

3) не оголошено - вказати дату, коли планується оголосити. Наприклад: Буде оголош. 01.04.2015

ІНФОРМАЦІЯ
щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва в частині капітального ремонту
за січень - грудень 2015 року

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я, СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СПОРТ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Код показника	Код одиниці виміру показника	Код групи	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.01.2016	Профінансовано робіт станом на 01.01.2016 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
											заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від ___ № ___		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від ___ № ___	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від ___ № ___	Проведення процедур закупівель *	Договір			
																						на проектування від ___ № ___ , найменування організації	на будівельні роботи від ___ № ___ , найменування організації		
A	B	B	Г	Д	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
					ВСЬОГО					7635,0	0,0	7574,3	7574,3	0,0	7574,3	2532,0	0,0								
090000					Соціальний захист та соціальне забезпечення					2390,6	0,0	2374,9	2374,9	0,0	2374,9	340,0	0,0								
091106					Інші видат ки					2390,6	0,0	2374,9	2374,9	0,0	2374,9	340,0	0,0								
091106	154110				КАПРЕМОНТ МЕРЕЖІ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ ТВЕРДОПАЛИВНОГО КОТЛА 0,6 МВТ І ПІДКЛЮЧЕННЯМ ДО МЕРЕЖІ 2-Х КОРПУСІВ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ОЧИСНИХ СПОРУД У ПОЗАМІСЬКОМУ ДИТ. ЗАКЛАДІ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ "ЗМІНА" (КИЇВСЬКА ОБЛ. БОРОДЯНСЬКИЙ, С.ПІЛИПОВИЧІ)	04.2015 12.2015	Б1 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2390,6		2390,6		2374,9	2374,9		2374,9	340,0		№Б/Н ВІД 14.04.15	№Б/Н ВІД 12.06.15	№Б/Н ВІД 22.06.15	НЕ ПОТРЕБУЄ		ДОВ №28/07 ВІД 04.08.2015 ТОВ "РЕМ-КОМФОРТ"; ДОВ №06/15 ВІД 29.06.2015 ТОВ "СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕРМ"	100%	
130000					Фізична культура і спорт					5244,4	0,0	5199,4	5199,4	0,0	5199,4	2192,0	0,0								
130104					Видат ки на ут римання цент рів з інвалідного спорт у / реабіліт аційних шкіл					1198,9	0,0	1198,9	1198,9	0,0	1198,9	289,5	0,0								100%
130104	160119				КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ ІНВАЛІДІВ "ІНВАСПОРТ" НА ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАЛ, 42-А	07.2015 06.2016	Б1 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2000,0		1198,9		1198,9	1198,9		1198,9	289,5		№Б/Н ВІД 26.08.2015	№Б/Н ВІД 26.08.2015		НЕ ПОТРЕБУЄ (ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ СТ.4 П.5 ІБ)		ТОВ "МЕНАС"03110, М. КИЇВ, ВУЛ. ОЛЕКСІВСЬКА 3 ЄДРПОУ 36588094	100%	
130107					Ут римання т а навчально-т ренувальна работ а дит ячю-юнацьких спорт ивних шкіл					2660,5	0,0	2620,4	2620,4	0,0	2620,4	522,4	0,0								
130107	154112				КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМ ОСВІТЛЕННЯ ДВОХ ФУТБОЛЬНИХ ПОЛІВ ТА МІНІФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ НА ВУЛ. ЗРОШУВАЛЬНА, 4А ДЮСШ "АТЛЕТ"	04.2015 12.2015	Б1 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1360,5		1360,5		1322,9	1323,1		1322,9	522,4		№Б/Н ВІД 16.03.2015	І ПКД-№167 ВІД19.05.2015 ІІ ПКД-№168 ВІД19.05.2015				№1/28К від 12.11.2015 ТОВ "Альфа-Стек"	100%	
130107	154111				КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ БУДІВЛІ ТА ВНУТРІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ НА ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 31-А ДЮСШ "РИНГ"	04.2015 12.2015	Б1 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1300,0		1300,0		1297,5	1297,3		1297,5			№Б/Н ВІД 01.12.14	№Б/Н ВІД 03.12.2014	№Б/Н ВІД 15.12.2014	НЕ ПОТРЕБУЄ		22.04.2015 №17 ТОВ "ФАЕТОНБУД ЛТД"	100%	
130114					Забезпечення підгот овки спорт сменів вищих кат егорій школами вищої спорт ивної майст орност і					1385,0	0,0	1380,1	1380,1	0,0	1380,1	1380,1	0,0								
130114	160994				ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКА, ВСТАНОВЛЕННЯ ПАРКАНУ ТА БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ КВШСМ НА ПРОСП. П. ТИЧІНИ, 18	08.2015 12.2016	Б1 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1060,0		200,0		195,1	200,0		195,1	195,1		від 20.10.2015	від 20.10.2015		НЕ ПОТРЕБУЄ		ТОВ "АКЦІОН ЛТД" № 115-АЛ від 20.10.2015.	100%	

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Код показника	Код одиниці виміру показника	Код групи	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	з них		Виконано робіт станом на 01.01.2016	Профінансовано робіт станом на 01.01.2016 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
											всього з початку року	в т.ч. за звітний період				Розпор. КМДА або дефектний акт від _____ № _____	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від _____ № _____		Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від _____ № _____	Проведення процедур закупівель *	Договір				
А	Б	В	Г	Д	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
130114	169712				КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ МЕРЕЖІ ОСВІТЛЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ЛЕГКОАТЛЕТИЧНОГО МАНЕЖУ КШВСМ З ВСТАНОВЛЕННЯМ НОВОГО СВІТЛОДІОДНОГО ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО ОБЛАДНАННЯ НА ПРОСП. ТИЧИНИ, 18	12.2015 12.2015	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1185,0		1185,0		1185,0	1180,1		1185,0	1185,0		від 22.07.2015 б/н	б/н від 18.12.2015	№88а/15 від 19.10.2015	не потребує		ТОВ "Інвестиційна компанія" Глобал Енерджи" № 18/12-і від 18.12.2015.	100%	

Заступник директора Департаменту

Трофимов О.С.

Заступник начальника управління економіки і фінансів

Корольова О.І.