

Додаток 9
до Порядку формування та виконання
Програми економічного і соціального розвитку м. Києва
в частині капітальних вкладень та капітального ремонту
Форма № 07-КР-звіт

ІНФОРМАЦІЯ
щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва в частині капітального ремонту
за січень - березень 2017 року

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2017	Запланований обсяг видатків на 2017 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.04.2017	Профінансовано робіт станом на 01.04.2017 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Розпор. КМДА або дефектний акт від ____ № ____	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від ____ № ____	Інформація щодо документації		Стан виконання робіт	
								заборгованість за виконані роботи	в т.ч. за звітний період				Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від ____ № ____	Проведення процедур закупівель *				Договір			
																		на проектування від ____ № ____ , найменування організації	на будівельні роботи від ____ № ____ , найменування організації		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		ВСЬОГО					95735,6		384,4	641,5			384,4	384,4	257,1						
		СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ					1600,0														
		ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ					28933,8														
		ОСВІТА					65201,8		384,4	641,5			384,4	384,4	257,1						

Примітка. Графа 17. Якщо закупівля робіт з капітального ремонту не потребує проведення відповідної процедури закупівлі (далі - тендер), згідно Закону України "Про здійснення державних закупівель", в графі 4 зазначити "Не потребує".

Якщо тендер:

1) проведено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про результати. Наприклад: Огол. про резул. №25/7 від 20.02.2015, огол. 15023

2) оголошено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про заплановану закупівлю і дату відкриття пропозицій. Наприклад: Огол. про закуп. №106 від 15.03.2015, огол. 11925. Відкр. 15.04.2015

3) не оголошено - вказати дату, коли планується оголосити. Наприклад: Буде оголош. 01.04.2015

Додаток 9
до Порядку формування та виконання
Програми економічного і соціального розвитку м. Києва
в частині капітальних вкладень та капітального ремонту
Форма № 07-КР-звіт

ІНФОРМАЦІЯ
щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва в частині капітального ремонту
за січень - березень 2017 року

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2017	Запланований обсяг видатків на 2017 рік	з них:	Виконано робіт станом на 01.04.2017	Профінансовано робіт станом на 01.04.2017 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10-гр.7-гр.8)	Інформація щодо документації					Стан виконання робіт	
												всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від № _____	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від № _____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від № _____	Проведення процедур закупівель *	Договір		
																			на проєктування від № _____, найменування організації		на будівельні роботи від № _____, найменування організації
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		ВСЬОГО					1600,0														
		ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ					1600,0														
90000		Соціальний захист та соціальне забезпечення					1600,0														
91106		<i>Інші видатки</i>					1600,0														
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ					1600,0														
	175339	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ІДАЛЬНІ ТА ГУРТОЖИТКУ В ПОЗАМІСЬКОМУ ЗАКЛАДІ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ "ЗМІНА"	03.2017 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1600,0		1600,0														

Примітка. Графа 17. Якщо закупівля робіт з капітального ремонту не потребує проведення відповідної процедури закупівлі (далі - тендер), згідно Закону України "Про здійснення державних закупівель", в графі 4 зазначити "Не потребує".

Якщо тендер:

1) проведено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про результати. Наприклад: Огол. про резул. №25/7 від 20.02.2015, огол. 15023

2) оголошено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про заплановану закупівлю і дату відкриття пропозицій. Наприклад: Огол. про закуп. №106 від 15.03.2015, огол. 11925. Відкр. 15.04.2015

3) не оголошено - вказати дату, коли планується оголосити. Наприклад: Буде оголош. 01.04.2015

тис.грн

ІНФОРМАЦІЯ
щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітального ремонту
за січень - березень 2017 року

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2017	Запланований обсяг видатків на 2017 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.04.2017	Профінансовано робіт станом на 01.04.2017 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр. 9+гр. 10 - гр. 7 - гр. 8)	Інформація щодо документації					Стан виконання робіт
								всього з початку року	в т.ч. за звітний період				Розпор. КМДА або дефектний акт від ___ № ___	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від ___ № ___		Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від ___ № ___	Договір				
																	Проведення процедур закупівель *	на проектування від ___ № ___ найменування організації	на будівельні роботи від ___ № ___ найменування організації		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		ВСЬОГО					28933,8														
		ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ					28933,8														
130000		Фізична культура і спорт					28933,8														
130104		Видатки на утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл					2233,8														
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМИЩЕНЬ					2233,8														
	182837	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ РОЗДЯГАЛЕНЬ, ПОБУТОВИХ ПРИМИЩЕНЬ ТА ЗАЛУ ХОРЕОГРАФІЙ, ПРИМИЩЕННЯ ЛЬОДОВОЇ АРЕНИ КП "СПОРТКОМПЛЕКС" ПО ВУЛ. ШАЛЕТТ,6	03.2017 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2233,8		2233,8														
	130201	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань (які проводяться громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості)					26700,0														
		ЗАМІНА ВІКОН					400,0														
	182835	ЗАМІНА ВІКОН ПРИМИЩЕННЯ ДЮСШ "АТЛЕТ" НА ВУЛ. ЗРОШУВАЛЬНА, 4-А	04.2017 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	400,0		400,0														
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНИХ ЗАЛІВ ТА ДОПОМІЖНИХ ПРИМИЩЕНЬ					2100,0														
	185555	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНОЇ ЗАЛИ КДЮСШ "РИНГ" НА ВУЛ. ГОНГАДЗЕ, 3-Б	02.2017 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2100,0		2100,0														
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (3 об'єкти)					23400,0														
	187469	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНУ "РУСАНІВЕЦЬ" ДЮСШ "СТАРТ" НА БУЛЬВ. ДАВИДОВА, 10-12 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	03.2017 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5000,0		5000,0														
	182834	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФУТБОЛЬНИХ ПОЛІВ КДЮСШ "ЧЕМПІОН" НА ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 23	03.2017 11.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	16300,0		16300,0														
	167521	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ ЗІ ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ (40Х60М) ДЮСШ "АТЛЕТ" НА ВУЛ. ЗРОШУВАЛЬНА, 4-А	02.2017 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2100,0		2100,0											ПОТРІБНО			
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ					800,0														
	185556	УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ БУДІВЛІ ДЮСШ "АТЛЕТ" НА ВУЛ. ЗРОШУВАЛЬНА, 4-А	02.2017 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	800,0		800,0														

Примітка. Графа 17. Якщо закупівля робіт з капітального ремонту не потребує проведення відповідної процедури закупівлі (далі - тендер), згідно Закону України "Про здійснення державних закупівель", в графі 4 зазначити "Не потребує".

Якщо тендер:

1) проведено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про результати. Наприклад: Огол. про резул. №25/7 від 20.02.2015, огол. 15023

2) оголошено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про заплановану закупівлю і дату відкриття пропозицій. Наприклад: Огол. про закуп. №106 від 15.03.2015, огол. 11925. Відкр. 15.04.2015

3) не оголошено - вказати дату, коли планується оголошити. Наприклад: Буде оголош. 01.04.2015

ІНФОРМАЦІЯ
щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва в частині капітального ремонту
за січень - березень 2017 року

ОСВІТА
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2017	Запланований обсяг видатків на 2017 рік	з них: заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.04.2017	Профінансовано робіт станом на 01.04.2017 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Розпор. КМДА або дефектний акт від №	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Інформація щодо документації		Стан виконання робіт
												всього з початку року	в т.ч. за звітний період						Договір		
																			на проектування від №	на будівельні роботи від №	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		ВСЬОГО					65201,8		384,4	641,5		384,4	384,4	257,1							
		ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ					65201,8		384,4	641,5		384,4	384,4	257,1							
70000		Освіта					41366,2														
70201		<i>Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, коледжі</i>					277,0														
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ					277,0														
	182780	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДВАЛЬНИХ ПРИЯМКІВ ТА ВІДМОСТКІВ ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ШКОЛА ЕКСТЕРНІВ" (ПР.-Т. ГОЛОСІВСЬКИЙ 106/4)	04.2017 07.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	277,0		277,0											НЕ ПОТРЕБУЄ			ЕЛЕКТРОННІ ТОРГИ ВІДБУДУТЬСЯ 05.04.2017 Р.
	70307	<i>Загальноосвітні спеціалізовані школи-інтернати з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтва, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою</i>					3519,4														
		ЗАМІНА ВІКОН					498,0														
	182786	ЗАМІНА ВІКОН У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "КИЇВСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ" (БУЛЬВ. І. ЛЕПСЕ, 46)	05.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	498,0		498,0											НЕ ПОТРЕБУЄ			ГОТУЄТЬСЯ ТЕХНІЧНІ ТА ЯКІСНІ ВИМОГИ ДО ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ТЕНДЕРНИХ ДОПОРОГИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ЧЕРЕЗ Е-ТЕНДЕР
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП					25,1														

тис.грн

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2017	Запланований обсяг видатків на 2017 рік	з них:	Виконано робіт станом на 01.04.2017	Профінансовано робіт станом на 01.04.2017 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи				всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від ____ № ____	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від ____ № ____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від ____ № ____	Проведення процедур закупівель *	Договір		
																			на проектування від ____ № ____ , найменування організації	на будівельні роботи від ____ № ____ , найменування організації	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	182792	ПРОКЛАДАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ ДО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ "АВТОМОТОСЕКТОР" КИЇВСЬКОГО ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА ВУЛ. ТВЕРСЬКИЙ ТУПИК 7-А)	05.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	400,0		400,0											НЕ ПОТРЕБУЄ			ПЛАНУЄТЬСЯ ОГЛОСИТИ ПРОЦЕДУРУ ЗАКУПІВЕЛЬ ЧЕРЕЗ Е-ТЕНДЕР 03.05.2017
	182795	ПРОКЛАДАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ ДО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ "ВОДНА СТАНЦІЯ" КИЇВСЬКОГО ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА" (ТРУХАНІВ ОСТРІВ)	02.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	30,0		30,0											НЕ ПОТРЕБУЄ			ПЛАНУЄТЬСЯ ОГЛОСИТИ ПРОЦЕДУРУ ЗАКУПІВЕЛЬ ЧЕРЕЗ Е-ТЕНДЕР 10.04.2017
	184381	РЕСТАВРАЦІЯ ОБЛАДНАННЯ ГОЛОВНОЇ ЩИТОВОЇ БУДІВЛІ КИЇВСЬКОГО ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА (ВУЛ. І. МАЗЕПИ, 13)	05.2017 09.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	50,0		50,0											НЕ ПОТРЕБУЄ			ПЛАНУЄТЬСЯ ОГЛОСИТИ ПРОЦЕДУРУ ЗАКУПІВЕЛЬ ЧЕРЕЗ Е-ТЕНДЕР 10.07.2017
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ					750,0														
	182797	ВСТАНОВЛЕННЯ ПРОТИПОЖЕЖНОЇ СИСТЕМИ У ТУРИСТСЬКО-ЕКСКАРСІЙНОЇ БАЗИ "ЮНІЙ ТУРИСТ" КОМУНАЛЬНОГО ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОГО ТУРИЗМУ, КРАЄЗНАВСТВА ТА ВІЙСЬКОВО-ПАТРИСТИЧНОГО ВИХОВАННЯ" (ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБЕЛЮТНОГО, 14А)	06.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	750,0		750,0											НЕ ПОТРЕБУЄ			ПЕРЕРОЗПОДІЛ КОШТІВ
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ (3 об'єкти)					2400,0														
	182794	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АВАРІЙНОГО ПРИМІЩЕННЯ МЕХАНІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ "ВОДНА СТАНЦІЯ" КИЇВСЬКОГО ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА (ТРУХАНІВ ОСТРІВ)	02.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	100,0		100,0											НЕ ПОТРЕБУЄ			ПЕРЕРОЗПОДІЛ КОШТІВ
	184378	РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ ПРИМІЩЕНЬ КИЇВСЬКОГО ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА (ВУЛ. І. МАЗЕПИ, 13)	05.2017 09.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1100,0		1100,0														ПЕРЕРОЗПОДІЛ КОШТІВ
	182789	РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ ПРИМІЩЕНЬ ЦИРКОВОЇ СТУДІЇ "АЛЕ-АП" КИЇВСЬКОГО ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА (ВУЛ. І. МАЗЕПИ, 13)	05.2017 09.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1800,0		1200,0											НЕ ПОТРЕБУЄ			ПЛАНУЄТЬСЯ ОГЛОСИТИ ПРОЦЕДУРУ ЗАКУПІВЕЛЬ ЧЕРЕЗ Е-ТЕНДЕР 10.04.2017
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ (2 об'єкти)					1300,0														
	182790	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВІТРАЖНОЇ ЧАСТИНИ ФАСАДІВ КИЇВСЬКОГО ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА (ВУЛ. І. МАЗЕПИ, 13)	05.2018 09.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	300,0		300,0											НЕ ПОТРЕБУЄ			ПЕРЕРОЗПОДІЛ КОШТІВ

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2017	Запланований обсяг видатків на 2017 рік	з них:	Виконано робіт станом на 01.04.2017	Профінансовано робіт станом на 01.04.2017 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації					Стан виконання робіт	
								заборгованість за виконані роботи				всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від ____ № ____	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від ____ № ____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від ____ № ____	Проведення процедур закупівель *	Договір		
								Виконано на 01.04.2017				на проєктування від ____ № ____ , найменування організації	на будівельні роботи від ____ № ____ , найменування організації								
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	182796	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ТУРИСТСЬКО-ЕКСКУРСІЙНОЇ БАЗИ "ЮНИЙ ТУРИСТ" КОМУНАЛЬНОГО ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР ДІТЯЧО-ЮНАЦЬКОГО ТУРИЗМУ, КРАЄЗНАВСТВА ТА ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ" (ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 144)	06.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1000,0		1000,0											НЕ ПОТРЕБУЄ			ГОТУЄТЬСЯ ТЕХНІЧНІ ТА ЯКІСНІ ВИМОГИ ДО ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ТЕНДЕРНИХ ДОПОРОГІХ ЗАКУПІВЕЛЬ ЧЕРЕЗ Е-ТЕНДЕР
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФОНТАНІВ					300,0														
	182791	РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ БАСЕЙНІВ З ФОНТАНОМ ТА ДЕКОРАТИВНИМ ОЗДОБЛЕННЯМ КИЇВСЬКОГО ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА (ВУЛ. І. МАЗЕПИ, 13)	05.2017 10.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1800,0		300,0											НЕ ПОТРЕБУЄ			ПЛАНУЄТЬСЯ ОГЛОСИТИ ПРОЦЕДУРУ ЗАКУПІВЕЛЬ ЧЕРЕЗ Е-ТЕНДЕР 03.05.2017
		УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ					1251,2														
	182788	РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ БУДІВЛІ (УТЕПЛЕННЯ ФАСАДНОЇ ЧАСТИНИ) КИЇВСЬКОГО ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА (ВУЛ. І. МАЗЕПИ, 13)	04.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1251,2		1251,2											НЕ ПОТРЕБУЄ			ПЕРЕРОЗПОДІЛ КОШТІВ
70501		Професійно-технічні заклади освіти					9296,5														
		ЗАМІНА ВІКОН (16 об'єктів)					3746,0														
	182808	ЗАМІНА ВІКОН ІДАЛЬНІ У КИЇВСЬКОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ ЕНЕРГЕТИЧНОМУ ЛІЦЕІ М.КИЄВА (ВУЛ. БІЛИЦЬКА, 38-Б)	03.2017 06.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	90,0		90,0								ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 02.03.2017			НЕ ПОТРЕБУЄ			ЕЛЕКТРОННІ ТОРГИ ВІДБУЛИСЬ 17.03.2017 Р. ПЕРЕМОЖЕЦЬ ПП "НІКС-М"
	182820	ЗАМІНА ВІКОН АКТОВОЇ ЗАЛИ У КИЇВСЬКОМУ ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ УЧИЛИЩІ ШВЕЙНОГО ТА ПЕРУКАРСЬКОГО МИСТЕЦТВА (ВУЛ. ЄРЕВАНСЬКА, 12-А)	04.2017 07.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	70,0		70,0														
	182806	ЗАМІНА ВІКОН У ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ УЧИЛИЩІ № 25 (ВУЛ. СТАРОСІЛЬСЬКА, 2)	06.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	120,0		120,0								ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 14.03.2017 Р.			НЕ ПОТРЕБУЄ			ЕЛЕКТРОННІ ТОРГИ ВІДБУЛИСЬ 24.03.2017 Р. ПЕРЕМОЖЕЦЬ ТОВ "БК-КБФ"
	182802	ЗАМІНА ВІКОН У ДЕРЖАВНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ М. КИЄВА" (ПРОВ. КУРЕНІВСЬКИЙ, 4)	04.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	460,0		460,0								ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10.03.2017 № 1/17			НЕ ПОТРЕБУЄ			ЕЛЕКТРОННІ ТОРГИ ВІДБУЛИСЬ 24.03.2017 Р. ПЕРЕМОЖЕЦЬ ПП "ПРОМБУД-ПЛАЙ"
	185359	ЗАМІНА ВІКОН У КИЇВСЬКОМУ ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ ЛІЦЕІ БУДІВНИЦТВА І КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА (ВУЛ. КЛАВДІВСЬКА, 24)	07.2016 08.2016	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	300,0		300,0								ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 17.02.2017 Р.			НЕ ПОТРЕБУЄ			ЕЛЕКТРОННІ ТОРГИ ВІДБУЛИСЬ 22.03.2017 Р. ПЕРЕМОЖЕЦЬ ПП "ІНТЕГРАЛ"

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2017	Запланований обсяг видатків на 2017 рік	з них:	Виконано робіт станом на 01.04.2017	Профінансовано робіт станом на 01.04.2017 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи				всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від №	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір		
								Виконано робіт станом на 01.04.2017				Розпор. КМДА або дефектний акт від №	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №						Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	185361	ЗАМІНА ВІКОН У КИЇВСЬКОМУ ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ УЧИЛИЩІ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ (ВУЛ. КЛАВДІВСЬКА, 22)	01.2017 03.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	300,0		300,0											НЕ ПОТРЕБУЄ			ЕЛЕКТРОННІ ТОРГИ ВІДБУДУТЬСЯ 30.03.2017 Р.
	182803	ЗАМІНА ВІКОН У КИЇВСЬКОМУ ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ УЧИЛИЩІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ІМ. В.С. КУДРЯШОВА (ВУЛ. АРХІТЕКТОРА КОБЕЛЕВА, 1/5)	05.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	57,0		57,0											НЕ ПОТРЕБУЄ			РОЗПОЧНУТЬ ПРОЦЕДУРУ ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ 03.04.2017 Р.
	182804	ЗАМІНА ВІКОН У КИЇВСЬКОМУ ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ УЧИЛИЩІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ІМ. В.С. КУДРЯШОВА (ВУЛ. ПЛАТОНІВСЬКА, 18)	05.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	280,0		280,0											НЕ ПОТРЕБУЄ			РОЗПОЧНУТЬ ПРОЦЕДУРУ ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ 03.04.2017 Р.
	182811	ЗАМІНА ВІКОН У КИЇВСЬКОМУ ВИЩОМУ УЧИЛИЩІ ТЕХНОЛОГІ ТА ДИЗАЙНУ ОДЯГУ (ПРОСП. Ю. ГАГАРИНА, 22)	06.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	265,0		265,0														
	182814	ЗАМІНА ВІКОН У МАЙСТЕРНІ ДЕРЖАВНОГО ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА М. КИЄВА"(ВУЛ. СІМІ СОСНІНИХ, 13)	05.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	990,0		990,0								ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 01.03.2017 Р.			НЕ ПОТРЕБУЄ			ЕЛЕКТРОННІ ТОРГИ ВІДБУЛИСЬ 13.03.2017 Р. ПЕРЕМОЖЕЦЬ ТОВ "ПРОМБУД-МАЙСТЕР".
	182801	ЗАМІНА ВІКОН У НАВЧАЛЬНИХ МАЙСТЕРНЯХ ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ПОЛІГРАФІЇ ТА ДИЗАЙНУ М. КИЄВА" (ВУЛ. БАУМАНА, 8)	04.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	80,0		80,0											НЕ ПОТРЕБУЄ			ЕЛЕКТРОННІ ТОРГИ 16.03.2017 Р. НЕ ВІДБУЛИСЬ ЧЕРЕЗ ВІДСУТНІСТЬ ЗАЯВОК ВІД ПІДРЯДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ. 29.03.2017 Р. ЗАПОЧАТКОВАНА НОВА ПРОЦЕДУРА ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ
	182826	ЗАМІНА ВІКОН У НАВЧАЛЬНМУ КОРПУСІ, АКТОВІЙ ТА СПОРТИВНІЙ ЗАЛІ КИЇВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ ТРАНСПОРТУ (ВУЛ. МАШИНІСТІВСЬКА, 1-Б)	04.2017 10.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	360,0		360,0								ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 30.03.2017			НЕ ПОТРЕБУЄ			ЕЛЕКТРОННІ ТОРГИ ВІДБУЛИСЬ 27.03.2017 Р. ПЕРЕМОЖЕЦЬ ФОП ГОТЮР О.М.
	182812	ЗАМІНА ВІКОН У НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОМУ ЦЕНТРІ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ (ПРОВУЛОК ВІТО-ПИТОВСЬКИЙ, 98)	06.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	204,0		204,0											НЕ ПОТРЕБУЄ			ПРОЦЕДУРА ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ ЗАПОЧАТКОВАНА 21.03.2017 Р.

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2017	Запланований обсяг видатків на 2017 рік	з них:	Виконано робіт станом на 01.04.2017	Профінансовано робіт станом на 01.04.2017 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи				всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від ___ № ___	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від ___ № ___	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від ___ № ___	Проведення процедур закупівель *	Договір		
																			на проєктування від ___ № ___ , найменування організації	на будівельні роботи від ___ № ___ , найменування організації	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	182800	ЗАМІНА ВІКОН У НАВЧАЛЬНОМУ КОРПУСІ ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ПОЛІГРАФІЇ ТА ДИЗАЙНУ М. КИСВА" (ВУЛ. ПОЛКОВНИКА ШУТОВА, 13)	04.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	70,0		70,0											НЕ ПОТРЕБУЄ			ЕЛЕКТРОННІ ТОРГИ 16.03.2017 Р. НЕ ВІДБУЛИСЬ ЧЕРЕЗ ВІДСУТНІСТЬ ЗАЯВОК ВІД ПІДРЯДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ. 29.03.2017 Р. ЗАПОЧАТКОВАНА НОВА ПРОЦЕДУРА ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ
	182817	ЗАМІНА ВІКОННИХ ВІТРАЖІВ СПОРТИВНОЇ ЗАЛИ НА МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ У ДЕРЖАВНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВОЮ ТА ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ" (БУЛЬВ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, 54/1)	06.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	59,0		59,0											НЕ ПОТРЕБУЄ			ПРОЦЕДУРА ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ ВІДБУЛАСЬ 16.03.2017 Р. ТРИВАЄ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАМОВНИКА ЩОДО ПІДРЯДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ.
	182816	ЗАМІНА СКЛЯНИХ ВІТРАЖІВ НА МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ У ДЕРЖАВНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВОЮ ТА ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ" (БУЛЬВ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, 54/1)	04.2017 07.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	41,0		41,0											НЕ ПОТРЕБУЄ			ПРОЦЕДУРА ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ ВІДБУЛАСЬ 16.03.2017 Р. ТРИВАЄ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАМОВНИКА ЩОДО ПІДРЯДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ.
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) (4 об'єкти)					410,0														
	185360	ЗАМІНА ЗОВНІШНЬОЇ ТРАСИ ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ У КИЇВСЬКОМУ ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ УЧИЛИЩІ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ (ВУЛ. КЛАВДІЇВСЬКА, 22)	04.2016 05.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	30,0		30,0								ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.03.2017 №45			НЕ ПОТРЕБУЄ			ЕЛЕКТРОННІ ТОРГИ ВІДБУЛИСЬ 29.03.2017 Р. ПЕРЕМОЖЕЦЬ ТОВ "НББ-БУД".
	182798	ЗАМІНА ТРУБОПРОВІДІВ ХВП,ГВП У ДЕРЖАВНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "КИЇВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ" (ВУЛ. МАРИЧАНСЬКА, 4)	03.2017 06.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	200,0		200,0											НЕ ПОТРЕБУЄ			ПРОЦЕДУРА ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ ЗАПОЧАТКОВАНА 22.03.2017 Р. ПРОВЕДЕННЯ ТОРГІВ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ 31.03.2017 Р.
	182799	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ПОЛІГРАФІЇ ТА ДИЗАЙНУ М. КИСВА" (ВУЛ. ПОЛКОВНИКА ШУТОВА, 13)	06.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	80,0		80,0											НЕ ПОТРЕБУЄ			

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2017	Запланований обсяг видатків на 2017 рік	з них:	Виконано робіт станом на 01.04.2017	Профінансовано робіт станом на 01.04.2017 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи				всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від ____ № ____	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від ____ № ____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від ____ № ____	Проведення процедур закупівель *	Договір		
																			на проектування від ____ № ____ , найменування організації	на будівельні роботи від ____ № ____ , найменування організації	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	182825	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МЕРЕЖ ХВП, ГВП У КИЇВСЬКОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ ЛІЦЕІ ТРАНСПОРТУ (ВУЛ. МАШИНІСТІВСЬКА, 1-Б)	04.2017 10.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	100,0		100,0											НЕ ПОТРЕБУЄ			ПРОЦЕДУРА ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ ЗАПОЧАТКОВАНА 24.03.2017 Р. ПРОВЕДЕННЯ ТОРГІВ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ 06.04.2017 Р.
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ					125,0														
	185362	ЗАМІНА ЗОВНІШНЬОГО СИЛОВОГО КАБЕЛЮ У КИЇВСЬКОМУ ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ УЧИЛИЩІ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ (ВУЛ. КЛАВДІВСЬКА, 22)	03.2017 03.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	125,0		125,0											НЕ ПОТРЕБУЄ			ПРОЦЕДУРА ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ ЗАПОЧАТКОВАНА 20.03.2017 Р. ПРОВЕДЕННЯ ТОРГІВ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ 30.03.2017 Р.
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ					185,0														
	182821	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ У КИЇВСЬКОМУ ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ УЧИЛИЩІ ДЕРЕВООБРОБКИ (ВУЛ. ДЕРЕВООБРОБНА, 3)	04.2017 07.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	185,0		185,0								ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 19.08.2016			НЕ ПОТРЕБУЄ			ЕЛЕКТРОННІ ТОРГИ ВІДБУЛИСЬ 23.03.2017 Р. ПЕРЕМОЖЕЦЬ СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО "КООПЕРАТОР"
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛ (10 об'єктів)					3180,5														
	182819	ЗАМІНА З УТЕПЛЕННЯМ ДЕРЕВ'ЯНОГО ПЕРЕКРИТТЯ ГОРИЩА У ДЕРЖАВНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВОЮ ТА ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ" (БУЛЬВ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, 56)	05.2017 07.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	110,0		110,0											НЕ ПОТРЕБУЄ			ПРОЦЕДУРА ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ ЗАПОЧАТКОВАНА 24.03.2017 Р. ПРОВЕДЕННЯ ТОРГІВ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ 06.04.2017 Р.
	182822	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ МАЙСТЕРЕНЬ У КИЇВСЬКОМУ ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ УЧИЛИЩІ ДЕРЕВООБРОБКИ (ВУЛ. ДЕРЕВООБРОБКИ, 3)	05.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	110,0		110,0								ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 19.08.2016			НЕ ПОТРЕБУЄ			ЕЛЕКТРОННІ ТОРГИ ВІДБУЛИСЬ 23.03.2017 Р. ПЕРЕМОЖЕЦЬ ТОВ "ПРЕСТИЖ БК"
	182805	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ У ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ УЧИЛИЩІ №25 (ВУЛ. СТАРОСИЛЬСЬКА, 2)	05.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	175,0		175,0											НЕ ПОТРЕБУЄ			ЕЛЕКТРОННІ ТОРГИ ВІДБУЛИСЬ 23.03.2017 Р. ПЕРЕМОЖЕЦЬ ТОВ "ПРЕСТИЖ БК"

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2017	Запланований обсяг видатків на 2017 рік	з них:	Виконано робіт станом на 01.04.2017	Профінансовано робіт станом на 01.04.2017 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи				всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від ____ № ____	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від ____ № ____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від ____ № ____	Проведення процедур закупівель *	Договір		
													на проектування від ____ № ____ , найменування організації						на будівельні роботи від ____ № ____ , найменування організації		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	182813	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТРІЛЕЦЬКОГО ТИРУ У НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОМУ ЦЕНТРІ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ (ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, 78)	04.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	50,0		50,0											НЕ ПОТРЕБУЄ			21.03.2017 Р. ОГОЛОШЕНА ПРОЦЕДУРА ДОПОРОГІХ ЗАКУПІВЕЛЬ ЧЕРЕЗ Е-ТЕНДЕР
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНИХ ЗАЛІВ ТА ДОПОМІЖНИХ ПРИМІЩЕНЬ (2 об'єкти)					1600,0														
	182810	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНОЇ ЗАЛИ У ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ УЧИЛИЩІ №33 (ВУЛ. ДОРОГА КИЛЬЦЕВА, 4-А)	06.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	400,0		400,0											НЕ ПОТРЕБУЄ			ПРОЦЕДУРА ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ ЗАПОЧАТКОВ АНА 29.03.2017 Р. ПРОВЕДЕННЯ ТОРГІВ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ 04.04.2017 Р.
	182827	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНОЇ ЗАЛИ У ДЕРЖАВНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ" (ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКА, 24)	04.2017 07.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1200,0		1200,0											НЕ ПОТРЕБУЄ			ПРОЦЕДУРА ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ БУДЕ ЗАПОЧАТКОВ АНА 03.04.2017 Р.
70602		Вищі заклади освіти III та IV рівні акредитації					16592,1														
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІДАЛЕНЬ (2 об'єкти)					2800,0														
	182833	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІДАЛЬНІ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА (БУЛЬВ. І. ШАМО, 18/2)	04.2017 11.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2000,0		2000,0														
	182830	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІДАЛЬНІ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКО (ПРОСП. Ю. ГАГАРИНА, 16)	04.2017 11.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	800,0		800,0											НЕ ПОТРЕБУЄ			
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ					10000,0														
	182829	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОКРЕМО СТОЯЧОЇ БУДІВЛІ НАВЧАЛЬНОГО КОРПУСУ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА (ПРОСП. Ю. ГАГАРИНА, 16)	04.2017 11.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	10000,0		10000,0														
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ (2 об'єкти)					1200,0														
	182832	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДВАЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ НАВЧАЛЬНОГО КОРПУСУ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА (БУЛЬВ. І. ШАМО, 18/2)	04.2017 11.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	600,0		600,0											НЕ ПОТРЕБУЄ			
	182831	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ АДМІНІСТРАТИВНОГО КОРПУСУ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА (ВУЛ. БУЛЬВАРНО-КУДРЯВСЬКА, 18/2)	04.2017 11.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	600,0		600,0											НЕ ПОТРЕБУЄ			

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2017	Запланований обсяг видатків на 2017 рік	з них:	Виконано робіт станом на 01.04.2017	Профінансовано робіт станом на 01.04.2017 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації					Стан виконання робіт	
								заборгованість за виконані роботи				всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від ____ № ____	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від ____ № ____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від ____ № ____	Проведення процедур закупівель *	Договір		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ					2592,1														
185363		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКУ У КИЇВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА (ПРОСПЕКТ Ю.ГАГАРИНА, 16)	04.2017 11.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2592,1		2592,1											ОГОЛОШЕНО ВІДКРИТИ ТОРГИ №UA-2017-03-23-002211-ВВІД 23.03.2017			ОГОЛОШЕНО ВІДКРИТИ ТОРГИ
70806		Інші заклади освіти					4100,0														
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ)					400,0														
183373		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ САНТЕХНІЧНИХ МЕРЕЖ ККПНЗ "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ БУДИНОК УЧИТЕЛЯ" (ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 57)	03.2017 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	400,0		400,0											НЕ ПОТРЕБУЄ			
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ					2000,0														
185364		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ У КИЇВСЬКОМУ МІСЬКОМУ БУДИНКУ УЧИТЕЛЯ (ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 57)	06.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2000,0		2000,0														
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ					1700,0														
183372		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ККПНЗ "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ БУДИНОК УЧИТЕЛЯ" (ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 57)	03.2017 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1700,0		1700,0														
		КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"					65201,8		384,4	641,5		384,4	384,4	257,1							
70000		Освіта					23835,6		384,4	641,5		384,4	384,4	257,1							
70807		Інші освітні програми					23835,6		384,4	641,5		384,4	384,4	257,1							
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНИХ ЗАЛІВ ТА ДОПОМІЖНИХ ПРИМІЩЕНЬ (37 об'єктів)					23835,6		384,4	641,5		384,4	384,4	257,1							
188693		ЗНЗ №286, ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 6-А	10.2016 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1659,8	1409,8	250,0											НЕ ПОТРЕБУЄ			
188694		СШ №255, ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 26-В	10.2016 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1022,7	952,7	70,0										ВІД 28.07.2016 №0722-4298-16/УЕБ	НЕ ПОТРЕБУЄ		ВІД 01.08.2016 №122, ТОВ "КАСКАД СД"	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ
188695		СШ №113, ВУЛ. ВАКУЛЕНЧУКА, 50-А	12.2016 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1025,6	945,6	80,0										ВІД 15.08.2016 Р №28-0399-16	НЕ ПОТРЕБУЄ		ВІД 01.08.2016 №124, ТОВ "КАСКАД СД"	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ
188696		ЗНЗ №292, ВУЛ. КОСТЯНТИНА ДАНЬКЕВИЧА, 5	11.2016 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1473,4	784,9	688,5										ВІД 05.10.2016 Р. №1217-4298-16/УЕБ	НЕ ПОТРЕБУЄ		ВІД 18.08.2016 №133, ТОВ "ЕНЕРГОСЕРВІС"	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ
188697		ЗНЗ №263, ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА САБУРОВА, 19-Б	09.2016 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1612,3	1362,3	250,0		2,1	2,1		2,1	2,1				ВІД 24.03.2017, №28-0063-17	НЕ ПОТРЕБУЄ			
188698		СШ №148, ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 37	09.2016 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1991,3	1491,3	500,0											НЕ ПОТРЕБУЄ			
188699		ЗНЗ №146, ПРОСП. МИРУ, 11	11.2016 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1497,9	745,1	752,8										ВІД 28.08.2016, №28-0390/3-16			ВІД 27.07.2016 №105, ТОВ "ДІАР"	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2017	Запланований обсяг видатків на 2017 рік	з них:	Виконано робіт станом на 01.04.2017	Профінансовано робіт станом на 01.04.2017 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації					Стан виконання робіт	
								заборгованість за виконані роботи				всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від №	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір		
													на проектування від №						на будівельні роботи від №		найменування організації
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	188700	ЗНЗ №4, ВУЛ. СУЛЕЙМАНА СТАЛЬСЬКОГО, 26-А	11.2016 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1565,7	1265,7	300,0														
	188701	ЗНЗ №168, ВУЛ. ОЗЕРНА, 2	11.2016 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2021,1	1421,1	600,0														
	188702	ЗНЗ №63, ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА, 10-А	11.2016 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1490,1	1329,0	161,1		34,8	34,8		34,8	34,8				ВІД 21.07.16 №28-0351-16			ВІД 21.07.2016 №91, ТОВ "ЕТАЛОН"	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ
	188703	СШ №3, ПРОСП. ПРАВДИ, 84	11.2016 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1497,6	1380,6	117,0		116,0	116,0		116,0	116,0				ВІД 21.07.16 №28-0350-16			ВІД 21.07.2016 №92, ТОВ "ЕТАЛОН"	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ
	188704	ГІМНАЗІЯ №34 "ЛИБІДЬ", ВУЛ. МЕЖОВА, 22	10.2016 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1403,9	1151,4	252,5														
	188705	ЗНЗ №10, ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 37	09.2016 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	648,8	627,8	21,0														
	188706	СШ №185, ВУЛ. СЕРПОВА, 20/6	09.2016 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1477,1	955,1	522,0										ВІД 28.07.2016 №28-0385-16			ВІД 27.07.2016 №115, ТОВ "ЕТАЛОН"	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ
	188707	ЗНЗ №206, ПРОСП. ЛЕСЯ КУРБАСА, 9-А	10.2016 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1561,2	1341,2	220,0		155,4	157,6		155,4	155,4	2,2			ВІД 02.08.2016 №28-0397/3-16			ВІД 01.08.2016 №127, ТОВ "БУДСПЕЦ СЕРВІС"	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ
	188708	СШ №203, ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 17	10.2016 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1593,0	1493,0	100,0		2,1	2,1		2,1	2,1				ВІД 24.03.2017, №28-0062-17				
	188709	ЗНЗ №230, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, 35-Б	09.2016 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1329,5	1109,5	220,0		74,0	74,0		74,0	74,0				ВІД 02.08.2016 №28-0397/5-16			ВІД 01.08.2016 №129, ТОВ "БУДСПЕЦ СЕРВІС"	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ
	188710	ЗНЗ №46, ВУЛ. МИКОЛИ ВАСИЛЕНКА, 10	10.2016 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1232,3	1032,3	200,0										ВІД 21.07.16 №28-0358-16			ВІД 21.07.2016 №93, ТОВ "БК "АЛЬТАІР"	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ
	188711	ГІМНАЗІЯ №178, ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, 22	10.2016 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	663,0	643,0	20,0										ВІД 21.07.16 №28-0359-16			ВІД 21.07.2016 №94, ТОВ "БК "АЛЬТАІР"	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ
	188712	ЗНЗ №174, ВУЛ. ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ,43	10.2016 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1056,3	856,3	200,0										ВІД 28.07.2016 №28-0382-16			ВІД 27.07.2016 №117, ТОВ "БК "АЛЬТАІР"	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ
	188713	ЗНЗ №121, ВУЛ. КАМЕНЯРІВ, 32	10.2016 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1021,4	836,5	184,9										ВІД 28.07.2016 №28-0381-16			ВІД 27.07.2016 №118, ТОВ "БК "АЛЬТАІР"	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ
	188714	ЗНЗ №229, ВУЛ. ВИБОРЗЬКА, 57	11.2016 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1497,3	1128,4	368,9										ВІД 21.07.16 №28-0360-16			ВІД 21.07.2016 №95, ТОВ "БК "АЛЬТАІР"	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ
	188715	СШ №139, ПРОВ. ТАТАРСЬКИЙ, 1	11.2016 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1340,3	517,7	822,6										ВІД 25.10.2016 №1424-4298-16/УЕБ			ВІД 27.07.2016 №119, ТОВ "ЕНЕРГОСЕРВІС"	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ
	188716	СШ №302, ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 8-А	12.2016 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2466,1	175,9	2290,2														
	188717	ЗНЗ №62, ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 17-В	12.2016 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2064,2	505,8	1558,4			137,1					137,1		ВІД 01.09.2016 №00-1251-16/КД			ВІД 08.11.2016 №343, ТОВ "КАСКАД-СД"	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ
	188718	ЗНЗ №111, ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 7-Б	12.2016 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2352,4	674,1	1678,3										ВІД 01.09.2016 №00-1252-16/КД			ВІД 08.11.2016 №344, ТОВ "КАСКАД-СД"	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2017	Запланований обсяг видатків на 2017 рік	з них:	Виконано робіт станом на 01.04.2017	Профінансовано робіт станом на 01.04.2017 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації					Стан виконання робіт	
								заборгованість за виконані роботи				всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від ____ № ____	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від ____ № ____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від ____ № ____	Проведення процедур закупівель *	Договір		
																			на проектування від ____ № ____ , найменування організації		на будівельні роботи від ____ № ____ , найменування організації
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	188719	ЗНЗ №160, ВУЛ. РОСІЙСЬКА, 45	12.2016 12.2017	Б1 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2195,7	882,4	1313,3			117,8				117,8			Від 02.09.2016 №00-1253-16/КД			Від 08.11.2016 №345, ТОВ "КАСКАД-СД"	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ
	188720	ЗНЗ №320, ВУЛ. БУДИЩАНСЬКА, 8	12.2016 12.2017	Б1 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1856,1	455,7	1400,4										Від 15.08.16 №28-0408/4-16			Від 17.10.2016 №301, ТОВ "АФІНАЦЕНТР"	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ
	188721	ЗНЗ №212, ВУЛ. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, 18/2	12.2016 12.2017	Б1 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1814,5	560,6	1253,9										Від 15.08.2016 №28-0408/5-16			Від 11.10.2016 №299, ТОВ "БУД ІНТЕРНШНЛ"	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ
	188722	СШ №65, ВУЛ. ЧЕЛЯБІНСЬКА, 5	12.2016 12.2017	Б1 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2064,2	621,2	1443,0										Від 15.08.2016 №28-0408/1-16			Від 02.11.2016 №308, ТОВ "РЕМОНТНА КОМПАНІЯ "ІЗОЛ"	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ
	188723	ГІМНАЗІЯ №136, ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 29/3	12.2016 12.2017	Б1 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1497,8	1252,2	245,6														
	188724	ЗНЗ №224, ВУЛ. МИКОЛИ КИБАЛЬЧИЧА, 5	12.2016 12.2017	Б1 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2069,6	622,0	1447,6										Від 28.08.2016 № 28-0429-16			Від 11.10.2016 №300, ТОВ "ЕНЕРГОСЕРВІС"	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ
	188725	ЗНЗ №242, ПРОСП. ПРАВДИ, 64-Г	12.2016 12.2017	Б1 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1453,5	902,8	550,7										Від 12.09.2016 Р №28-0449-16			Від 06.09.2016 Р №280 ТОВ "БК"АТЛАНТ-ПЛЮС"	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ
	188726	ЗНЗ №271, ВУЛ. МОСТИЦЬКА, 16	12.2016 12.2017	Б1 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1499,3	711,0	788,3										Від 12.09.2016 Р №28-0449-16			Від 09.09.2016 Р №281 ТОВ "БК"АТЛАНТ-ПЛЮС"	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ
	188727	ЗНЗ №279, ВУЛ. СЕРГІЯ КОЛОСА, 60 (МІКРОРАЙОН ЖУЛЯНИ)	12.2016 12.2017	Б1 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1115,3	403,1	712,2										Від 28.09.2016 Р. № 00-1344-16/КД			Від 01.09.2016 Р №204 ТОВ "КІВСЬКЕ ЕНЕРГО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ"	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ
	188728	ЗНЗ №161, ВУЛ. АКАДЕМІКА КАБЛУКОВА, 14	12.2016 12.2017	Б1 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2107,0	772,4	1334,6										Від 25.08.2016 Р. № 28-0427-16			Від 07.10.2016 Р №298 ТОВ "НВК СТРОИ"	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ
	188729	СШ №7, ПРОВ. ПЛАТОНІВСЬКИЙ, 3	12.2016 12.2017	Б1 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1310,9	393,1	917,8										Від 28.09.2016 Р. № 00-1344-16/КД			Від 01.09.2016 №205, ТОВ "БК "АЛЬТАІР"	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ

Примітка. Графа 17. Якщо закупівля робіт з капітального ремонту не потребує проведення відповідної процедури закупівлі (далі - тендер), згідно Закону України "Про здійснення державних закупівель", в графі 4 зазначити "Не потребує".

Якщо тендер:

1) проведено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про результати. Наприклад: Огол. про резул. №25/7 від 20.02.2015, огол. 15023

2) оголошено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про заплановану закупівлю і дату відкриття пропозицій. Наприклад: Огол. про закуп. №106 від 15.03.2015, огол. 11925. Відкр. 15.04.2015

3) не оголошено - вказати дату, коли планується оголосити. Наприклад: Буде оголош. 01.04.2015