

Додаток 9
до Порядку формування та виконання
Програми економічного і соціального розвитку м. Києва
в частині капітальних вкладень та капітального ремонту
Форма № 07-КР-звіт

ІНФОРМАЦІЯ
щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва в частині капітального ремонту
за січень - грудень 2018 року

ОСВІТА
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

тис.грн

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Запланований обсяг видатків на 2018 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.01.2019	Профінансовано робіт станом на 01.01.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		записок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації					Стан виконання робіт	
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від №		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір			
																			на проєктування від № , найменування організації	на будівельні роботи від № , найменування організації		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		ВСЬОГО					93776.2		61880.5	61880.5			61880.5	28233.7								
		ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ					93776.2		61880.5	61880.5			61880.5	28233.7								
1000		Освіта					33245.1		32455.7	32455.7			32455.7	8321.9								
		<i>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами</i>					275.0		275.0	275.0			275.0	18.7								
		БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ					65.0		65.0	65.0			65.0									
	207445	ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ШКОЛА ЕКСТЕРНІВ", ПР-Т. ГОЛОСІВСЬКИЙ. 106/4	07.2018 12.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	65,0		65,0		65,0	65,0			65,0		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 31.07.2018 Б/Н			НЕ ПОТРЕБУЄ		ДОГОВІР МКП "КОНТУР" ВІД 21.05.2018 №1625/18	РОБОТИ ВИКОНАНО НА 100,0%	
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ					89,3		89,3	89,3			89,3									
	207443	ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ШКОЛА ЕКСТЕРНІВ", ПР-Т. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 106/4	07.2018 12.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	89,3		89,3		89,3	89,3			89,3		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 31.07.2017 Б/Н			НЕ ПОТРЕБУЄ		ДОГОВІР ВІД 07.06.2018 №3132/3/Б ТОВ "АВРОРА ТЕРМ"	РОБОТИ ВИКОНАНО НА 100,0%	
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ					102,0		102,0	102,0			102,0									
	207444	ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ШКОЛА ЕКСТЕРНІВ", ПР-Т. ГОЛОСІВСЬКИЙ. 106/4	07.2018 12.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	102,0		102,0		102,0	102,0			102,0		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 31.07.2017			НЕ ПОТРЕБУЄ		ДОГОВІР ВІД 25.05.2018 №2505/18 МКП "КОНТУР"	РОБОТИ ВИКОНАНО НА 100,0%	
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ					18,7		18,7	18,7			18,7	18,7								
	218646	ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ШКОЛА ЕКСТЕРНІВ" ПР-Т ГОЛОСІВСЬКИЙ. 106/4	11.2018 12.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	18,7		18,7		18,7	18,7			18,7	18,7	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 26.12.2018 Б/Н			НЕ ПОТРЕБУЄ		ДОГОВІР ВІД 26.12.2018 №2012/18 МКП "КОНТУР"	РОБОТИ ВИКОНАНО НА 100,0%	

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Запланований обсяг видатків на 2018 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.01.2019	Профінансовано робіт станом на 01.01.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від №		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір			
																			на проектування від №, найменування організації	на будівельні роботи від №, найменування організації		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1080		Надання загальноосвітньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою					2899,0		2898,5	2898,5			2898,5	503,7								
		БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ (2 об'єкти)					141,6		141,4	141,4			141,4									
	207450	ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КИЇВСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ ЛІЦЕЙ ІНТЕРНАТ", БУЛЬВ. ГАВЕЛА ВАЦЛАВА. 46	07.2018 12.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	122,6		122,6		122,5	122,5			122,5									
	207448	ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КИЇВСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ", ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ. 37	07.2018 12.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	19,0		19,0		18,9	18,9			18,9		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 23.06.2017 Б/Н	КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ВІД 23.06.2018 Б/Н		НЕ ПОТРЕБУЄ		ДОГОВІР ВІД 23.06.2018 №130 ТОВ "РЕМКОНТ"	РОБОТИ ВИКОНАНО НА 100,0%	
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП (2 об'єкти)					275,7		275,6	275,6			275,6	28,7								
	207451	ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КИЇВСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ ЛІЦЕЙ ІНТЕРНАТ", БУЛЬВ. ГАВЕЛА ВАЦЛАВА, 46	07.2018 12.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	237,8		237,8		237,7	237,7			237,7	28,7	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 14.06.2017 Б/Н, ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 23.06.2017 Б/Н	КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ВІД 14.06.2018 Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 12.06.2018 №14076	НЕ ПОТРЕБУЄ		ДОГОВІР ВІД 14.06.2018 №124 ТОВ "РЕМ-КОМФОРТ", ДОГОВІР ВІД 23.06.2018 №130 ТОВ "РЕМКОНТ"	РОБОТИ ВИКОНАНО НА 100,0%	
	207447	ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КИЇВСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ", ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ. 37	07.2018 12.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	37,9		37,9		37,9	37,9			37,9		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 23.06.2018 Б/Н	КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ВІД 23.06.2018 Б/Н		НЕ ПОТРЕБУЄ		ДОГОВІР ВІД 23.06.2018 №130 ТОВ "РЕМКОНТ"	РОБОТИ ВИКОНАНО НА 100,0%	
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ					413,6		413,5	413,5			413,5									
	210214	ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КИЇВСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ", ВУЛ. ГАВЕЛА ВАЦЛАВА. 46	07.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	413,6		413,6		413,5	413,5			413,5		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 07.06.2018 Б/Н	КОШТОРИС ВІД 07.06.2018 Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 27.06.2018 №00-0760-18/ЕО/КД	НЕ ПОТРЕБУЄ		ДОГОВІР ВІД 07.06.2018 №119 ТОВ "ДІАР"	РОБОТИ ВИКОНАНО НА 100,0%	
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ					597,7		597,6	597,6			597,6									
	207449	ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КИЇВСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ ЛІЦЕЙ ІНТЕРНАТ", БУЛЬВ. ГАВЕЛА ВАЦЛАВА. 46	05.2018 12.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	597,7		597,7		597,6	597,6			597,6		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 16.05.2018 Б/Н	КОШТОРИС ВІД 16.05.2018	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 29.05.2018 №00-0607-18/КД	НЕ ПОТРЕБУЄ		ДОГОВІР ВІД 07.06.2018 №108 ТОВ "ДІАР"	РОБОТИ ВИКОНАНО НА 100,0%	

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Заплановані обсяги видатків на 2018 рік	з них:	Виконано робіт станом на 01.01.2019	Профінансовано робіт станом на 01.01.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи				всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від №	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір		
																			на проектування від №	на будівельні роботи від №	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНИХ ЗАЛІВ ТА ДОПОМІЖНИХ ПРИМІЩЕНЬ					1470,4		1470,4	1470,4		1470,4	475,0								
207446		ЗАГАЛЬНООСВІТНІ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КИЇВСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ", ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 37	05.2018 12.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1470,4		1470,4		1470,4	1470,4		1470,4	475,0		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 11.05.2018 Б/Н	КОШТОРИС ВІД 11.05.2018	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 15.05.2018 №13340	НЕ ПОТРЕБУЄ		ДОГОВІР ВІД 11.05.2018 №106 ТОВ "РЕМ-КОМФОРТ"	РОБОТИ ВИКОНАНО НА 100,0%
1090		Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ					18451,5		17680,3	17680,3		17680,3	2381,0								
							100,0		98,1	98,1		98,1	98,1								
207466		КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОГО ТУРИЗМУ, КРАЄЗНАВСТВА ТА ВІЙСЬКОВО-ПАТРИОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ", ТУРИСТСЬКО-ЕКСПУРСІЙНОЇ БАЗИ "ЮНИЙ ТУРИСТ", ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 144	06.2018 12.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	100,0		100,0		98,1	98,1		98,1	98,1		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09.10.2017 Б/Н			НЕ ПОТРЕБУЄ		ДОГОВІР ВІД 12.12.2018 №27/12 ТОВ "А.С.Т."	РОБОТИ ВИКОНАНО НА 100,0%
		БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ					29,7		29,3	29,3		29,3	29,3								
218649		КИЇВСЬКИЙ ПАЛАЦ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА, СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ - "ВОДНА СТАНЦІЯ", ВУЛ. ПАРКОВА, ТРУХАНІВ ОСТРІВ	11.2018 12.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	29,7		29,7		29,3	29,3		29,3	29,3		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12.12.2018 Б/Н			НЕ ПОТРЕБУЄ		ДОГОВІР ВІД 14.12.2018 №12/12 ТОВ "ТЕХНОБУД СЕРВІС"	РОБОТИ ВИКОНАНО НА 100,0%
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ)					98,7		98,7	98,7		98,7									
207465		КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОГО ТУРИЗМУ, КРАЄЗНАВСТВА ТА ВІЙСЬКОВО-ПАТРИОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ", ТУРИСТСЬКО-ЕКСПУРСІЙНОЇ БАЗИ "ЮНИЙ ТУРИСТ", ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 144	06.2018 12.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	98,7		98,7		98,7	98,7		98,7			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09.10.2017 Б/Н			НЕ ПОТРЕБУЄ		ДОГОВІР ВІД 24.05.2018 №21/05 ТОВ "БК МОСБУД"	РОБОТИ ВИКОНАНО НА 100,0%
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ					600,0		599,7	599,7		599,7	119,8								
207454		СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ КИЇВСЬКОГО ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА - "АВТОМОТОСЕКТОР", ВУЛ. ТВЕРСЬКИЙ ТУПИК, 7-А	03.2018 12.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	600,0		600,0		599,7	599,7		599,7	119,8		РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА № 452 ВІД 21.03.2018	КОШТОРИС № 126 ВІД 19.02.2018		НЕ ПОТРЕБУЄ		ТОВ "ДАН ПРОЕКТ" ВІД 19.02.2018 №1902	РОБОТИ ВИКОНАНО НА 100,0%
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ					150,2		150,0	150,0		150,0	10,4								
207453		КИЇВСЬКИЙ ПАЛАЦ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА, СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ - "ВОДНА СТАНЦІЯ", ВУЛ. ПАРКОВА, ТРУХАНІВ ОСТРІВ	04.2018 12.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	150,2		150,2		150,0	150,0		150,0	10,4		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 14.09.2017		ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 17.07.2018. №00-0437-18/ЕО/КД	НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПОТРЕБУЄ	ДОГОВІР № 27/ ВІД 27.4.2018 ТОВ "ТЕХНОБУДСЕРВІС 2006"	РОБОТИ ВИКОНАНО НА 100%

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Заплановані обсяги видатків на 2018 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.01.2019	Профінансовано робіт станом на 01.01.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від №		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір			
																			на проектування від №	на будівельні роботи від №	найменування організації	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ (2 об'єкти)					1430,9		1424,4	1424,4			1424,4	426,9								
207452		КИЇВСЬКИЙ ПАЛАЦ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА, СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ВОДНА СТАНЦІЯ", ВУЛ. ПАРКОВА, ТРУХАНІВ ОСТРІВ	04.2018 12.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	220,5		220,5		220,1	220,1			220,1	22,1	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 14.09.2017		ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №00-0436-15/Ф/О/КП ВІД 17.07.2018	НЕ ПОТРЕБУЄ	НЕ ПГОТРЕБУЄ	ДОГОВІР №27 ВІД 27.04.2018 ТОВ "ТЕХНОБУДСЕРВІС 2006"	РОБОТИ ВИКОНАНО НА 100%	
207464		КОМУНАЛЬНИЙ ПРОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОГО ТУРИЗМУ, КРАЄЗНАВСТВА ТА ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ", ТУРИСТСЬКО-ЕКСКУРСІЙНОЇ БАЗИ "ЮНИЙ ТУРИСТ", ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО 144	06.2018 12.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1210,4		1210,4		1204,3	1204,3			1204,3	404,8	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09.10.2017 Б/Н			НЕ ПОТРЕБУЄ		ДОГОВІР ВІД 31.05.218 ТОВ "БК МОСБУД"	РОБОТИ ВИКОНАНО НА 100,0%	
		ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ					993,9		993,9	993,9			993,9	20,3								
207463		КОМУНАЛЬНИЙ ПРОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОГО ТУРИЗМУ, КРАЄЗНАВСТВА ТА ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ", ТУРИСТСЬКО-ЕКСКУРСІЙНОЇ БАЗИ "ЮНИЙ ТУРИСТ", ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО 144	06.2018 12.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	993,9		993,9		993,9	993,9			993,9	20,3	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09.10.2017 Б/Н	ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ АВ 3654 2007 06ПС		НЕ ПОРТЕБУЄ		ДОГОВІР ВІД 22.06.2018 №22/06 ТОВ "ВИМПЕЛ-45"	РОБОТИ ВИКОНАНО НА 100,0%	
		РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ (9 об'єкти)					15048,1		14286,2	14286,2			14286,2	1676,2								
207461		ВЛАШТУВАННЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИКИ МІТП КИЇВСЬКОГО ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА (ВУЛ. І. МАЗЕПИ, 13)	04.2018 12.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	611,0		611,0		601,7	601,7			601,7		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 13.11.2017 Б/Н		ВІД 22.12.2017 № 00-2102-17/КД	UA-2017-11-13-000368-С ВІД 14.12.2017	ДОГОВІР ВІД 12.09.2017 № 12-09 ТОВ "НТБ КИЇВ"	ДОГОВІР ВІД 12.12.2017 № 1212 ТОВ "НАІ УКРАЇНА"	РОБОТИ ВИКОНАНО НА 100,0%	
207456		РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ БАСЕЙНУ "ЗОРІ СУЗІР'Я" З ФОНТАНАМИ ТА ДЕКОРАТИВНИМ ОЗДОБЛЕННЯМ КИЇВСЬКОГО ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА (ВУЛ. І. МАЗЕПИ, 13)	04.2018 12.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	12819,9		12819,9		12133,0	12133,0			12133,0	1432,7	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 14.04.2017 Б/Н		ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 20.12.2017 № 00-2180-17/ЦБ	UA-2017-10-11-001196-А ВІД 15.11.2017	ДОГОВІР №220317 ВІД 22.03.2017, КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ	ДОГОВІР ВІД 15.11.2017 № 1511, ТОВ ПРОМИСЛОВА АСОЦІАЦІЯ "АЛЬФА"	РОБОТИ ВИКОНАНО НА 100,0%	
207462		РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ БУДІВЛІ КИЇВСЬКОГО ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА (ВУЛ. І. МАЗЕПИ, 13)	04.2018 12.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	250,2		250,2		250,2	250,2			250,2		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.10.2016 Б/Н		ВІД 17.7.2016 №00-0541-16/ЦБ	UA-2018-02-26-000556-В ВІД 03.04.2018	НЕ ПОТРЕБУЄ	ДОГОВІР ВІД 03.04.2018 № 0304 ТОВ "ТЕХНОБУДСЕРВІС 2006"	РОБОТИ ВИКОНАНО НА 100,0%	
207458		РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ КІНО-ЛЕКЦІЙНОЇ ЗАЛИ КИЇВСЬКОГО ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА (ВУЛ. І. МАЗЕПИ, 13)	03.2018 12.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	288,0		288,0		288,0	288,0			288,0		РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА №1452 ВІД 21.03.2018	КОШТОРИС № 1.2 ВІД 14.02.2018	КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ	НЕ ПОТРЕБУЄ	ДОГОВІР ВІД 14.02.2018 №14/12 ТОВ "НВП "МЕПАЛ-ПРОЕКТ"	РОБОТИ ВИКОНАНО НА 100,0%		

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Заплановані видатки на 2018 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.01.2019	Профінансовано робіт станом на 01.01.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від №		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір			
																			на проектування від №	на будівельні роботи від №		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	207479	КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРИНЧЕНКА, ПРОСПЕКТ Ю.ГАГАРИНА, 16	05.2018 12.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	373,0		373,0		373,0	373,0			373,0		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 31.07.2017 Б/Н			UA-2018-05-03-000286-B ВІД 03.05.2018	ДОГОВІР ВІД 07.06.2018 №175 ФОП ЛОЗКО І. В.	ДОГОВІР ВІД 07.06.2018 №176 ФОП ЛОЗКО І. В.	РОБОТИ ВИКОНАНО НА 100,0%	
	210212	КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРИНЧЕНКА, ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 13-Б	04.2018 12.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1270,7		1270,7		1270,7	1270,7			1270,7			КОШТОРИС ВІД 08.06.2018 Б/Н		UA-2018-05-02-000721-B ВІД 08.06.2018	ДОГОВІР ВІД 08.06.2018 №176 ТОВ "САНТЕХКОМПЛЕКС"	ДОГОВІР ВІД 08.06.2018 №176 ТОВ "САНТЕХКОМПЛЕКС"	РОБОТИ ВИКОНАНО НА 100,0%	
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ					204,8		204,7	204,7			204,7									
	207478	КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРИНЧЕНКА, ПРОСПЕКТ Ю.ГАГАРИНА, 16	05.2018 12.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	204,8		204,8		204,7	204,7			204,7		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 31.07.2017 Б/Н				НЕ ПОТРЕБУЄ	ДОГОВІР ВІД 06.06.2018 №172 ФОП БУДАНОВ О. І.	РОБОТИ ВИКОНАНО НА 100,0%	
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ					5149,2		5149,2	5149,2			5149,2	3197,3								
	207483	КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРИНЧЕНКА, ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 13-Б	04.2018 12.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5149,2		5149,2		5149,2	5149,2			5149,2	3197,3	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 31.07.2017 Б/Н	КОШТОРИС ВІД 26.04.2018 Б/Н			ПОТРЕБУЄ	ДОГОВІР ВІД 06.03.2018 № 66 ФОП ДЖУЛАЙ О.М.	РОБОТИ ВИКОНАНО НА 100,0%	
		ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ (з об'єкти)					2281,7		2272,6	2272,6			2272,6	367,0								
	207480	КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРИНЧЕНКА, БУЛЬВА І. ШАМО, 18/2	06.2018 12.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	986,1		617,0		616,9	616,9			616,9		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 31.07.2018 Б/Н	ПКД ВІД 16.05.2018 №00-0545-18/13	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 20.06.2018 №00-0545-18/13	ПОТРЕБУЄ	ДОГОВІР ВІД 05.04.2018 № ВГ-03/04/18-П ТОВ "ВІС ГРАНДС"	ДОГОВІР ВІД 24.07.2018 №216 ТОВ "ЕНЕРГОСЕРВІС"	РОБОТИ ВИКОНАНО НА 100,0%	
	207482	КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРИНЧЕНКА, ВУЛ. СТАРОСІЛЬСЬКА, 2	06.2018 12.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	943,0		943,0		937,1	937,1			937,1	179,1	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 31.07.2018	ПКД ВІД 16.5.2018 №00-0544-18/13	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 20.06.2018 №00-0544-18/13	ПОТРЕБУЄ	ДОГОВІР ВІД 05.04.2018 № ВГ-03/04/18-П ТОВ "ВІС ГРАНДС"	ДОГОВІР ВІД 24.07.2018 № 216 ТОВ "ЕНЕРГОСЕРВІС"	РОБОТИ ВИКОНАНО НА 100,0%	
	207477	КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРИНЧЕНКА, ПРОСПЕКТ Ю.ГАГАРИНА, 16	06.2018 12.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	721,7		721,7		718,6	718,6			718,6	187,9	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 31.07.2017 Б/Н	ПКД ВІД 16.05.2018 №00-0543-18/13	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 20.06.2018 №00-0543-18/13	ПОТРЕБУЄ	ДОГОВІР ВІД 05.04.2018 № ВГ-03/04/18-П ТОВ "ВІС ГРАНДС"	ДОГОВІР ВІД 24.07.2018 № 216 ТОВ "ЕНЕРГОСЕРВІС"	РОБОТИ ВИКОНАНО НА 100,0%	
	1160	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти					398,8		398,8	398,8			398,8	398,8								
	1161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти					398,8		398,8	398,8			398,8	398,8								
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ					398,8		398,8	398,8			398,8	398,8								
	218645	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НЕЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ, ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 38 ЛІТ. А	12.2018 12.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	398,8		398,8		398,8	398,8			398,8	398,8	ДЕФЕКТНИЙ АКТ №1 ВІД 20.12.2018				НЕ ПОТРЕБУЄ	ДОГОВІР ТОВ "СКРА-К" №14-12-18 ВІД 14.12.2018	РОБОТИ ВИКОНАНО НА 100,0%	
		КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЛЯХ М.КИЄВА"					93776,2		61880,5	61880,5			61880,5	28233,7								

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Заплановані видатки на 2018 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.01.2019	Профінансовано робіт станом на 01.01.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від №		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір			
																			на проектування від №	на будівельні роботи від №		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	207486	ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 296, ПРОСПЕКТ МИРУ, 5	03.2018 12.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	350,0		350,0		324,3	324,3			324,3	60,5	РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 21.03.2018 №452		№0009-18 ВІД 05.11.2018	НЕ ПОТРЕБУЄ		ДОГОВІР ВІД 13.08.2018 №714-18 ТОВ "АЛЬПРОМ"	РОБОТИ ВИКОНАНО НА 100,0%	
	207487	ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 297, ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 2-А	03.2017 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	350,0		350,0		169,3	169,3			169,3	66,7	РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 02.03.2018 №452		№0010-18 ВІД 05.11.2018	НЕ ПОТРЕБУЄ		ДОГОВІР ВІД 13.08.2018 №713-18 ТОВ "АЛЬПРОМ"	РОБОТИ ВИКОНАНО НА 100,0%	
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ					1000,0		955,0	955,0			955,0	176,5								
	207489	СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 66, ВУЛ. КАУНАСЬКА, 2	03.2018 12.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1000,0		1000,0		955,0	955,0			955,0	176,5	РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 02.03.2018 №452		№16544 ВІД 21.09.2018	НЕ ПОТРЕБУЄ	ДОГОВІР ВІД 30.08.2018 №778-18 ТОВ "ВІКІНГ СТРОЙ"	ДОГОВІР ВІД 13.08.2018 №718-18 ТОВ "АЛЬПРОМ"	РОБОТИ ВИКОНАНО НА 100,0%	
		КП "КІЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ" Освіта					93776,2		61880,5	61880,5			61880,5	28233,7								
	1000	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти					42584,5		16634,1	16634,1			16634,1	16634,1								
	1160	Інші програми та заходи у сфері освіти					42584,5		16634,1	16634,1			16634,1	16634,1								
	1162	Інші програми та заходи у сфері освіти					42584,5		16634,1	16634,1			16634,1	16634,1								
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ (8 об'єктів)					32930,5		8394,6	8394,6			8394,6	8394,6								
	218650	КОМУНАЛЬНИЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ "НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР №6" М. КИЄВА, ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. СВПИЦЬКОГО, 31/7	11.2018 12.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	50,0		50,0								РОЗПОР. КМДА ВІД 21.03.2018 №452 (ЗІ ЗМІНАМИ)							
	218651	ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №303, ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ЮРІЯ ШУМСЬКОГО, 6-А	12.2017 12.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	9923,8	2836,3	7087,5		1675,5	1675,5			1675,5	1675,5	РОЗПОР. КМДА ВІД 21.03.2018 №452 (ЗІ ЗМІНАМИ)	КОШТОРИС ВІД 03.08.2017, Б/Н; КОШТОРИС ВІД 03.09.2018, Б/Н	ВІД 03.08.2017 №2116/Е/17; ВІД 03.09.2018 №1988/Е/18-КД/П	ОГОЛОШЕНО 24.09.2018 Р	ВІД 14.11.2017 №303-АН, ТОВ ПРОМСЕРВІС ПРОЕКТ"; ВІД 01.08.2018 №269-ПР, ТОВ "ПРОМСЕРВІ СПРОЕКТ"	ВІД 31.10.2018 №21/18-КТ ТОВ "РК "ІЗОЛ"	РОБОТИ НЕ ЗАВЕРШЕНІ. ПЕРЕХІДНИЙ НА 2019 РІК	
	218652	ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №163, ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. КОПИЛІВСЬКА, 55	12.2017 12.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	13689,5	75,0	275,0		196,1	196,1			196,1	196,1	РОЗПОР. КМДА ВІД 21.03.2018 №452 (ЗІ ЗМІНАМИ)	КОШТОРИС ВІД 10.01.2018, Б/Н	ВІД 10.01.2018, №4926/Е/17		ВІД 26.06.2017 №277-ПР, ТОВ ПРОМСЕРВІС ПРОЕКТ"		РОБОТИ НЕ ЗАВЕРШЕНІ. ПЕРЕХІДНИЙ НА 2019 РІК	

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Заплановані видатки на 2018 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.01.2019	Профінансовано робіт станом на 01.01.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації					Стан виконання робіт			
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від №		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір					
																			на проєтування від №	на будівельні роботи від №				
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	218653	ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №515, ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 14-Б	12.2017 12.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	9303,2	1961,4	7341,8			2399,2	2399,2			2399,2	2399,2		РОЗПОР. КМДА ВІД 21.03.2018 №452 (ЗІ ЗМІНАМИ)	КОШТОРИС ВІД 03.08.2017 Б/Н; КОШТОРИС ВІД 03.09.2018 Б/Н	ВІД 03.08.2017 №1594/Е/17; ВІД 03.09.2018 №1986/Е/18-КД/П	ОГОЛОШЕНО 24.09.2018 Р	ВІД 14.11.2017 №515-АН, ТОВ "ПРОМСЕРВІС ПРОЕКТ"; ВІД 01.08.2018 №270-ПР, ТОВ "ПРОМСЕРВІ СПРОЕКТ"	ВІД 31.10.2018 №22/18-КТ, ТОВ "РК "ІЗОЛ"	РОБОТИ НЕ ЗАВЕРШЕНІ. ПЕРЕХІДНИЙ НА 2019 РІК	
	218654	ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №522, БУЛЬВ. АМВРОСІЯ БУЧМИ, 5-А	12.2017 12.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4492,3	740,0	3752,3			263,2	263,2			263,2	263,2		РОЗПОР. КМДА ВІД 21.03.2018 №452 (ЗІ ЗМІНАМИ)	КОШТОРИС ВІД 03.08.2017 Б/Н; КОШТОРИС ВІД 27.07.2018 Б/Н	ВІД 03.08.2017 №1593/Е/17; ВІД 27.07.2018 №839/Е/18-КД/П	ОГОЛОШЕНО 15.08.2018 Р	ВІД 14.11.2017 №522-АН, ТОВ "ПРОМСЕРВІ СПРОЕКТ"; ВІД 13.04.2018 №522-КПР, ТОВ "ПРОМСЕРВІ СПРОЕКТ"	ВІД 25.10.2018 №20/18-КТ, ТОВ РК "ІЗОЛ"	РОБОТИ НЕ ЗАВЕРШЕНІ. ПЕРЕХІДНИЙ НА 2019 РІК	
	218655	ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №525, ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 14-В	12.2017 12.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	9025,1	1965,0	7056,1			1319,7	1319,7			1319,7	1319,7		РОЗПОР. КМДА ВІД 21.03.2018 №452 (ЗІ ЗМІНАМИ)	КОШТОРИС ВІД 03.08.2017 Б/Н; КОШТОРИС ВІД 03.09.2018 Б/Н	ВІД 03.08.2017 №1590/Е/17; ВІД 03.09.2018 №1989/Е/18-КД/П	ОГОЛОШЕНО 25.09.2018 Р	№525-АН ВІД 14.11.2017 Р, ТОВ "ПРОМСЕРВІС ПРОЕКТ"; ВІД 01.08.2018 №272-ПР, ТОВ "ПРОМСЕРВІ СПРОЕКТ"	ВІД 31.10.2018 №23/18-КТ, ТОВ "РК "ІЗОЛ"	РОБОТИ НЕ ЗАВЕРШЕНІ. ПЕРЕХІДНИЙ НА 2019 РІК	
	218656	ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №577, ЗА АДРЕСОЮ: БУЛЬВ. АМВРОСІЯ БУЧМИ, 6/1	12.2017 12.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	9001,0	1404,1	7268,2			2540,9	2540,9			2540,9	2540,9		РОЗПОР. КМДА ВІД 21.03.2018 №452 (ЗІ ЗМІНАМИ)	КОШТОРИС ВІД 03.08.2017 Б/Н; КОШТОРИС ВІД 03.09.2018 Б/Н	ВІД 03.08.2017 №1591/Е/17; ВІД 03.09.2018 №1987/Е/18-КД/П	ОГОЛОШЕНО 25.09.2018 Р	№577-АН ВІД 14.11.2017 Р, ТОВ "ПРОМСЕРВІС ПРОЕКТ"; ВІД 01.08.2018 №271-ПР, ТОВ "ПРОМСЕРВІ СПРОЕКТ"	ВІД 31.10.2018 №24/18-КТ, ТОВ "РК "ІЗОЛ"	РОБОТИ НЕ ЗАВЕРШЕНІ. ПЕРЕХІДНИЙ НА 2019 РІК	
	218657	ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №583, ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ІВАНА МИКОЛАЙЧУКА, 5/3	12.2017 12.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	9191,9	262,7	99,6										РОЗПОР. КМДА ВІД 21.03.2018 №452 (ЗІ ЗМІНАМИ)	КОШТОРИС ВІД 03.08.2017 Б/Н	ВІД 03.08.2017 №1592/Е/17	ПРОЦЕДУРУ ВІДКРИТИХ ПРОВЕДЕНО У 2017 РОЦІ		ВІД 28.11.2017 №23-КТ, ТОВ "РЕМОНТНА КОМПАНІЯ "ІЗОЛ"	РОБОТИ НЕ ЗАВЕРШЕНІ. ПЕРЕХІДНИЙ НА 2019 РІК	
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНИХ ЗАЛІВ ТА ДОПОМІЖНИХ ПРИМІЩЕНЬ (4 об'єкти)					9654,0			8239,5	8239,5			8239,5	8239,5									
	218658	ЗНЗ №111, ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 7-Б	12.2016 12.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3226,1	1606,9	1619,2			657,9	657,9			657,9	657,9		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 01.09.2016 Б/Н; ВІД 26.06.2017, Б/Н	КОШТОРИС ВІД 01.09.2016 Б/Н; ВІД 08.06.2017 Б/Н	ВІД 01.09.2016 №00-1252-16/КД; ВІД 26.06.2017 №742-Е-17/В	ОГОЛ. ПРО РЕЗУЛ. №214 ВІД 09.11.2016, ОГОЛ.166812		ВІД 08.11.2016 №344, ТОВ "КАСКАД-СД"; ВІД 05.07.2016 №281, ТОВ "КАСКАД-СД"; ВІД 22.12.2018 №513, ТОВ "КАСКАД-СД"	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ	

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Запланований обсяг видатків на 2018 рік	з них: заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.01.2019	Профінансовано робіт станом на 01.01.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
												всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від №	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір		
																			на проєктування від №, найменування організації	на будівельні роботи від №, найменування організації	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	218659	ЗНЗ №62, ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 17-В	12.2016 12.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1905,2	1805,2	55,0		54,9	54,9		54,9	54,9		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 01.09.2016 Б/Н; ВІД 26.06.2017, Б/Н	КОШТОРИС ВІД 01.09.2016 Б/Н; ВІД 08.06.2017, Б/Н	ВІД 01.09.2016 №00-1251-16/КД; ВІД 08.06.2017 №881-Е-17/В	ОГОЛ. ПРО РЕЗУЛ. №214 ВІД 09.11.2016, ОГОЛ.166811	ВІД 08.11.2016 №343, ТОВ "КАСКАД-СД"; ВІД 05.07.2018 №150, ТОВ "КАСКАД"		РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
	218660	СШ №302, ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ 8-А	12.2016 12.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	8726,0	1092,2	7633,8		7181,2	7181,2		7181,2	7181,2		РОЗПОР. КМДА ВІД 21.03.2018 №452 (ЗІ ЗМІНАМИ)	КОШТОРИС ВІД 03.08.2018, Б/Н	ВІД 18.09.2017 №3084/Е/17-КД/П; ВІД 03.08.2018 №1928/Е/18-КД/П	ОГОЛОШЕНО 29.10.2018 Р	ВІД 13.04.2018 №302-КПР, ТОВ "ПРОМСЕРВІ СПРОЕКТ"	ВІД 04.12.2018 №69/18-КТ, ТОВ "ЕНКІ КОНСТРАКШН"	РОБОТИ НЕ ЗАВЕРШЕНІ НА 2019 РІК
	218661	ЗНЗ №320, ВУЛ. БУДИЩАНСЬКА, 8	12.2016 12.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2303,6	1703,6	346,0		345,5	345,5		345,5	345,5		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.08.2016 Б/Н	КОШТОРИС ВІД 15.08.2016 Б/Н; КОШТОРИС ВІД 08.12.2017 Б/Н	ВІД 15.08.16 №28-0408/4-16; ВІД 08.12.2017 №4969/Е/17	ОГОЛ. ПРО РЕЗУЛ. №200 ВІД 20.10.2016, ОГОЛ.166274	ВІД 17.10.2016 №301, ТОВ "АФІНАЦЕНТР"; ВІД 18.12.2017 №715, ТОВ "АФІНАЦЕНТР"		РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ

Примітка. Графа 17. Якщо закупівля робіт з капітального ремонту не потребує проведення відповідної процедури закупівлі (далі - тендер), згідно Закону України "Про здійснення державних закупівель", в графі 4 зазначити "Не потребує". □

Якщо тендер: □

1) проведено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про результати. Наприклад: Огол. про резул. №25/7 від 20.02.2015, огол. 15023 □

2) оголошено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про заплановану закупівлю і дату відкриття пропозицій. Наприклад: Огол. про закуп. №106 від 15.03.2015, огол. 11925. Відкр. 15.04.2015 □

3) не оголошено - вказати дату, коли планується оголосити. Наприклад: Буде оголош. 01.04.2015