

ІНФОРМАЦІЯ
щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 - 2020 роки в частині капітального ремонту
за січень - грудень 2019 року

ОСВІТА
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

тис. грн.

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проєкту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них: заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.01.2020 (по гр. 8)	Профінансовано робіт станом на 01.01.2020 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видати		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (по гр. 10 - гр.7 - гр.8)	Дефектний акт	Розпорядження про визначення замовника	Кошторис (проектно-кошторисна документація)	Експертний звіт по кошторису або проєкту	Розпорядження про затвердження проектно-кошторисної документації	Наказ про затвердження проектно-кошторисної документації	Проведення процедур закупівель *		Договір		Стан виконання робіт	
												всього з початку року	в т.ч. за звітний період								Документ	Посилання	на проєктування, найменування організації	на будівельні роботи, найменування організації		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		ВСЬОГО					304185.1		234541.74	234040.54		234040.54	128686.04	-501.2												
		ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ					54939.1		54052.8	54052.8		54052.8	10752.1													
1000		Освіта					54939.1		54052.8	54052.8		54052.8	10752.1													
1020		<i>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))</i>					90,0		90,0	90,0		90,0														
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ					26,0		26,0	26,0		26,0														
	234415	ЗАГАЛЬНООСВІТНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ШКОЛА ЕКСТЕРНІВ", ПРОСПЕКТ ГОЛОСІВСЬКИЙ, 106/4	07.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	26,0		26,0		26,0	26,0		26,0			№ Б/Н ВІД 26.06.2019							НЕ ПОТРЕБУЄ		ВІД 26.06.2019 № 3132/3 ФОП "МАКСЮТА В.В."	РОБОТИ ВИКОНАНО НА 100,0 %	
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ					64,0		64,0	64,0		64,0														
	211725	ЗАГАЛЬНООСВІТНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ШКОЛА ЕКСТЕРНІВ", ПР-Т. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 106/4	04.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	64,0		64,0		64,0	64,0		64,0			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 29.09.2018 №БН							ПРОВЕДЕНО		ДОГОВІР ВІД 10.06.2019 №3132/2, ФОП "МАКСЮТА В.В." ДОГ ВІД 18.06.2019 №3131/2-Б, ФОП "ЛОЗКО О.Г."	РОБОТИ ВИКОНАНО НА 100%	
1080		<i>Надання загальної середньої освіти міжкільничими ресурсними центрами</i>					6078,1		6078,1	6078,1		6078,1	765,6													
		ЗАМІНА ВИКОН					75,9		75,9	75,9		75,9														
	234416	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДВИКОНІ НА 1-МУ ПОВЕРСІ УЧБОВОГО КОРПУСУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "КИЇВСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ", БУЛЬВ. ГАВРЬПА ГАРБЕЛА, 46	07.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	75,9		75,9		75,9	75,9		75,9			№ Б/Н ВІД 19.08.2019		ВІД 19.08.2019	ВІД 06.08.2019 № 1905/Е/19-КД/ЕО				ПРОВЕДЕНО № 1 ВІД 01.08.2019		ВІД 19.08.2019 № 134 ТОВ "РЕМКОМ"	РОБОТИ ВИКОНАНО НА 100,0 %	
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ					595,2		595,2	595,2		595,2														
	234651	ЗАГАЛЬНООСВІТНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КИЇВСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ ЛІЦЕЙ ІНТЕРНАТ", БУЛЬВ. ГАВРЬПА, 46	05.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	595,2		595,2		595,2	595,2		595,2			№ Б/Н ВІД 01.11.2019		ВІД 01.11.2019					ПРОВЕДЕНО 15.10.2019 №7		ВІД 31.10.2019 №173 ТОВ "РЕМКОМ"	РОБОТИ ВИКОНАНО НА 100,0%	
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ (4 об'єкти)					5407,0		5407,0	5407,0		5407,0	765,6													
	211731	ЗАГАЛЬНООСВІТНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КИЇВСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ ЛІЦЕЙ ІНТЕРНАТ", ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 37 (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БОЙПЕРНСО)	04.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	696,4		696,4		696,4	696,4		696,4			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 17.07.2019 №БН		КОШТОРИС ВІД 17.07.2019	ПОЗИТИВНИЙ І ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 19.07.2019 №22579				ПРОВЕДЕНО UA-2019-22-07 № 22-1		ДОГОВІР ВІД 22.07.2019 №121 ТОВ "РЕМ БУД КОМФОРТ"	РОБОТИ ВИКОНАНО НА 100%	

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.01.2020	Профінансовано робіт станом на 01.01.2020 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видати		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (по гр. 10 - гр.7 - гр.8)	Дефектний акт	Розпорядження про визначення замовника	Кошторис (проектно-кошторисна документація)	Експертний звіт по кошторису або проекту	Розпорядження про затвердження проектно-кошторисної документації	Наказ про затвердження проектно-кошторисної документації	Проведення процедур закупівель *		Договір		Стан виконання робіт	
								всього з початку року	в т.ч. за звітний період				Документ	Посилання								на проєктування, найменування організації	на будівельні роботи, найменування організації				
																								Документ	Посилання		на проєктування, найменування організації
A	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
	220042	ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КИВСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ ЛІЦЕЙ ІНТЕРНАТ", БУЛЬВ. ГАВЕЛА ВАЦЛАВА, 46 (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ НАВЧАЛЬНОГО КОРПУСУ 1-Й ПОВЕРХ (ПРАВЕ крило))	04.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1471,8		1471,8		1471,8	1471,8			1471,8		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 01.04.2019 №БН		КОШТОРИС ВІД 05.04.2019	ПОЗИТИВНИЙ І ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 05.04.2019 №20305				ПРОВЕДЕНО ВІД 14.03.2019 № UA-2019-03-14-001507-A ПРОТОКОЛ ВІД 22.03.19 № 2			ДОГОВІР № 64 ВІД 01.04.2019 ТОВ "РЕМ БУД КОМФОРТ"	РОБОТИ ВИКОНАНО НА 100%	
	220043	ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КИВСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ ЛІЦЕЙ ІНТЕРНАТ", БУЛЬВ. ГАВЕЛА ВАЦЛАВА, 46 (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 3-ГО ПОВЕРХУ ГУРТОЖИТКУ ДІВЧАТ)	04.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1490,8		1490,8		1490,8	1490,8			1490,8	0,1	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.05.2019 №БН		КОШТОРИС ВІД 11.04.2019	ПОЗИТИВНИЙ І ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 23.04.2019 №20746				ПРОВЕДЕНО ВІД 26.03.2019 № UA-2019-03-26-000683-C ПРОТОКОЛ ВІД 05.04.19 № 3			ДОГОВІР № 71 ВІД 11.04.2019 ТОВ "РЕМ БУД КОМФОРТ"	РОБОТИ ВИКОНАНО НА 100%	
	220044	ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КИВСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ ЛІЦЕЙ ІНТЕРНАТ", ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 37 (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ РОЗДІАГАЛЕНЬ СПОРТКОМПЛЕКСУ)	04.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1748,0		1748,0		1748,0	1748,0			1748,0	765,5	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 17.07.2019 №БН		КОШТОРИС ВІД 17.07.2019	ПОЗИТИВНИЙ І ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 19.07.2019 №22579				ПРОВЕДЕНО 02.07.2019 UA-2019-07-02-000530-B			ДОГОВІР ВІД 22.07.2019 ТОВ "РЕМ БУД КОМФОРТ"	РОБОТИ ВИКОНАНО НА 100,0%	
1090		<i>Надання позашикільної освіти закладами позашикільної освіти, заходи із позашикільної роботи з дітьми</i>					21181,6		21170,3	21170,3			21170,3	8398,7													
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ТА МІТП					684,6		684,6	684,6			684,6														
	211744	КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАЩІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КИВСЬКИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОГО ТУРИЗМУ, КРАЄЗНАВСТВА ТА ВІЙСЬКОВО-ПАТРИОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ", ТУРИСТСЬКО-ЕКСКУРСИЙНОЇ БАЗИ "ЮНІЙ ТУРИСТ", ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО 144	03.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	684,6		684,6		684,6	684,6			684,6		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 30.08.2018 №БН								ПРОВЕДЕНО			ДОГОВІР ВІД 11.04.2019 № 3876 ПП "АКВА УКРАЇНА"	РОБОТИ ВИКОНАНО НА 100%
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ (2 об'єкти)					6200,0		6195,8	6195,8			6195,8	1015,7													
	211740	СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ КИВСЬКОГО ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА - "АВТОМОТОСЕКТОР", ВУЛ. ТВЕРСЬКИЙ ТУПИК, 7-А	03.2018 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	13620,79	599,7	5800,0		5795,8	5795,8			5795,8	615,7	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 30.08.2018 №БН				ПОЗИТИВНИЙ І ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 22.11.2018 №00-1414-18/ЦБ				ПРОВЕДЕНО UA-2019-03-28-000343-B		ТОВ "ДАН ПРОЕКТ" ВІД 19.02.2018 №1902	ТОВ "ТЕХНОВУДСЕ РВІС 2006" ВІД 10.05.2019 №10/05-19	РОБОТИ ВИКОНАНО НА 100%
	234418	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ (ЛІТЕРА "Ж") СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ КИВСЬКОГО ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА "ВОДНА СТАНЦІЯ" ВУЛ. ТРУХАНІВСЬКА, 16-А, ТРУХАНІВ ОСТРОВ	03.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	6100,0		400,0		400,0	400,0			400,0	400,0			ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС № 417 ВІД 30.08.2019						ПРОВЕДЕНА ДОРОГОВИХ А ЗАКУПІВЛЯ UA-2019-08-000775-C			№ 23/08 ВІД 23.08.2019 ТОВ "ДАН ПРОЕКТ"	РОБОТИ ВИКОНАНО НА 100,0%
		РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ (4 об'єкти)					14297,0		14289,9	14289,9			14289,9	7383,0													
	211741	РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ КІНО-ЛЕКЦІЙНОЇ ЗАЛИ КИВСЬКОГО ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА (ВУЛ. І. МАЗЕПИ, 13)	04.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	7964,483	288,0	7534,0		7533,6	7533,6			7533,6	4159,4	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 30.08.2019 №БН				ПОЗИТИВНИЙ І ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 15.10.2018 №00-1116-18/КД				ПРОВЕДЕНО ВІД 06.02.2019 UA-2019-02-05-000427-A		ДОГОВІР ВІД 14.02.2018 №26/02 (ДОГ. №14/12 ТОВ "НВП "МЕПІЛ-ПРОЕКТ"	ДОГОВІР ВІД 26.02.2019 №26/02 (ДОГ. УГОДА №1 ВІД 01.03.19) ТОВ "ТЕХНОВУДСЕ РВІС 2006"	ВИКОНАНО РОБІТ НА 100,0%
	211757	РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ВІТРАЖНИХ СИСТЕМ ГОЛОВНОГО ТА БОКОВИХ ФАСАДІВ КИВСЬКОГО ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА (ВУЛ. І. МАЗЕПИ, 13)	04.2018 12.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	11901,622	270,0	2000,0		1994,1	1994,1			1994,1	1403,1	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 30.08.2018 №БН				ВІД 29.08.2019 №00-0614-18/ЦБ				ПРОВЕДЕНО ВІД 15.04.19 UA-2019-04-15-001536-C		ДОГОВІР ВІД 01.06.2017 № 01/06 ТОВ "ПРОЕКТИ ІНЖИРІНГОВИЙ САЛІНГ ГРУП" ВІД 01.06.2017 № 01/06	ДОГОВІР ВІД 04.07.2017 № 04/07/Р ТОВ "ТЕХНОВУДСЕ РВІС 2006"	ЗАКУПІВЛЯ ОБЛАДНАННЯ НА 100,0%

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.01.2020	Профінансовано робіт станом на 01.01.2020 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видати		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації										Стан виконання робіт	
								всього з початку року	в т.ч. за звітний період				Дефектний акт	Розпорядження про визначення замовника		Кошторис (проектно-кошторисна документація)	Експертний звіт по кошторису або проекту	Розпорядження про затвердження проектно-кошторисної документації	Наказ про затвердження проектно-кошторисної документації	Проведення процедур закупівель *		Договір					
																				Документ	Посилання	на проєтування, найменування організації	на будівельні роботи, найменування організації				
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
	220041	РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ БАСЕЙНУ "ЗОРИ ТА СУЗІР'Я" З ФОНТАНОМ ТА ДЕКОРАТИВНИМ ОЗДОБЛЕННЯМ КИЇВСЬКОГО ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. І. МАЗЕПИ, 13 В М. КИЄВІ	04.2018-12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	17448,4	13858,4	3585,6		3585,4	3585,4			3585,4	643,7				ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 30.08.2019 №БН					ПРОВЕДЕНО ВІД 24.01.19 УА-2019-01-24-000593-А		ДОГОВІР №20317 ВІД 22.03.2017, КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ	ДОГОВІР ВІД 13.03.2019 №1303 (ДОГ. УГОДА №1 ВІД 16.04.19) ТОВ "ТЕХНОБУДСЕ РВІС 2006"	РОБОТИ ВИКОНАНО НА 100%
	234417	РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ БУДІВЛІ КИЇВСЬКОГО ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА (ВУЛ. І.МАЗЕПИ, 13)	07.2019-12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4360,0		1177,4		1176,8	1176,8			1176,8	1176,8				№ БН ВІД 25.09.2019					ПРОВЕДЕНО УА-2019-08-07-002207-В		ВІД 23.09.2019 № 23/09 ТОВ "ТЕХНОБУДСЕ РВІС 2006"	РОБОТИ ВИКОНАНО НА 100,0%	
	1110	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти. ЗАМІНА ВІКОН (в об'єкті)					13091,0		12784,6	12784,6			12784,6	1038,2													
							2649,5		2647,7	2647,7			2647,7	47,3													
	220050	ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 25, ВУЛ. СТАРОСІЛЬСЬКА, 2	04.2019-12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	244,9		244,9		244,9	244,9			244,9					ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 08.05.2019 № БН	ВІД 8.05.2019 РОКУ	№ 1136/Е/19 ВІД 12.06.2019			ПРОВЕДЕНО УА-2019-03-29-001061-А	ДОГОВІР № 2504/19 ТД ВІД 8.05.2019 ТОВ "АВІКНА ВІКОНДА"	ДОГОВІР № 2504/19 ТД ВІД 8.05.2019 ТОВ "АВІКНА ВІКОНДА"	ВИКОНАНО РОБОТИ НА 100%	
	220045	ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 33, ВУЛ. КИЛЬЦЕВА ДОРОГА, 4А	04.2019-12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	125,5		125,5		125,5	125,5			125,5					ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 18.05.2018 № БН	КОШТОРИС ВІД 22.05.2019 №БН	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 24.04.2019Р. № 20788			ПРОВЕДЕНО УА-2019-03-18-000155-С	ФОП "БУДКОМПЛЕКТ" ДОГОВІР ВІД 18.04.2019 № 18/04	ФОП "БУДКОМПЛЕКТ" ДОГОВІР ВІД 18.04.2019 № 18/04	РОБОТИ ВИКОНАНО НА 100%	
	220046	ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ПОЛІГРАФІЇ ТА ДИЗАЙНУ М.КИЄВА", ВУЛ. КОРЧАКА ЯНУША, 8	04.2019-12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	191,5		191,5		191,5	191,5			191,5					ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 18.05.2018 № БН	КОШТОРИС ВІД 23.04.2019 № БН	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 23.04.2019 № 20731			ПРОВЕДЕНО УА-04-03-000447-А	ТОВ "АРКАДА-ПЛАСТ" ДОГОВІР ВІД 23.04.2019 № 19	ТОВ "АРКАДА-ПЛАСТ" ДОГОВІР ВІД 23.04.2019 № 19	ВИКОНАНО РОБІТ НА 100%	
	220047	ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ПОЛІГРАФІЇ ТА ДИЗАЙНУ М.КИЄВА", ВУЛ. ПОЛКОВНИКА ШУТОВА, 13	04.2019-12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	226,2		226,2		224,5	224,5			224,5	47,3				ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 28.03.2019 № БН	КОШТОРИС ВІД 28.03.2019Р.	ТОВ "ЕКСПЕРТИЗ А МВК" ВІД 28.03.2019 № 20129			ПРОВЕДЕНО УА-2019-03-07-000256-В	ДОГОВІР №8 ВІД 28.03.2019 ТОВ "АРКАДА-ПЛАСТ"	ДОГОВІР №8 ВІД 28.03.2019 ТОВ "АРКАДА-ПЛАСТ"	РОБОТИ ВИКОНАНО НА 100%	
	220048	КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ, ВУЛ. КЛАВДІВСЬКА, 22	04.2019-12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	480,0		480,0		479,9	479,9			479,9					ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 28.03.2019 № БН	КОШТОРИС ВІД 28.03.2019Р.	ТОВ "ЕКСПЕРТИЗ А МВК" ВІД 28.03.2019 № 20129			ПРОВЕДЕНО УА-2019-03-07-000256-В	ДОГОВІР №8 ВІД 28.03.2019 ТОВ "АРКАДА-ПЛАСТ"	ДОГОВІР №8 ВІД 28.03.2019 ТОВ "АРКАДА-ПЛАСТ"	РОБОТИ ВИКОНАНО НА 100%	
	220049	КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ ОДЯГУ, ПР. ГАГАРИНА ЮРІЯ, 22	04.2019-12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	767,3		767,3		767,3	767,3			767,3					ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09.04.2019 № БН	ВІД 09.04.2019	ТОВ "ЕКСПЕРТИЗИ МВК" №19893 ВІД 18.03.2019			ПРОВЕДЕНО УА-2019-02-28-000987-В 05.03.2019 Р	ДОГОВІР № 09/04-19 ВІД 09.04.2019 ТОВ "ПРОМБУД-ПЛАСТ"	ДОГОВІР № 09/04-19 ВІД 09.04.2019 ТОВ "ПРОМБУД-ПЛАСТ"	РОБОТИ ВИКОНАНО НА 100%,	
	220051	КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЛІЦЕЙ, ВУЛ. ГОРЛІВСЬКА, 220	04.2019-12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	150,0		150,0		150,0	150,0			150,0					ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.03.2019 № БН	ВІД 15.03.2019 №	ФІЛІЯ "КИЇВОБЛБУ ДЕКСПЕРТИЗА" № 01-0081-19/КДП ВІД 18.04.2019			ПРОВЕДЕНО УА-2019-02-19-00835-А 22.02.2019Р	ДОГОВІР № 25 ВІД 15.03.2019 ФОП "СУХАР А.І."	ДОГОВІР № 25 ВІД 15.03.2019 ФОП "СУХАР А.І."	РОБОТИ ВИКОНАНО НА 100%,	
	220052	КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЛІЦЕЙ, ВУЛ. БЛИЦЬКА, 38Б	04.2019-12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	464,1		464,1		464,1	464,1			464,1					ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 19.03.2019 № БН	№1 ВІД 19.03.2019	ТОВ "ЕКСПЕРТИЗ А МВК" № 19891 ВІД 18.03.2019			ПРОВЕДЕНО УА-2019-02-13-001659-А 19.02.2019Р УА-2019-02-20-000387-А	ДОГОВІР №61 ВІД 06.03.2019 ТОВ "ПРОМБУД-ПЛАСТ"	ДОГОВІР №61 ВІД 06.03.2019 ТОВ "ПРОМБУД-ПЛАСТ"	ВИКОНАНО РОБІТ 100%	
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ТА МІТП (4 об'єкти)					945,3		945,3	945,3			945,3	239,0													
	220053	КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ, ВУЛ. КЛАВДІВСЬКА, 22	04.2019-12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	120,0		120,0		120,0	120,0			120,0					ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 04.08.2018 № БН	КОШТОРИС ВІД 25.06.2019	НЕ ПОТРЕБУЄ				ПРОВЕДЕНО УА-2019-05-08-001334-С	ДОГОВІР № 90 ВІД 25.06.2019 МВКПП "СОВІГ"	ДОГОВІР № 90 ВІД 25.06.2019 МВКПП "СОВІГ"	РОБОТИ ВИКОНАНО НА 100%

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Термін реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.01.2020	Профінансовано робіт станом на 01.01.2020 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видати		Записок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації										Стан виконання робіт		
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Дефектний акт		Розпорядження про визначення замовника	Кошторис (проектно-кошторисна документація)	Експертний звіт по кошторису або проекту	Розпорядження про затвердження проектно-кошторисної документації	Наказ про затвердження проектно-кошторисної документації	Проведення процедур закупівель *		Договір					
																					Документ	Посилання	на проєктування, найменування організації	на будівельні роботи, найменування організації				
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
	220054	КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ БУДІВНИЦТВА І ДИЗАЙНУ, ВУЛ. ШЕПЕЛОВА МИКОЛИ, 3	04.2019-04.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	509,3		509,3			509,3	509,3			509,3			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 21.08.2018 № БН		КОШТОРИС ВІД 02.05.2019 БН	ТОВ "УКРЕКС ПЕРТИЗА В БУДІВНИЦТВІ" ВІД 02.07.2019 № 0827-4241-19УЕБВ			UA-2019-03-11-001353-B		ДОГОВІР ВІД 02.05.2019 № 08/19 ТОВ"БІЛДІНГ ДРІМС"	ДОГОВІР ВІД 02.05.2019 № 08/19 ТОВ"БІЛДІНГ ДРІМС"	РОБОТИ ВИКОНАНО НА 100%	
	220055	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МЕРЕЖ ГВП КИЇВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО БУДІВЕЛЬНОГО ЛІЦЕЮ, ВУЛ. ГОРЛІВСЬКА, 220	04.2019-12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	77,0		77,0			77,0	77,0			77,0			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.05.2018 № БН		КОШТОРИС ВІД 29.05.2019Р БН	НЕ ПОТРЕБУЄ			ПРОВЕДЕНО UA-2019-05-08-001221-C		ТОВ "ВКТ-РЕМСЕРВІС" ВІД 29.05.2019 №38	ТОВ "ВКТ-РЕМСЕРВІС" ВІД 29.05.2019 №38	РОБОТИ ВИКОНАНО НА 100%	
	220056	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ З ВСТАНОВЛЕННЯМ ЛІЧильНИКІВ КИЇВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО БУДІВЕЛЬНОГО ЛІЦЕЮ, ВУЛ. ГОРЛІВСЬКА, 220	04.2019-12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	239,0		239,0			239,0	239,0			239,0	239,0		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10.08.2018 № БН		КОШТОРИС ВІД 30.07.2019 БН	НЕ ПОТРЕБУЄ			UA-2019-07-11-000194-B		ДОГОВІР № 0922/19-001 ВІД 30.07.2019 ТОВ "МОНТАЖКО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ТЕПЛОЕНЕРГО ОМОНТАЖ"	ДОГОВІР № 0922/19-001 ВІД 30.07.2019 ТОВ "МОНТАЖКО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ТЕПЛОЕНЕРГО ОМОНТАЖ"	РОБОТИ ВИКОНАНО НА 100%	
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП					177,2			177,2	177,2			177,2	177,2													
	234422	ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МІКРОРЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА М.КИЄВА" ВУЛ.СОСНІНИХ СІМ'І,13	08.2019-12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	177,2		177,2			177,2	177,2			177,2	177,2		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10.11.2019 БН		КОШТОРИС ВІД 10.11.2019Р. БН						ДОГОВІР № 84 ВІД 10.11.2019 ФОП "РЯБОВ ОЛЕКСАНДР АНДРИЙОВИЧ"	ДОГОВІР № 84 ВІД 10.11.2019 ФОП "РЯБОВ ОЛЕКСАНДР АНДРИЙОВИЧ"	РОБОТИ ВИКОНАНО НА 100%	
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ (4 об'єкти)					1598,0			1597,9	1597,9			1597,9	65,7													
	220057	ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 25, ВУЛ.СТАРОСИЛЬСЬКА, 2	04.2019-12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1000,0		1000,0			1000,0	1000,0			1000,0	65,7		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.05.2018 № БН		ПРОЄКТНО КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ВІД 29.07.2019 № БН	МРРЕЖКУ ААБК АТ №002808			UA-2019-03-29-001061-A		ДОГОВІР № 76 ВІД 29.07.2019 ТОВ "СМІ"	ДОГОВІР № 76 ВІД 29.07.2019 ТОВ "СМІ"	РОБОТИ ВИКОНАНО НА 100 %	
	220059	КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ ОДЯГУ, ПР. ГАГАРИНА ЮРІЯ, 22	04.2019-12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	238,4		238,4			238,4	238,4			238,4			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.06.2018 № БН		КОШТОРИС ВІД 22.04.2019	ВІД 24.04.2019 № 0262-19 ТОВ "ПРОЕКСП"			ПРОВЕДЕНО UA-2019-03-28-001161-A		ДОГОВІР № 22/05-19 ВІД 22.05.2019 ТОВ "БСК"	ДОГОВІР № 22/05-19 ВІД 22.05.2019 ТОВ "БСК"	РОБОТИ ВИКОНАНО НА 100%	
	220060	КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЛІЦЕЙ, ВУЛ. ГОРЛІВСЬКА, 220	04.2019-12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	251,4		251,4			251,3	251,3			251,3			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10.08.2018 № БН		КОШТОРИС ВІД 09.04.2019 БН	НЕ ПОТРЕБУЄ			ПРОВЕДЕНО UA-2019-03-18-000291С		ТОВ "КІВЕКСКЛЮЗ ІВБУД" ДОГОВІР ВІД 09.05.2019 № 8	ТОВ "КІВЕКСКЛЮЗ ІВБУД" ДОГОВІР ВІД 09.05.2019 № 8	ВИКОНАНО РОБІТ НА 100%	
	234423	ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ПОЛІГРАФІЙ ТА ДИЗАЙНУ М.КИЄВА" ВУЛ.ЯНУША КОРЧАКА, 8	04.2019-12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	108,2		108,2			108,2	108,2			108,2			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 04.04.2019 №1		КОШТОРИС ВІД 04.04.2019Р. БН	АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТОРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ АТ№007065			UA-2019-03-13-001412-A		ДОГОВІР № 6 ВІД 04.04.2019 ТОВ "КІВЕКСЛЮЗ ІВБУД"	ДОГОВІР № 6 ВІД 04.04.2019 ТОВ "КІВЕКСЛЮЗ ІВБУД"	РОБОТИ ВИКОНАНО НА 100%	
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ (2 об'єкти)					1634,0			1329,5	1329,5			1329,5	509,0													
	220061	КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ШВЕЙНОГО ТА ПЕРУКАРСЬКОГО МИСТЕЦТВА, ВУЛ. СРЕВАНСЬКА, 12А	04.2019-12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1400,0		1400,0			1099,5	1099,5			1099,5	279,0		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 17.07.2018 № БН		КОШТОРИС ВІД 10.07.2019 № БН	ТОВ "УКРЕКС ПЕРТИЗА В БУДІВНИЦТВІ" ВІД 08.07.2019 № 0889-4241-19УЕБВ			UA-2019-05-29-001779-C		ДОГОВІР № 35 ВІД 10.07.2019 ТОВ "ДАМРЕМБУД"	ДОГОВІР № 35 ВІД 10.07.2019 ТОВ "ДАМРЕМБУД"	РОБОТИ ВИКОНАНО НА 100%	

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.01.2020	Профінансовано робіт станом на 01.01.2020 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (по гр. 10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації									
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Дефектний акт		Розпорядження про визначення замовника	Кошторис (проектно-кошторисна документація)	Експертний звіт по кошторису або проекту	Розпорядження про затвердження проектно-кошторисної документації	Наказ про затвердження проектно-кошторисної документації	Проведення процедур закупівель *		Договір		Стан виконання робіт
																					Документ	Посилання	на проєтування, найменування організації	на будівельні роботи, найменування організації	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	234424	РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ ПО ЗАМІНІ ВІКОН АДМІНІСТРАТИВНОГО КОРПУСУ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРИНЧЕНКА, ВУЛ. БУЛЬВАРНО-КУЛЯВСЬКА, 18/2	01.2019-12.2019	БІ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	271,0		271,0		255,3	255,3		255,3	87,5	87,5	№БН ВІД 25.04.2019			ВІД 02.08.2019 №110519Е			ПРОВЕДЕНО UA-2019-08-05-001453-B			№342 ВІД 04.09.2019 ТОВ "КИЇВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ"	РОБОТИ ВИКОНАНО НА 100,0%
1160		Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти					87,5		87,5	87,5		87,5	87,5												
1161		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти					87,5		87,5	87,5		87,5	87,5												
		ЗАМІНА ВІКОН					87,5		87,5	87,5		87,5	87,5												
	236850	ЗАМІНА ВІКОН КП "ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ В М. КИЇВІ НА ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 38 ЛІТ. А	05.2019-12.2019	БІ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	87,5		87,5		87,5	87,5		87,5	87,5											ДОГОВІР ВІД 30.08.2019 №14508/19ТД/06-09/117	РОБОТИ ВИКОНАНО НА 100,0 %
		КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЛЯХ м.Києва"					94962,1		82301,54	82301,54		82301,54	57543,64												
1000		Освіта					94962,1		82301,54	82301,54		82301,54	57543,64												
1160		Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти					94962,1		82301,54	82301,54		82301,54	57543,64												
1162		Інші програми та заходи у сфері освіти					94962,1		82301,54	82301,54		82301,54	57543,64												
		БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ (4 об'єкти)					2903,2		2763,44	2763,44		2763,44	2760,24												
	220496	КОМУНАЛЬНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 680 (ЯСЛА-САДОК), ВУЛИЦЯ ГРОДНЕНСЬКА, БУДИНОК 11	02.2019-12.2019	БІ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1000,0		1000,0		975,3	975,3		975,3	975,3		РОЗП. КМДА ВІД 01.04.2019 № 566 25.03.2019 № Б/Н			ВІД 27.11.2019 №190725Р			ПРОВЕДЕНО			241-Г-БМ-КР ВІД 12.12.19 241-Г-БМ-КР ВІД 12.12.19	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 100%
	220512	СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА ІІІ-ІІІІ СТУПЕНІВ № 139 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ МАТЕМАТИКИ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ПРОВУЛОК ТАТАРСЬКИЙ, БУДИНОК 1	02.2019-12.2019	БІ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	900,0		3,3		3,2	3,2		3,2	3,2		РОЗП. КМДА ВІД 01.04.2019 № 566 03.04.2019 № Б/Н										ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ
	221709	НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС №167 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ПРОСПЕКТ СОВОРННОСТІ, БУДИНОК 12-В	04.2019-12.2019	БІ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		1500,0		1399,9	1399,9		1399,9	1399,9		РОЗП. КМДА ВІД 01.04.2019 № 566 25.03.2019 № Б/Н			ВІД 27.11.2019 №190683Р			ПРОВЕДЕНО			239-Г-БМ-КР ВІД 11.12.19 ТОВ "БК ПЛЮС"	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 100%
	221798	ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 409, ВУЛИЦЯ ЮНОСТІ, БУДИНОК 12	04.2019-12.2019	БІ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	399,9		399,9		385,04	385,04		385,04	385,04		РОЗП. КМДА ВІД 01.04.2019 № 566 25.03.2019 № Б/Н			ВІД 29.10.2019 №190924Р			ПРОВЕДЕНО			226-Г-БМ-КР ВІД 10.12.19 ТОВ "ПРОМІН БУД СЕРВІС"	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 100%
		ЗАМІНА ВІКОН (13 об'єктів)					5374,0		5153,3	5153,3		5153,3	4779,2												
	220206	ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 691, ВУЛИЦЯ МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО, БУДИНОК 24-Б	02.2019-12.2019	БІ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	199,7		199,7		188,7	188,7		188,7	187,1		РОЗП. КМДА ВІД 01.04.2019 № 566			ВІД 29.10.2019 №191055Р			ПРОВЕДЕНО			199-Г-БМ-КР ВІД 22.11.19 ТОВ "РК "ІЗОЛ"	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 100%
	220207	ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 616, ВУЛИЦЯ ЧЕЛЯБІНСЬКА, БУДИНОК 9-А	02.2019-12.2019	БІ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	197,5		197,5		188,0	188,0		188,0	186,4		РОЗП. КМДА ВІД 01.04.2019 № 566			ВІД 29.10.2019 №191056Р			ПРОВЕДЕНО			199-Г-БМ-КР ВІД 22.11.19 ТОВ "РК "ІЗОЛ"	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 100%
	220209	СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА ІІІ-ІІІІ СТУПЕНІВ № 65 М. КИЄВА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ, ВУЛИЦЯ ЧЕЛЯБІНСЬКА, БУДИНОК 5	02.2019-12.2019	БІ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	322,4		322,4		319,0	319,0		319,0	315,8		РОЗП. КМДА ВІД 01.04.2019 № 566			ВІД 06.09.2019Р №190860Р			ПРОВЕДЕНО			120-Г-БМ-КР ВІД 09.10.19 ТОВ "БК "МЕГА СТАЙЛ"	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 100%

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Заплановані обсяги видатків на 2019 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.01.2020	Профінансовано робіт станом на 01.01.2020 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видати		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації										Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Дефектний акт		Розпорядження про визначення замовника	Кошторис (проектно-кошторисна документація)	Експертний звіт по кошторису або проекту	Розпорядження про затвердження проектно-кошторисної документації	Наказ про затвердження проектно-кошторисної документації	Проведення процедур закупівель *		Договір			
																					Документ	Посилання	на проєктування, робіт, наданнямужування організації	на будівельні роботи, наданнямужування організації		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	222650	ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №435 (ДИТЯЧИЙ САДОК КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ (СПЕЦІАЛЬНИЙ) ДЛЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ МОВИ), ВУЛИЦЯ МЕЖОВА, БУДИНОК 22А	05.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	352,3		352,3		220,1	220,1			220,1	217,6	РОЗП. КМДА ВІД 27.06.2019 №1162			№1839-4438-19/УЄБ/В10.1 2.2019			ПРОВЕДЕНО		90-Г-П-КР (МУІП/СПІТІ ЕНЕРДЖІ)	СІПІ ЕНЕРДЖІ248-Г-БМ-МІП	РОБОТИ ВИКОНАННІ НА 100%	
	222652	ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ (САНАТОРНИЙ) № 399 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, □ ВУЛИЦЯ МЕЖОВА, БУДИНОК 12А	05.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	333,4		333,4		260,1	260,1			260,1	257,6	РОЗП. КМДА ВІД 27.06.2019 №1162			№1850-4438-19/УЄБ/В10.1 2.2019			ПРОВЕДЕНО		90-Г-П-КР (МУІП/СПІТІ ЕНЕРДЖІ)	СІПІ ЕНЕРДЖІ253-Г-БМ-МІП	ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ	
	222654	ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОГО ТИПУ № 307 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ВУЛИЦЯ БРАТСЬКА, БУДИНОК 711	05.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	291,3		291,3		218,1	218,1			218,1	215,6	РОЗПОРЯДЖЕННЯ			№1832-4438-19/УЄБ/В10.1 2.2019			ПРОВЕДЕНО		90-Г-П-КР (МУІП/СПІТІ ЕНЕРДЖІ)	СІПІ ЕНЕРДЖІ255-Г-БМ-МІП/ПБ	РОБОТИ ВИКОНАННІ НА 100%	
	222655	ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОГО ТИПУ №120 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛИЦЯ КОСТЯНТИНІВСЬКА, БУДИНОК 13А	05.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	330,3		330,3		256,8	256,8			256,8	254,3	РОЗП. КМДА ВІД 27.06.2019 №1162			№1831-4438-19/УЄБ/В10.1 2.2019			ПРОВЕДЕНО		90-Г-П-КР (МУІП/СПІТІ ЕНЕРДЖІ)	СІПІ ЕНЕРДЖІ255-Г-БМ-МІП/ПБ	РОБОТИ ВИКОНАННІ НА 100%	
	222656	ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОГО ТИПУ № 98 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ПРОСПЕКТ ПРАВДИ, БУДИНОК 3-А	05.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	316,1		316,1		297,1	297,1			297,1	294,6	РОЗП. КМДА ВІД 27.06.2019 №1162			№1835-4438-19/УЄБ/В10.1 2.2019			ПРОВЕДЕНО		90-Г-П-КР (МУІП/СПІТІ ЕНЕРДЖІ)	СІПІ ЕНЕРДЖІ250-Г-БМ-МІП	РОБОТИ ВИКОНАННІ НА 100%	
	222657	ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОГО ТИПУ №25 "ПЕРВОЦВІТ" ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ПРОСПЕКТ ВАСИЛЯ ПОРИКА, БУДИНОК 14-А	05.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	319,3		319,3		260,1	260,1			260,1	257,6	РОЗП. КМДА ВІД 27.06.2019 №1162			№1840-4438-19/УЄБ/В10.1 2.2019			ПРОВЕДЕНО		90-Г-П-КР (МУІП/СПІТІ ЕНЕРДЖІ)	СІПІ ЕНЕРДЖІ252-Г-БМ-МІП	РОБОТИ ВИКОНАННІ НА 100%	
	222658	ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОГО ТИПУ № 16 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛИЦЯ АНДРІЙСЬКИЙ УЗВІЗ, БУДИНОК 4	05.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	322,7		322,7		257,1	257,1			257,1	254,6	РОЗП. КМДА ВІД 27.06.2019 №1162			№1849-4438-19/УЄБ/В10.1 2.2019			ПРОВЕДЕНО		90-Г-П-КР (МУІП/СПІТІ ЕНЕРДЖІ)	СІПІ ЕНЕРДЖІ255-Г-БМ-МІП/ПБ	РОБОТИ ВИКОНАННІ НА 100%	
	222643	ЗАГАЛЬНООСВІТНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ІІ-ІІІ СТУПЕНІВ "ВЕЧІРНЯ (ЗМІННА) СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА №27" М. КИЄВА, □ ПРОВУЛОК ЦИМЛЯНСЬКИЙ, БУДИНОК 2	05.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	204,5		204,5		190,0	190,0			190,0	187,5	РОЗП. КМДА ВІД 27.06.2019 №1162			№1851-4438-19/УЄБ/В10.1 2.2019			ПРОВЕДЕНО		90-Г-П-КР (МУІП/СПІТІ ЕНЕРДЖІ)	СІПІ ЕНЕРДЖІ254-Г-БМ-МІП	РОБОТИ ВИКОНАННІ НА 100%	
	222644	ЗАГАЛЬНООСВІТНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ІІІ СТУПЕНІВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА № 2 ІМ. Д.КАРБИШЕВА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ПРЕДМЕТІВ ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ" ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, □ ВУЛИЦЯ КОПИЛИВСЬКА, БУДИНОК 36□	05.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	204,5		204,5		192,7	192,7			192,7	190,2	РОЗП. КМДА ВІД 27.06.2019 №1162			№1600-4438-19/УЄБ/В27.1 1.2019			ПРОВЕДЕНО		88-Г-П-КР (МУІП/ДП ІНЖБУД)	СІПІ ЕНЕРДЖІ247-Г-БМ-МІП	РОБОТИ ВИКОНАННІ НА 100%	
	222645	ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №498 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, БУДИНОК 14 А	05.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	330,1		330,1		236,1	236,1			236,1	233,6	РОЗП. КМДА ВІД 27.06.2019 №1162			№1844-4438-19/УЄБ/В10.1 2.2019			ПРОВЕДЕНО		90-Г-П-КР (МУІП/СПІТІ ЕНЕРДЖІ)	СІПІ ЕНЕРДЖІ254-Г-БМ-МІП	РОБОТИ ВИКОНАННІ НА 100%	
	222646	ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №458 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. БАСТІОННА, БУДИНОК 16А	05.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	326,2		326,2		286,6	286,6			286,6	284,1	РОЗП. КМДА ВІД 27.06.2019 №1162			№1447-4438-19/УЄБ/В14.1 1.2019			ПРОВЕДЕНО		89-Г-П-КР (МУІП/ДП ІНЖБУД)	АКВА 6197-Г-БМ-МІП	РОБОТИ ВИКОНАННІ НА 100%	
	222647	ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №457 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, □ ВУЛИЦЯ ЧИГОРНА, БУДИНОК 61	05.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	325,2		325,2		289,6	289,6			289,6	287,1	РОЗП. КМДА ВІД 27.06.2019 №1162			№1446-4438-19/УЄБ/В14.1 1.2019			ПРОВЕДЕНО		89-Г-П-КР (МУІП/ДП ІНЖБУД)	АКВА 6197-Г-БМ-МІП	РОБОТИ ВИКОНАННІ НА 100%	

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.01.2020	Профінансовано робіт станом на 01.01.2020 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видати		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (по Фкр. 10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації										Стан виконання робіт
								всього з початку року	в т.ч. за звітний період				Дефектний акт	Розпорядження про визначення замовника		Кошторис (проектно-кошторисна документація)	Експертний звіт по кошторису або проекту	Розпорядження про затвердження проектно-кошторисної документації	Наказ про затвердження проектно-кошторисної документації	Проведення процедур закупівель *		Договір				
																				Документ	Посилання	на проектування, найменування організації	на будівельні роботи, найменування організації			
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	222648	ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №377 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, БУДИНОК 6	05.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	279,5		279,5		273,6	273,6			273,6	271,1	РОЗП. КМДА ВІД 27.06.2019 №1162			№1448-4438-19/УЕБ/В14.1 1.2019			ПРОВЕДЕНО		89-Г-П-КР (МУ/ПДП ІНЖБУД	АКВА 1195-Г-ЕМ-МТП	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 100%	
	222649	ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №143 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, БУЛЬВАР ПЕСІ УКРАЇНКИ, БУДИНОК 24-А	05.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	316,5		316,5		308,6	308,6			308,6	306,1	РОЗП. КМДА ВІД 27.06.2019 №1162			№1435-4438-19/УЕБ/В14.1 1.2019			ПРОВЕДЕНО		89-Г-П-КР (МУ/ПДП ІНЖБУД	АКВА 1195-Г-ЕМ-МТП	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 100%	
	222651	ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №141 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛИЦЯ БАСЕЙНА, БУДИНОК 15	05.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	297,4		297,4		272,6	272,6			272,6	270,1	РОЗП. КМДА ВІД 27.06.2019 №1162			№1449-4438-19/УЕБ/В14.1 1.2019			ПРОВЕДЕНО		89-Г-П-КР (МУ/ПДП ІНЖБУД	АКВА 2194-Г-ЕМ-МТП	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 100%	
	222653	УКРАЇНСЬКИЙ УМАНІТАРНИЙ ЛІЦЕЙ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, ПРОВ. ІВАНА КОЗЛОВСЬКОГО, БУДИНОК 3	05.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	352,3		352,3		264,1	264,1			264,1	261,6	РОЗП. КМДА ВІД 27.06.2019 №1162			№1848-4438-19/УЕБ/В10.1 2.2019			ПРОВЕДЕНО		90-Г-П-КР (МУ/ПДП ІНЖБУД	СІП ЕНЕРДЖИ254-Г-ЕМ-МТП	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 100%	
	222659	ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИЙ ЛІЦЕЙ №145 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ, БУДИНОК 46	05.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	346,5		346,5		266,3	266,3			266,3	263,8	РОЗП. КМДА ВІД 27.06.2019 №1162			№1444-4438-19/УЕБ/В14.1 1.2019			ПРОВЕДЕНО		89-Г-П-КР (МУ/ПДП ІНЖБУД	194-Г-ЕМ-МТП239 706.70	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 100%	
	222660	ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ № 23 "КАДЕТСЬКИЙ КОРПУС" З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВО-ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ВУЛИЦЯ САЛЮТНА, БУДИНОК 11-А	05.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	316,9		316,9		309,7	309,7			309,7	307,2	РОЗП. КМДА ВІД 27.06.2019 №1162			№1438-4438-19/УЕБ/В14.1 1.2019			ПРОВЕДЕНО		89-Г-П-КР (МУ/ПДП ІНЖБУД	АКВА 1195-Г-ЕМ-МТП	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 100%	
	222661	ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 373 М. КИЄВА, ВУЛИЦЯ МАРТИРОСЯНА, БУДИНОК 22 А/24	05.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	287,2		287,2		274,9	274,9			274,9	272,4	РОЗП. КМДА ВІД 27.06.2019 №1162			№1451-4438-19/УЕБ/В14.1 1.2019			ПРОВЕДЕНО		90-Г-П-КР (МУ/ПДП ІНЖБУД	БТС 3189-Г-ЕМ-МТП	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 100%	
	222662	СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 74 М. КИЄВА, ВУЛИЦЯ СМОЛЕНСЬКА, БУДИНОК 4	05.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	280,3		280,3		268,9	268,9			268,9	266,4	РОЗП. КМДА ВІД 27.06.2019 №1162			№1452-4438-19/УЕБ/В14.1 1.2019			ПРОВЕДЕНО		90-Г-П-КР (МУ/ПДП ІНЖБУД	БТС 3189-Г-ЕМ-МТП	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 100%	
	222663	КИЇВСЬКА ГІМНАЗІЯ №287 СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКА, БУДИНОК 10-Б	05.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	303,7		303,7		291,9	291,9			291,9	289,4	РОЗП. КМДА ВІД 27.06.2019 №1162			№1453-4438-19/УЕБ/В14.1 1.2019			ПРОВЕДЕНО		90-Г-П-КР (МУ/ПДП ІНЖБУД	БТС 3189-Г-ЕМ-МТП	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 100%	
	222664	СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА №185 ІМ. ВОЛОДИМИРА ВЕРНАДСЬКОГО СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ВУЛ. СЕРГОВА, БУДИНОК 20/6	05.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	388,7		388,7		387,8	387,8			387,8	385,3	РОЗП. КМДА ВІД 27.06.2019 №1162			№1463-4438-19/УЕБ/В14.1 1.2019			ПРОВЕДЕНО		90-Г-П-КР (МУ/ПДП ІНЖБУД	БТС 5187-Г-ЕМ-МТП	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 100%	
	222665	СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №162 СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ВУЛ. РАХМАНІНОВА, БУДИНОК 47	05.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	604,8		604,8		603,7	603,7			603,7	601,2	РОЗП. КМДА ВІД 27.06.2019 №1162			№1465-4438-19/УЕБ/В14.1 1.2019			ПРОВЕДЕНО		90-Г-П-КР (МУ/ПДП ІНЖБУД	БТС 5187-Г-ЕМ-МТП	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 100%	
	222666	СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №140 СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, БУДИНОК 47/А	05.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	553,5		553,5		551,7	551,7			551,7	549,2	РОЗП. КМДА ВІД 27.06.2019 №1162			№1461-4438-19/УЕБ/В14.1 1.2019			ПРОВЕДЕНО		90-Г-П-КР (МУ/ПДП ІНЖБУД	БТС 4188-Г-ЕМ-МТП	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 100%	
	222667	СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №83 СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ВУЛИЦЯ ГЕРОІВ КОСМОСУ, БУДИНОК 3	05.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	299,7		299,7		285,9	285,9			285,9	283,4	РОЗП. КМДА ВІД 27.06.2019 №1162			№1464-4438-19/УЕБ/В14.1 1.2019			ПРОВЕДЕНО		90-Г-П-КР (МУ/ПДП ІНЖБУД	БТС 2190-Г-ЕМ-МТП	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 100%	
	222668	СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА № 40 СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, БУДИНОК 6/3	05.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	203,6		203,6		202,8	202,8			202,8	200,3	РОЗП. КМДА ВІД 27.06.2019 №1162			№1454-4438-19/УЕБ/В14.1 1.2019			ПРОВЕДЕНО		90-Г-П-КР (МУ/ПДП ІНЖБУД	БТС 2190-Г-ЕМ-МТП	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 100%	

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Термін реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Заплановані обсяги видатків на 2019 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.01.2020	Профінансовано робіт станом на 01.01.2020 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видати		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації										Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Дефектний акт		Розпорядження про визначення замовника	Кошторис (проектно-кошторисна документація)	Експертний звіт по кошторису або проекту	Розпорядження про затвердження проектно-кошторисної документації	Наказ про затвердження проектно-кошторисної документації	Проведення процедур закупівель *		Договір			
																					Документ	Посилання	на проєтування, найменування організації	на будівельні роботи, найменування організації		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	222669	НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ВОЛОШКА" □ ВУЛ. ТРИГОРОВИЧА-КАВСЬКОГО, БУДИНОК 5-А	05.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	279,0		279,0		271,8	271,8			271,8	269,3	РОЗПОРЯДЖЕННЯ			№1459-4438-19/УЕБ/В14.1 1.2019			ПРОВЕДЕНО		90-Г-П-КР (МУ)ПСПІНЕРДЖИ	БТС 2190-Г-БМ-МТП	РОБОТИ ВИКОНАННІ НА 100%	
	222670	ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №571, □ ВУЛ.ВОЛОДИМИРА ПОКОТИЛА, БУДИНОК 5-В	05.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	291,6		291,6		282,9	282,9			282,9	280,4	РОЗП. КМДА ВІД 27.06.2019 №1162			№1455-4438-19/УЕБ/В14.1 1.2019			ПРОВЕДЕНО		90-Г-П-КР (МУ)ПСПІНЕРДЖИ	БТС 2 190-Г-БМ-МТП	РОБОТИ ВИКОНАННІ НА 100%	
	222671	ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І СТУПЕНЯ "ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК "ПОДІЛЛЯ" ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, □ ВУЛИЦЯ ШЕКАВИЦЬКА, БУДИНОК 25 □	05.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	610,3		610,3		446,9	446,9			446,9	444,4	РОЗП. КМДА ВІД 27.06.2019 №1162			№1951-4438-19/УЕБ/В10.1 2.2019			ПРОВЕДЕНО		90-Г-П-КР (МУ)ПСПІНЕРДЖИ	СПП ЕНЕРДЖИ254-Г-БМ-МТП	РОБОТИ ВИКОНАННІ НА 100%	
	222672	ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І СТУПЕНЯ "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА - ДИТЯЧИЙ САДОК "ДВІСОЛІ" ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, □ ПРОСПЕКТ 62 СВОБОДИ, БУДИНОК 3-А	05.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	341,5		341,5		226,8	226,8			226,8	224,3	РОЗП. КМДА ВІД 27.06.2019 №1162			№1841-4438-19/УЕБ/В10.1 2.2019			ПРОВЕДЕНО		90-Г-П-КР (МУ)ПСПІНЕРДЖИ	СПП ЕНЕРДЖИ252-Г-БМ-МТП	РОБОТИ ВИКОНАННІ НА 100%	
	222673	ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ (САНАТОРНИЙ) № 803 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ПРОСПЕКТ ВАСИЛЯ ПОРЯКА, БУДИНОК 14В	05.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	317,0		317,0		218,1	218,1			218,1	215,6	РОЗП. КМДА ВІД 27.06.2019 №1162			№1838-4438-19/УЕБ/В10.1 2.2019			ПРОВЕДЕНО		90-Г-П-КР (МУ)ПСПІНЕРДЖИ	СПП ЕНЕРДЖИ248-Г-БМ-МТП	РОБОТИ ВИКОНАННІ НА 100%	
	222674	ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №676 (ДИТЯЧИЙ САДОК КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ (СПЕЦІАЛЬНИЙ) ДЛЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ МОВИ), ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВСЬКА, БУДИНОК 30	05.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	319,4		319,4		228,1	228,1			228,1	225,6	РОЗП. КМДА ВІД 27.06.2019 №1162			№1837-4438-19/УЕБ/В10.1 2.2019			ПРОВЕДЕНО		90-Г-П-КР (МУ)ПСПІНЕРДЖИ	СПП ЕНЕРДЖИ248-Г-БМ-МТП	РОБОТИ ВИКОНАННІ НА 100%	
	222675	ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОГО ТИПУ №518 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ВУЛИЦЯ СВИТЛИЦЬКОГО, БУДИНОК 24-Б	05.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	317,0		317,0		227,1	227,1			227,1	224,6	РОЗП. КМДА ВІД 27.06.2019 №1162			№1833-4438-19/УЕБ/В10.1 2.2019			ПРОВЕДЕНО		90-Г-П-КР (МУ)ПСПІНЕРДЖИ	СПП ЕНЕРДЖИ245-Г-БМ-МТП	РОБОТИ ВИКОНАННІ НА 100%	
	222676	ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОГО ТИПУ №486 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА ГРЕЧКА, БУДИНОК 20П	05.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	311,7		311,7		253,2	253,2			253,2	250,7	РОЗП. КМДА ВІД 27.06.2019 №1162			№1834-4438-19/УЕБ/В10.1 2.2019			ПРОВЕДЕНО		90-Г-П-КР (МУ)ПСПІНЕРДЖИ	СПП ЕНЕРДЖИ252-Г-БМ-МТП	РОБОТИ ВИКОНАННІ НА 100%	
	222677	ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №256, ВУЛИЦЯ ЗАСЛОНОВА, БУДИНОК 10	05.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	278,9		278,9		257,6	257,6			257,6	255,1	РОЗП. КМДА ВІД 27.06.2019 №1162			№1586-4438-19/УЕБ/В27.1 1.2019			ПРОВЕДЕНО		87-Г-П-КР (МУ)ПДП ІНЖБУД	ТОВ "ДП ІНЖБУД"242-Г-БМ-МТП	РОБОТИ ВИКОНАННІ НА 100%	
	222678	ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №148 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛИЦЯ ВЕРЕСНЕВА, БУДИНОК 5-А	05.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	291,7		291,7		268,6	268,6			268,6	266,1	РОЗП. КМДА ВІД 27.06.2019 №1162			№1587-4438-19/УЕБ/В27.1 1.2019			ПРОВЕДЕНО		87-Г-П-КР (МУ)ПДП ІНЖБУД	ТОВ "ДП ІНЖБУД"242-Г-БМ-МТП	РОБОТИ ВИКОНАННІ НА 100%	
	222679	ГІМНАЗІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛИЦЯ Б. ГМИРІ, БУДИНОК 2-В	05.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	195,1		195,1		171,5	171,5			171,5	169,0	РОЗП. КМДА ВІД 27.06.2019 №1162			№1728-4438-19/УЕБ/В06.1 2.2019			ПРОВЕДЕНО		87-Г-П-КР (МУ)ПДП ІНЖБУД	ТОВ "ДП ІНЖБУД"243-Г-БМ-МТП	РОБОТИ ВИКОНАННІ НА 100%	
	222680	ГІМНАЗІЯ № 315 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА, БУДИНОК 27-А	05.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	498,0		498,0		419,8	419,8			419,8	417,3	РОЗП. КМДА ВІД 27.06.2019 №1162			№1591-4438-19/УЕБ/В27.1 1.2019			ПРОВЕДЕНО		87-Г-П-КР (МУ)ПДП ІНЖБУД	ТОВ "ДП ІНЖБУД"214-Г-БМ-МТП	РОБОТИ ВИКОНАННІ НА 100%	

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Термін реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.01.2020	Профінансовано робіт станом на 01.01.2020 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видати		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (по гр. 10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації										Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Дефектний акт		Розпорядження про визначення замовника	Кошторис (проектно-кошторисна документація)	Експертний звіт по кошторису або проекту	Розпорядження про затвердження проектно-кошторисної документації	Наказ про затвердження проектно-кошторисної документації	Проведення процедур закупівель *		Договір			
																					Документ	Посилання	на проєктування, найменування організації	на будівельні роботи, найменування організації		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	222681	ШКОЛА ІІІ СТУПЕНІВ №309 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ПРОСПЕКТ П. ГРИГОРЕНКА, БУДИНОК 21-В	05.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	309,2		309,2		279,6	279,6			279,6	277,1	РОЗП. КМДА ВІД 27.06.2019 №1162			№1598-4438-19/УЄБ/В27.1 1.2019			ПРОВЕДНО		87-Г-П-КР (МУІПДП ІНЖБУД	ТОВ "ДП ІНЖБУД"214-Г- БМ-МТП	РОБОТИ ВИКОНАННІ НА 100%	
	222682	СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА ІІІ СТУПЕНІВ №305 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ, ВУЛИЦЯ ПЕНІНА, БУДИНОК 53	05.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	479,4		479,4		416,8	416,8			416,8	414,3	РОЗП. КМДА ВІД 27.06.2019 №1162			№1597-4438-19/УЄБ/В27.1 1.2019			ПРОВЕДНО		87-Г-П-КР (МУІПДП ІНЖБУД	ТОВ "ДП ІНЖБУД"243-Г- БМ-МТП	РОБОТИ ВИКОНАННІ НА 100%	
	222683	ЛІЦЕЙ № 303 СУСПІЛЬНО-ПРИРОДНИЧОГО ПРОФІЛЮ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА, БУДИНОК 9-А	05.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	613,5		613,5		61,9	61,9			61,9	59,4	РОЗП. КМДА ВІД 27.06.2019 №1162						ПРОВЕДНО		87-Г-П-КР (МУІПДП ІНЖБУД		ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ	
	222684	СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА ІІІ СТУПЕНІВ №62, ВУЛИЦЯ КНЯЖИЙ ЗАТОН, БУДИНОК 17-В	05.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	204,5		204,5		187,7	187,7			187,7	185,2	РОЗП. КМДА ВІД 27.06.2019 №1162			№1800-4438-19/УЄБ/В09.1 2.2019			ПРОВЕДНО		87-Г-П-КР (МУІПДП ІНЖБУД	ТОВ "ДП ІНЖБУД"243-Г- БМ-МТП	РОБОТИ ВИКОНАННІ НА 100%	
	222685	ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №439, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІВСЬКИЙ, БУДИНОК 124-А	05.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	338,7		338,7		255,1	255,1			255,1	252,6	РОЗП. КМДА ВІД 27.06.2019 №1162			№1843-4438-19/УЄБ/В10.1 2.2019			ПРОВЕДНО		90-Г-П-КР (МУІПДСІП ЕНЕРДЖИ	СІП ЕНЕРДЖИ251-Г- БМ-МТП	РОБОТИ ВИКОНАННІ НА 100%	
	222686	СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ № 273 МІСТА КИЄВА, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, БУДИНОК 94-А	05.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	348,5		348,5		262,8	262,8			262,8	260,3	РОЗП. КМДА ВІД 27.06.2019 №1162			№1462-4438-19/УЄБ/В14.1 1.2019			ПРОВЕДНО		90-Г-П-КР (МУІПДСІНЕРД ЖИ	БТС 4188-Г-БМ- МТП	РОБОТИ ВИКОНАННІ НА 100%	
	222687	СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ № 92 ІМЕНІ ВІАНА ФРАНКА МІСТА КИЄВІ, ВУЛИЦЯ ТАРАСІВСЬКА, БУДИНОК 11	05.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	336,9		336,9		248,1	248,1			248,1	245,6	РОЗП. КМДА ВІД 27.06.2019 №1162			№1847-4438-19/УЄБ/В10.1 2.2019			ПРОВЕДНО		90-Г-П-КР (МУІПДСІП ЕНЕРДЖИ	СІП ЕНЕРДЖИ251-Г- БМ-МТП	РОБОТИ ВИКОНАННІ НА 100%	
	222688	ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №262, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, БУДИНОК 84	05.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	352,3		352,3		249,8	249,8			249,8	247,3	РОЗП. КМДА ВІД 27.06.2019 №1162			№1458-4438-19/УЄБ/В14.1 1.2019			ПРОВЕДНО		90-Г-П-КР (МУІПДСІНЕРД ЖИ	БТС 1191-Г-БМ- МТП	РОБОТИ ВИКОНАННІ НА 100%	
	222689	ЛІЦЕЙ №227 ІМЕНІ М.ГРОМОВА МІСТА КИЄВА, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, БУДИНОК 7-Л	01.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	352,3		352,3		291,5	291,5			291,5	289,0	РОЗП. КМДА ВІД 27.06.2019 №1162			№1845-4438-19/УЄБ/В10.1 2.2019			ПРОВЕДНО		90-Г-П-КР (МУІПДСІП ЕНЕРДЖИ	СІП ЕНЕРДЖИ249-Г- БМ-МТП	РОБОТИ ВИКОНАННІ НА 100%	
	222690	СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА ІТАЛІЙСЬКОЇ МОВ №130 ІМЕНІ ДАНТЕ АЛІГ'ЄРІ МІСТА КИЄВА, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, БУДИНОК 128	05.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	346,3		346,3		254,1	254,1			254,1	251,6	РОЗП. КМДА ВІД 27.06.2019 №1162			№1846-4438-19/УЄБ/В10.1 2.2019			ПРОВЕДНО		90-Г-П-КР (МУІПДСІП ЕНЕРДЖИ	СІП ЕНЕРДЖИ249-Г- БМ-МТП	РОБОТИ ВИКОНАННІ НА 100%	
	222691	СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ №112 ІМЕНІ Т.ШЕВЧЕНКА МІСТА КИЄВА, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, БУДИНОК 78	05.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	251,4		251,4		251,4	251,4			251,4	248,9	РОЗП. КМДА ВІД 27.06.2019 №1162			№1460-4438-19/УЄБ/В14.1 1.2019			ПРОВЕДНО		90-Г-П-КР (МУІПДСІНЕРД ЖИ	БТС 1191-Г-БМ- МТП	РОБОТИ ВИКОНАННІ НА 100%	
	222692	ГІМНАЗІЯ №33МЕДИЧНА ГІМНАЗІЯ №33 МІСТА КИЄВА, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, БУДИНОК 79-Б	05.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	272,5		272,5		258,0	258,0			258,0	255,5	РОЗП. КМДА ВІД 27.06.2019 №1162			№1457-4438-19/УЄБ/В14.1 1.2019			ПРОВЕДНО		90-Г-П-КР (МУІПДСІНЕРД ЖИ	БТС 191-Г-БМ- МТП	РОБОТИ ВИКОНАННІ НА 100%	
	222693	ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 61 ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, БУДИНОК 76	05.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	273,0		273,0		266,5	266,5			266,5	264,0	РОЗП. КМДА ВІД 27.06.2019 №1162			№1456-4438-19/УЄБ/В14.1 1.2019			ПРОВЕДНО		90-Г-П-КР (МУІПДСІНЕРД ЖИ	БТС 1191-Г-БМ- МТП	РОБОТИ ВИКОНАННІ НА 100%	
	222694	ЛІЦЕЙ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ №79 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, БУДИНОК 37	05.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	304,1		304,1		279,6	279,6			279,6	277,1	РОЗПОРЯДЖ ЕННЯ			№1439-4438-19/УЄБ/В14.1 1.2019			ПРОВЕДНО		89-Г-П-КР (МУІПДП ІНЖБУД	АКВА 2194-Г-БМ- МТП	РОБОТИ ВИКОНАННІ НА 100%	

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Термін реалізації проєкту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них:		Профінансовано робіт станом на 01.01.2020 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видати		Записок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації							Стан виконання робіт			
								заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.01.2020			всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Дефектний акт	Розпорядження про визначення замовника	Кошторис (проектно-кошторисна документація)	Експертний звіт по кошторису або проєкту	Розпорядження про затвердження проектно-кошторисної документації	Наказ про затвердження проектно-кошторисної документації	Проведення процедур закупівель *		Договір		
																					Документ		Посилання	на проєктування, найменування організації	на будівельні роботи, найменування організації
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	222695	КЛЮВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №77 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, □ ВУЛ. ШОВКОВИЧНА, БУДИНОК 25	05.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	790,7		790,7		773,1	773,1		773,1	770,6		РОЗП. КМДА ВІД 27.06.2019 №1162			№1440-4438-19/УЄБ/В14.1 1.2019			ПРОВЕДЕНО		89-Г-П-КР (МУІПДП ІНЖБУД)	АКВА 3193-Г-ЕМ-МІТП	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 100%
	222696	ЛІЦЕЙ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН №51 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, □ ВУЛИЦЯ ПИЛИПА ОРЛИКА, БУДИНОК 13 □	05.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	348,7		348,7		318,7	318,7		318,7	316,2		РОЗП. КМДА ВІД 27.06.2019 №1162			№1441-4438-19/УЄБ/В14.1 1.2019			ПРОВЕДЕНО		89-Г-П-КР (МУІПДП ІНЖБУД)	АКВА 5196-Г-ЕМ-МІТП	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 100%
	222697	ГІМНАЗІЯ №32 "УСПІХ" ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, □ ВУЛ. ФЕДОРОВА, БУДИНОК 2	05.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	558,5		558,5		513,8	513,8		513,8	511,3		РОЗП. КМДА ВІД 27.06.2019 №1162			№1443-4438-19/УЄБ/В			ПРОВЕДЕНО		89-Г-П-КР (МУІПДП ІНЖБУД)	196-Г-ЕМ-МІТП	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 100%
	222698	ШКОЛА ІІІ-ІІІІ СТУПЕНІВ №90 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, □ ВУЛИЦЯ ПАВРСЬКА, БУДИНОК 2	05.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	352,3		352,3		324,6	324,6		324,6	322,1		РОЗП. КМДА ВІД 27.06.2019 №1162			СПЛАЧЕНО БМР			ПРОВЕДЕНО		89-Г-П-КР (МУІПДП ІНЖБУД)	АКВА 4192-Г-ЕМ-МІТП	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 100%
	222699	СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА №47 ІМ. А.С.МАКАРЕНКА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ВУЛ. ІОАННА ПАВЛА ІІ, БУДИНОК 14/21	05.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	352,3		352,3		307,6	307,6		307,6	305,1		РОЗП. КМДА ВІД 27.06.2019 №1162			№1442-4438-19/УЄБ/В14.1 1.2019			ПРОВЕДЕНО		89-Г-П-КР (МУІПДП ІНЖБУД)	АКВА 4192-Г-ЕМ-МІТП	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 100%
	222700	ШКОЛА ІІІ-ІІІІ СТУПЕНІВ №5 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, □ ВУЛИЦЯ ТИМИРЯЗІВСЬКА, БУДИНОК 36 □	05.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	352,3		352,3		317,6	317,6		317,6	315,1		РОЗП. КМДА ВІД 27.06.2019 №1162			№1436-4438-19/УЄБ/В14.1 1.2019			ПРОВЕДЕНО		89-Г-П-КР (МУІПДП ІНЖБУД)	АКВА 6197-Г-ЕМ-МІТП	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 100%
	222701	ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №205 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, □ ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, БУДИНОК 39 А □	05.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	324,9		324,9		303,6	303,6		303,6	301,1		РОЗП. КМДА ВІД 27.06.2019 №1162			№1445-4438-19/УЄБ/В14.1 1.2019			ПРОВЕДЕНО		89-Г-П-КР (МУІПДП ІНЖБУД)	АКВА 4192-Г-ЕМ-МІТП	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 100%
	222702	ГІМНАЗІЯ №283 ІІ-ІІІ СТУПЕНІВ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, □ ВУЛИЦЯ ДАНЬКЕВИЧА, БУДИНОК 13	05.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	267,2		267,2		241,1	241,1		241,1	238,6		РОЗП. КМДА ВІД 27.06.2019 №1162			№1599-4438-19/УЄБ/В27.1 1.2019			ПРОВЕДЕНО		88-Г-П-КР (МУІПДП ІНЖБУД)	АВРОРА ТЕРМ 262-Г-ЕМ-МІТП	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 100%
	222703	ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №572 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, □ ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, 14-Г	05.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	302,4		302,4		200,1	200,1		200,1	197,6		РОЗП. КМДА ВІД 27.06.2019 №1162			№1594-4438-19/УЄБ/В27.1 1.2019			ПРОВЕДЕНО		88-Г-П-КР (МУІПДП ІНЖБУД)	СІПІ ЕНЕРДЖ/247-Г-ЕМ-МІТП	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 100%
	222704	ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №333 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, □ ВУЛИЦЯ ЛІСКІВСЬКА, БУДИНОК 21А	05.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	242,8		242,8		219,1	219,1		219,1	216,6		РОЗП. КМДА ВІД 27.06.2019 №1162			№1593-4438-19/УЄБ/В27.1 1.2019			ПРОВЕДЕНО		88-Г-П-КР (МУІПДП ІНЖБУД)	ТОВ "ДП ІНЖБУД/224-Г-ЕМ-МІТП	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 100%
	222705	ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 381, ВУЛИЦЯ СТАЛЬСЬКОГО, БУДИНОК 10-А □	05.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	287,6		287,6		258,1	258,1		258,1	255,6		РОЗП. КМДА ВІД 27.06.2019 №1162			№1698-4438-19/УЄБ/В04.1 2.2019			ПРОВЕДЕНО		88-Г-П-КР (МУІПДП ІНЖБУД)	ТОВ "ДП ІНЖБУД/224-Г-ЕМ-МІТП	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 100%
	222706	ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 62 "ЗЕРНЯТКО" МІСТА КИЄВА, □ ВУЛИЦЯ АЛМА-АТИНСЬКА, БУДИНОК 39-Б □	05.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	319,3		319,3		281,1	281,1		281,1	278,6		РОЗП. КМДА ВІД 27.06.2019 №1162			№1799-4438-19/УЄБ/В09.1 2.2019			ПРОВЕДЕНО		88-Г-П-КР (МУІПДП ІНЖБУД)	ТОВ "ДП ІНЖБУД/224-Г-ЕМ-МІТП	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 100%
	222707	ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОГО ТИПУ №88 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ВУЛИЦЯ КОПИЛІВСЬКА, БУДИНОК 8	05.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	352,2		352,2		193,1	193,1		193,1	190,6		РОЗП. КМДА ВІД 27.06.2019 №1162			№1836-4438-19/УЄБ/В10.1 2.2019			ПРОВЕДЕНО		90-Г-П-КР (МУІПДП ІНЖБУД)	СІПІ ЕНЕРДЖ/247-Г-ЕМ-МІТП	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 100%

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проєкту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.01.2020	Профінансовано робіт станом на 01.01.2020 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видати		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації										Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Дефектний акт		Розпорядження про визначення замовника	Кошторис (проектно-кошторисна документація)	Експертний звіт по кошторису або проєкту	Розпорядження про затвердження проектно-кошторисної документації	Наказ про затвердження проектно-кошторисної документації	Проведення процедур закупівель *		Договір			
																					Документ	Посилання	на проєтування, найменування організації	на будівельні роботи, найменування організації		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	222708	СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ №26 М.КИЄВА, БУЛЬВАР ПЕРОВА, БУДИНОК 1 □	05.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	204,5		204,5		204,1	204,1			204,1	201,6	РОЗП. КМДА ВІД 27.06.2019 №1162			№1599-4438-19/УЄБ/В04.1 2.2019			ПРОВЕДЕНО		88-Г-Л-КР (МУ)ПДП ІНЖБУД	ТОВ "ДП ІНЖБУД"225-Г-БМ-МІП	РОБОТИ ВИКОНАННІ НА 100%	
	222709	СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА ІІІІ СТУПЕНІВ №265 М.КИЄВА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ПРЕДМЕТІВ ХУДОЖНО-ЕСТЕТИЧНОГО ЦИКЛУ. □ ВУЛИЦЯ РАЙДУЖНА, БУДИНОК 53	05.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	408,9		408,9		373,1	373,1			373,1	370,6	РОЗП. КМДА ВІД 27.06.2019 №1162			№1595-4438-19/УЄБ/В27.1 1.2019					88-Г-Л-КР (МУ)ПДП ІНЖБУД	ТОВ "ДП ІНЖБУД"225-Г-БМ-МІП	РОБОТИ ВИКОНАННІ НА 100%	
	222710	СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА ІІІІ СТУПЕНІВ №148 ІМЕНІ ІВАНА БАГРЯНОГО З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАїнСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ М. КИЄВА, ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, БУДИНОК 37	05.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	704,5		704,5		579,6	579,6			579,6	577,1	РОЗП. КМДА ВІД 27.06.2019 №1162			№1439-4438-19/УЄБ/В14.1 1.2019			ПРОВЕДЕНО		89-Г-Л-КР (МУ)ПДП ІНЖБУД	АКВА 2194-Г-БМ-МІП	РОБОТИ ВИКОНАННІ НА 100%	
	222711	СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА ІІІІ СТУПЕНІВ №137 М.КИЄВА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. □ ВУЛИЦЯ ЕНТУЗІАСТІВ, БУДИНОК 74	05.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	289,5		289,5		257,1	257,1			257,1	254,6	РОЗП. КМДА ВІД 27.06.2019 №1162			№1589-4438-19/УЄБ/В27.1 1.2019			ПРОВЕДЕНО		88-Г-Л-КР (МУ)ПДП ІНЖБУД	ТОВ "ДП ІНЖБУД"213-Г-БМ-МІП	РОБОТИ ВИКОНАННІ НА 100%	
	222712	СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА ІІІІ СТУПЕНІВ № 65 М. КИЄВА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ. ВУЛИЦЯ ЧЕЛЯБІНСЬКА БУДИНОК 5	05.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	204,5		204,5		201,1	201,1			201,1	198,6	РОЗП. КМДА ВІД 27.06.2019 №1162			№1588-4438-19/УЄБ/В27.1 1.2019			ПРОВЕДЕНО		88-Г-Л-КР (МУ)ПДП ІНЖБУД	ТОВ "ДП ІНЖБУД"225-Г-БМ-МІП	РОБОТИ ВИКОНАННІ НА 100%	
	222713	СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА ІІІІ СТУПЕНІВ № 301 ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, □ ПРОСПЕКТ ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, БУДИНОК 93-в	02.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	437,3		437,3		331,1	331,1			331,1	328,6	РОЗП. КМДА ВІД 27.06.2019 №1162			№1596-4438-19/УЄБ/В27.1 1.2019			ПРОВЕДЕНО		88-Г-Л-КР (МУ)ПДП ІНЖБУД	АВРОРА ТЕРМ 262-Г-БМ-МІП	РОБОТИ ВИКОНАННІ НА 100%	
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ)					50,0																			
	221710	ЛІЦЕЙ №208 М.КИЄВА ВУЛИЦЯ ТУМАНЯНА ОВАНЕСА, БУДИНОК 2	02.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	50,0		50,0								РОЗП. КМДА ВІД 01.04.2019 № 566											
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ (2 об'єкти)					21412,9		21241,6	21241,6			21241,6	4220,6												
	207500	ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №643, ВУЛ. ГОЛОСІВСЬКА, 4-А	03.2017 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	16553,6	7318,3	7811,1		7811,1	7811,1			7811,1		РОЗПОР. КМДА ВІД 21.03.2018 №452		КОШТОРИС ВІД 04.09.2017, БН	ЕКСП.ЗВІТ ВІД 12.08.2018 №1819, ВІД 04.09.2017 №2816/Е/17			ПРОВЕДЕНО				РОБОТИ ВИКОНАННІ НА 100%	
	207501	ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №725, ВУЛ. КРИМСЬКА, 1	03.2017 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	16468,9	1154,4	13601,8		13430,5	13430,5			13430,5	4220,6	РОЗПОР. КМДА ВІД 21.03.2018 №452		КОШТОРИС ВІД 04.09.2017, БН	ЕКСП.ЗВІТ ВІД 07.08.2018 №2155/Е/18-КДЛ, ВІД 04.09.2017 №2817/Е/17						РОБОТИ ВИКОНАННІ НА 100%		
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ (3 об'єкти)					1050,0		999,9	999,9			999,9	999,9												
	221708	ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №566, ВУЛ. НЕСТАЙКА ВСЕВОЛОДА, БУДИНОК 5А	02.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	200,0		200,0		190,1	190,1			190,1	190,1	РОЗП. КМДА ВІД 01.04.2019 № 566			ВІД 18.12.2019 №25733			ПРОВЕДЕНО			286-Г-БМ-КР ВІД 20.12.19 ТОВ "РК "ІЗОЛ"	РОБОТИ ВИКОНАННІ НА 100%	

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проєкту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Викорнано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них:		Викорнано робіт станом на 01.01.2020	Профінансовано робіт станом на 01.01.2020 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видати		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації										Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	Всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Дефектний акт		Розпорядження про визначення замовника	Кошторис (проектно-кошторисна документація)	Експертний звіт по кошторису або проєкту	Розпорядження про затвердження проектно-кошторисної документації	Наказ про затвердження проектно-кошторисної документації	Проведення процедур закупівель *		Договір			
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	221716	НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 30 "ЕКОНАД" (СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І СТУПЕНЮ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ – ГІМНАЗІЯ) М. КИЄВА ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА 30-Б	04.2019 12.2019	БІ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	600,0		600,0		564,8	564,8			564,8	564,8	РОЗП. КМДА ВІД 01.04.2019 № 566			ВІД 29.11.2019 №190901Р			ПРОВЕДЕНО			277-Г-БМ-КР 20.12.2019 ТОВ "БК АЛЬТАІР"	РОБОТИ ВИКОНАННІ НА 100%	
	221740	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ І-ГО ПОВЕРХУ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 258 М. КИЄВА, ВУЛ.МІСТА ШАЛЕТТ.БУДИНОК 1-А	02.2019 12.2019	БІ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	250,0		250,0		245,0	245,0			245,0	245,0	РОЗП. КМДА ВІД 01.04.2019 № 566			ВІД 18.12.2019 №25734			ПРОВЕДЕНО			286-Г-БМ-КР ВІД 20.12.19 ИТОВ "РК "ЗОЛІ"	РОБОТИ ВИКОНАННІ НА 100%	
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРИВЕЛЬ (11 об'єктів)					6135,9		5932,9	5932,9			5932,9	3926,2												
	220495	СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА ІІІ СТУПЕНІВ №12 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, БУДИНОК 121/3	02.2019 12.2019	БІ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	854,3		854,3		806,2	806,2			806,2	803,0	РОЗП. КМДА ВІД 01.04.2019 № 566, 25.04.2019 № Б/Н			ВІД 09.09.2019Р №190731Р			ПРОВЕДЕНО			ТОВ "БК "МЕГА СТАЙЛ" ВІД 09.10.19	РОБОТИ ВИКОНАННІ НА 100%	
	220507	ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 409, ВУЛИЦЯ ЮНОСТІ,БУДИНОК 12	02.2019 12.2019	БІ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	234,4		234,4		232,5	232,5			232,5	230,8	РОЗП. КМДА ВІД 01.04.2019 № 566			ВІД 19.09.2019 №190888Р			ПРОВЕДЕНО			ТОВ "БК "МЕГА СТАЙЛ", 165-Г- БМ-КР ВІД 29.10.2019	РОБОТИ ВИКОНАННІ НА 100%	
	220508	ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 444, ВУЛИЦЯ МІСТА ШАЛЕТТ,БУДИНОК 10-А	02.2019 12.2019	БІ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	755,9		755,9		753,9	753,9			753,9		РОЗП. КМДА ВІД 01.04.2019 № 566			ВІД 07.08.2019 №190779Р			ПРОВЕДЕНО			ТОВ "БК "МЕГА СТАЙЛ", 165-Г- БМ-КР ВІД 26.09.19	РОБОТИ ВИКОНАННІ НА 100%	
	220509	НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 30 "ЕКОНАД" (СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І СТУПЕНЮ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ – ГІМНАЗІЯ) М. КИЄВА ВУЛИЦЯ БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, БУДИНОК 30-Б	04.2019 12.2019	БІ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	893,0		893,0		893,0	893,0			893,0	889,8	РОЗП. КМДА ВІД 01.04.2019 № 566			ВІД 03.10.2019 №190902Р			ПРОВЕДЕНО			164-Г-БМ-КР 29.10.2019 ТОВ "БК "МЕГА СТАЙЛ"	РОБОТИ ВИКОНАННІ НА 100%	
	220510	СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА ІІІ СТУПЕНІВ № 258, М. КИЄВА ВУЛИЦЯ МІСТА ШАЛЕТТ, БУДИНОК 1-А	02.2019 12.2019	БІ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1084,5		1084,5		945,2	945,2			945,2	942,0	РОЗП. КМДА ВІД 01.04.2019 № 566			ВІД 03.10.2019 №190777Р			ПРОВЕДЕНО			167-Г-БМ-КР ВІД 31.10.19 ТОВ "БК "МЕГА СТАЙЛ"	РОБОТИ ВИКОНАННІ НА 100%	
	221712	ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 591, ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА БОЙЧЕНКА 12-А	02.2019 12.2019	БІ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	443,9		443,9		443,9	443,9			443,9	440,7	РОЗП. КМДА ВІД 01.04.2019 № 566			ВІД 03.10.2019 №190781Р			ПРОВЕДЕНО			ТОВ "БК "МЕГА СТАЙЛ" 165-Г- БМ-КР 29.10.2019	РОБОТИ ВИКОНАННІ НА 100%	
	221713	ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №503, ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА БОЙЧЕНКА, 9А	02.2019 12.2019	БІ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	578,8		578,8		575,4	575,4			575,4	1,1	РОЗП. КМДА ВІД 01.04.2019 № 566			ВІД 07.08.2019 №190780Р			ПРОВЕДЕНО			103-Г-БМ-КР ВІД 26.09.19 ТОВ "БК "МЕГА СТАЙЛ"	РОБОТИ ВИКОНАННІ НА 100%	
	221715	СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І СТУПЕНЯ №327 М.КИЄВА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ ВУЛ. МИКОЛАЙЧУКА ІВАНА 9-Б	04.2019 12.2019	БІ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	667,5		667,5		664,2	664,2			664,2	1,8	РОЗП. КМДА ВІД 01.04.2019 № 566			ВІД 03.09.2019 №190778Р			ПРОВЕДЕНО			ТОВ "БК "МЕГА СТАЙЛ" 118-Г- БМ-КР ВІД 09.10.19	РОБОТИ ВИКОНАННІ НА 100%	
	221728	ШКОЛА ІІІ СТУПЕНІВ №1 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ПРОВУЛОК ЛЕПЕГАТСЬКИЙ, БУДИНОК 1/28	02.2019 12.2019	БІ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3,3		3,3								РОЗП. КМДА ВІД 01.04.2019 № 566			ВІД 12.07.2019 №190694Р						ПРОВЕДЕНН Я ЕКСПЕРТИЗИ		

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Викорано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них:		Викорано робіт станом на 01.01.2020	Профінансовано робіт станом на 01.01.2020 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видати		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (по гр. 10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації										Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Дефектний акт		Розпорядження про визначення замовника	Кошторис (проектно-кошторисна документація)	Експертний звіт по кошторису або проекту	Розпорядження про затвердження проектно-кошторисної документації	Наказ про затвердження проектно-кошторисної документації	Проведення процедур закупівель *		Договір			
																					Документ	Посилання	на проєтування, найменування організації	на будівельні роботи, найменування організації		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	221739	НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС 'ДОМІНАНТА' (ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД - СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І СТ.- СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНА ГІМНАЗІЯ - СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА № 204 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ), ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА БОЙЧЕНКА, СУПІСЬКОУ 26 А	02.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3,3		3,3		1,6	1,6			1,6		РОЗП. КМДА ВІД 01.04.2019 № 566			ВІД 07.10.2019 №190923Р						171-Г-БМ-КР ВІД 08.11.19 ТОВ "БК "МЕГА СТАЙЛ"	ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ	
	234433	ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 501, ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 11/3	05.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	617,0		617,0		617,0	617,0			617,0	617,0	НАКАЗ ВІД 11.12.2019 № 164-ОД			ВІД 05.12.2019 №191083Р			ПРОВЕДЕНО			229-Г-БМ-КР ВІД 10.12.19 ТОВ "БК БУДПРО"	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 100%	
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ПІВ ОБ'ЄКТІВ					16001,1		8643,4	8643,4			8643,4	7748,6												
	220203	ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №166, ПРОСПЕКТ ПАВЛА ТИЧИНИ, БУДИНОК 28-А	02.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	200,0		200,0		189,2	189,2			189,2	189,2	РОЗП. КМДА ВІД 01.04.2019 № 566			ВІД 18.12.2019 №25732			ПРОВЕДЕНО			285-Г-БМ-КР ВІД 20.12.19 ТОВ "РК "ІЗОЛ"	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 100%	
	220228	ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 461, ВУЛИЦЯ АЛШЕРА НАВОІ, 78 А	02.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	950,0		950,0		336,3	336,3			336,3	336,3	РОЗП. КМДА ВІД 01.04.2019 № 566			ВІД 01.11.2019 №190782Р			ПРОВЕДЕНО			201-Г-БМ-КР 25.11.2019 ТОВ "РК "ІЗОЛ"	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 100%	
	220231	ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 505, ВУЛ. МИРОПІЛЬСЬКА 35-А	02.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	477,4		477,4		455,2	455,2			455,2	455,2	РОЗП. КМДА ВІД 01.04.2019 № 566 06.05.2019 № Б/Н			ВІД 29.10.2019 №190783Р			ПРОВЕДЕНО			237-Г-БМ-КР 11.12.2019 ТОВ "ІНБУД-ХХІ"	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 100%	
	220241	НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 183 "ФОРТУНА" З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ (СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І СТУПЕНЯ - ГІМНАЗІЯ) М.КИЄВА, ВУЛ. ЮНОСТІ, 5	02.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	900,0		900,0		900,0	900,0			900,0	900,0	РОЗП. КМДА ВІД 01.04.2019 № 566			ВІД 29.11.2019 №190925Р			ПРОВЕДЕНО			205-Г-БМ-КР ВІД 29.11.19 ТОВ "РК "ІЗОЛ"	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 100%	
	221684	ГІМНАЗІЯ №136 М.КИЄВА ВУЛИЦЯ ЕНТУЗІАСТІВ, БУДИНОК 29/3	04.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	500,0		500,0		350,6	350,6			350,6	350,6	РОЗП. КМДА ВІД 01.04.2019 № 566 06.05.2019 № Б/Н			ВІД 18.11.2019 №190867Р			ПРОВЕДЕНО			209-Г-БМ-КР 29.11.2019 ТОВ "БК АЛЬТАІР"	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 100%	
	221688	РУСАНІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ М. КИЄВА БУЛЬВАР ШАМО ІГОРЯ, БУДИНОК 17-А	04.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		1500,0		1395,1	1395,1			1395,1	1395,1	РОЗП. КМДА ВІД 01.04.2019 № 566 06.05.2019 № Б/Н			ВІД 18.12.2019 №119785-3К			ПРОВЕДЕНО			291-Г-БМ-КР 20.12.2019 ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "УКРАІНТЕРБУД"	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 100%	
	221699	СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА ІІІ СТУПЕНІВ №81 М.КИЄВА, ПРОСПЕКТ ПАВЛА ТИЧИНИ, 22-А	04.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	900,0		900,0		557,4	557,4			557,4	557,4	РОЗП. КМДА ВІД 01.04.2019 № 566			ВІД 29.10.2019 №190922Р			ПРОВЕДЕНО			206-Г-БМ-КР ВІД 29.11.19 ТОВ "РК "ІЗОЛ"	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 100%	
	221696	СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА ІІІ СТУПЕНІВ №66 М. КИЄВА ВУЛ. КАУНАСЬКА, БУДИНОК 2	04.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	142,9		142,9		138,4	138,4			138,4	133,5	РОЗП. КМДА ВІД 16.07.2018 № 1242			ВІД 15.08.2019Р №190835Р			ПРОВЕДЕНО			137-Г-БМ-КР ВІД 18.10.19 ТОВ "РК "ІЗОЛ"	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 100%	
	221697	СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА ІІІ СТУПЕНІВ №137 М.КИЄВА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ВУЛИЦЯ ЕНТУЗІАСТІВ, БУДИНОК 7/4	04.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	740,0		740,0		590,4	590,4			590,4	590,4	РОЗП. КМДА ВІД 01.04.2019 № 566 06.05.2019 № Б/Н			ВІД 18.12.2019 №1763-19Е			ПРОВЕДЕНО			276-Г-БМ-КР ВІД 20.12.19 ТОВ "ІНБУД-ХХІ"	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 100%	

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Заплановані обсяги видатків на 2019 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.01.2020	Профінансовано робіт станом на 01.01.2020 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видати		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр. 9+гр. 10 - гр. 7 - гр. 8)	Інформація щодо документації										Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Дефектний акт		Розпорядження про визначення замовника	Кошторис (проектно-кошторисна документація)	Експертний звіт по кошторису або проекту	Розпорядження про затвердження проектно-кошторисної документації	Наказ про затвердження проектно-кошторисної документації	Проведення процедур закупівель *		Договір			
																					Документ	Посилання	на проєктування, найменування організації	на будівельні роботи, найменування організації		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	220205	СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА ІІІ СТУПЕНІВ № 139 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ МАТЕМАТИКИ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, □ ПРОВУЛОК ТАТАРСЬКИЙ, БУЛИНОК 1	02.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1499,5		1499,5		1475,3	1475,3			1475,3	1472,1	РОЗП. КМДА ВІД 01.04.2019 № 566 06.05.2019 № Б/Н			ВІД 28.08.2019 №190690P			ПРОВЕДЕНО			211-Г-БМ-КР ВІД 03.12.19 ПП "СПОРТЕЛІБУ Д"	РОБОТИ ВИКОНАННІ НА 100%	
	221700	ШКОЛА І СТУПЕНЯ № 330 "РУСАНИВКА" М. КИЄВА БУЛЬВАР ШАМО І ГОРЯ, 18	04.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	700,0		700,0		613,7	613,7			613,7	613,7	РОЗП. КМДА ВІД 01.04.2019 № 566 06.05.2019 № Б/Н			ВІД 01.11.2019 №190912P			ПРОВЕДЕНО			208-Г-БМ-КР 29.11.2019 ТОВ "БК ПЛЮС"	РОБОТИ ВИКОНАННІ НА 100%	
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТИНЬОВИХ НАВІСІВ ТА ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ (9 об'єктів)					3800,0		3462,5	3462,5			3462,5	3462,5												
	220242	ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 491 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 16-А	02.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	200,0		200,0		195,4	195,4			195,4	195,4	РОЗП. КМДА ВІД 01.04.2019 № 566			ВІД 17.12.2019 №25656			ПРОВЕДЕНО			268-Г-БМ-КР ВІД 19.12.19 ТОВ "ТБК "КИЇВЕСКЛЮЗ ІВ"	РОБОТИ ВИКОНАННІ НА 100%	
	220245	ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 597 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 4-А	02.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	200,0		200,0		192,1	192,1			192,1	192,1	РОЗП. КМДА ВІД 01.04.2019 № 566			ВІД 18.12.2019 №119787-ОК			ПРОВЕДЕНО			293-Г-БМ-КР ВІД 20.12.19 ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "УКРІНТЕРБУД"	РОБОТИ ВИКОНАННІ НА 100%	
	220503	ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 409, ВУЛ. ЮНОСТІ, БУДИНОК 12	02.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	500,0		500,0		478,9	478,9			478,9	478,9	РОЗП. КМДА ВІД 01.04.2019 № 566 06.05.2019 № Б/Н			ВІД 29.11.2019 №190899P			ПРОВЕДЕНО			232-Г-БМ-КР ВІД 10.12.19 ПП "ДЗ "БРАМА"	РОБОТИ ВИКОНАННІ НА 100%	
	220514	ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 452, ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 41/2	02.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	500,0		500,0		317,8	317,8			317,8	317,8	РОЗП. КМДА ВІД 01.04.2019 № 566			ВІД 29.11.2019 №190926P			ПРОВЕДЕНО			230-Г-БМ-КР ВІД 10.12.19 ПП "ДЗ "БРАМА"	РОБОТИ ВИКОНАННІ НА 100%	
	220515	НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС МОНТЕССОРІ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД-ШКОЛА І СТУПЕНЯ), ВУЛ. ІВ ЕНТУЗІАСТІВ, 1/5	02.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	500,0		500,0		448,8	448,8			448,8	448,8	РОЗП. КМДА ВІД 01.04.2019 № 566 06.05.2019 № Б/Н			ВІД 01.11.2019 №190911P			ПРОВЕДЕНО			212-Г-БМ-КР 03.12.2019 ТОВ "БК ПЛЮС"	РОБОТИ ВИКОНАННІ НА 100%	
	221705	КОМУНАЛЬНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 515 "БЕРЕЗНЯКИ" М. КИЄВА, ПРОСПЕКТ ПАВЛА ТИЧИНИ, 14-Б	02.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1000,0		1000,0		962,0	962,0			962,0	962,0	РОЗП. КМДА ВІД 01.04.2019 № 566 06.05.2019 № Б/Н			ВІД 29.11.2019 №190692P			ПРОВЕДЕНО			231-Г-БМ-КР ВІД 10.12.19 ПП "ДЗ "БРАМА"	РОБОТИ ВИКОНАННІ НА 100%	
	221706	ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 514 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, 14-А	02.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	200,0		200,0		195,3	195,3			195,3	195,3	РОЗП. КМДА ВІД 01.04.2019 № 566			ВІД 17.12.2019 №25657			ПРОВЕДЕНО			267-Г-БМ-КР ВІД 19.12.19 ТОВ "ТБК "КИЇВЕСКЛЮЗ ІВ"	РОБОТИ ВИКОНАННІ НА 100%	
	221707	ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 555 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. (МАРШАЛА ЖУКОВА) КУБАНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 33-А	02.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	200,0		200,0		195,5	195,5			195,5	195,5	РОЗП. КМДА ВІД 01.04.2019 № 566			ВІД 17.12.2019 №25658			ПРОВЕДЕНО			269-Г-БМ-КР ВІД 19.12.19 ТОВ "ТБК "КИЇВЕСКЛЮЗ ІВ"	РОБОТИ ВИКОНАННІ НА 100%	

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проєкту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.01.2020	Профінансовано робіт станом на 01.01.2020 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видати		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації										Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Дефектний акт		Розпорядження про визначення замовника	Кошторис (проектно-кошторисна документація)	Експертний звіт по кошторису або проєкту	Розпорядження про затвердження проектно-кошторисної документації	Наказ про затвердження проектно-кошторисної документації	Проведення процедур закупівель *		Договір			
																					Документ	Посилання	на проєктування, найменування організації	на будівельні роботи, найменування організації		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	234437	ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 554, ПРОСПЕКТ ГАГАРИНА ЮРІЯ, БУДИНОК 9-А	02.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	500,0		500,0		476,7	476,7			476,7	476,7	НАКАЗ ВІД 20.12.2019 № 191-ОД			ВІД 19.12.2019 № С0065-4438-19/УЕБ/В			ПРОВЕДЕНО			294-Г-БМ-КР ВІД 20.12.19 ТОВ "ГРАНДІС ТРЕЙД ЛТД"	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 100%	
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ (2 об'єкти)					2613,1		2583,5	2583,5			2583,5	2186,5												
	220506	ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 505, ВУЛИЦЯ МИРОПІЛЬСЬКА, БУДИНОК 35-А	02.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	395,9		395,9		395,8	395,8			395,8	2,7	РОЗП. КМДА ВІД 01.04.2019 № 566, 06.05.2019 № БН			ВІД 12.07.2019P №190784P			ПРОВЕДЕНО			63-Г-БМ-КР ВІД 09.09.19 ТОВ "РК "ІЗОЛ"	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 100%	
	220511	КОМУНАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "БЕРЕГІННЯ" МІСТА КИЄВА (ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД-ШКОЛА І СТУПЕННЯ), ВУЛИЦЯ РАЙДУЖНА, БУДИНОК 7А	04.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2217,2		2217,2		2187,7	2187,7			2187,7	2183,8	РОЗП. КМДА ВІД 01.04.2019 № 566, 06.05.2019 № БН			ВІД 28.08.2019P №190776P			ПРОВЕДЕНО			169-Г-БМ-КР ВІД 05.11.19 ТОВ "РК "ІЗОЛ"	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 100%	
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОВЛЮКІВ					692,3		688,8	688,8			688,8	685,6												
	221690	СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА ІІІ СТУПЕНІВ №195 ІМ. В. І. КУДРЯШОВА М. КИЄВА, ВУЛИЦЯ ІВАНА МИКОЛАЙЧУКА, БУДИНОК 17-А	04.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	692,3		692,3		688,8	688,8			688,8	685,6	РОЗП. КМДА ВІД 01.04.2019 № 566			ВІД 23.09.2019 №190833P			ПРОВЕДЕНО			173-Г-БМ-КР ВІД 08.11.19 ТОВ "РК "ІЗОЛ"	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 100%	
		УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ (7 об'єктів)					8306,1		8180,1	8180,1			8180,1	4306,1												
	220247	ЛІЦЕЙ № 303 СУСПІЛЬНО-ПРИРОДНИЧОГО ПРОФІЛЮ, ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 9-А	02.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2039,2		2039,2		2034,4	2034,4			2034,4	2030,9	РОЗП. КМДА ВІД 01.04.2019 № 566, 25.04.2019 № БН			ВІД 12.07.2019P №190786P			ПРОВЕДЕНО			110-Г-БМ-КР ВІД 30.09.19 ТОВ "КЛАСИКА КОМФОРТУ"	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 100%	
	221691	ГІМНАЗІЯ № 191 ІМ. П.Г. ТИЧІНИ З ГЛОБИЛЬНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ М. КИЄВА, ВУЛИЦЯ МИКОЛАЙЧУКА ІВАНА, БУДИНОК 9-А	02.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	835,1		835,1		835,0	835,0			835,0	4,0	РОЗП. КМДА ВІД 01.04.2019 № 566, 06.05.2019 № БН			ВІД 12.07.2019P №190726P			ПРОВЕДЕНО			62-Г-БМ-КР ВІД 06.09.19 ТОВ "РК "ІЗОЛ"	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 100%	
	221693	СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА ІІІ СТУПЕНІВ №146 М. КИЄВА ПРОСПЕКТ МИРУ, БУДИНОК 11	04.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		1500,0		1389,2	1389,2			1389,2	1386,0	РОЗП. КМДА ВІД 01.04.2019 № 566			ВІД 15.11.2019 №191065P			ПРОВЕДЕНО			198-Г-БМ-КР ВІД 22.11.19 ТОВ "ФАСТРЕЙЛ"	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 100%	
	221694	СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА ІІІ СТУПЕНІВ №65 М. КИЄВА ВУЛ. КАУНАСЬКА, БУДИНОК 2	04.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1337,7		1337,7		1334,4	1334,4			1334,4	6,7	РОЗП. КМДА ВІД 01.04.2019 № 566, 06.05.2019 № БН			ВІД 12.07.2019P №190691P			ПРОВЕДЕНО			125-Г-БМ-КР ВІД 08.10.19 ТОВ "РК "ІЗОЛ"	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 100%	
	221717	СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА ІІІ СТУПЕНІВ № 228 М. КИЄВА ВУЛ. БЕРЕЗНІКІВСЬКА 34	04.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	880,3		880,3		873,7	873,7			873,7	870,5	РОЗП. КМДА ВІД 01.04.2019 № 566, 06.05.2019 № БН			ВІД 12.07.2019P №190727P			ПРОВЕДЕНО			64-Г-БМ-КР ВІД 10.09.19 ТОВ "БК КИЇВ-М-БУД"	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 100%	
	221729	СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА ІІІ СТУПЕНІВ №195 ІМ. В. І. КУДРЯШОВА М. КИЄВА, ВУЛИЦЯ ІВАНА МИКОЛАЙЧУКА, БУДИНОК 17-А	02.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	883,0		883,0		882,8	882,8			882,8	4,0	РОЗП. КМДА ВІД 01.04.2019 № 566, 06.05.2019 № БН			ВІД 22.07.2019P №190733P			ПРОВЕДЕНО			134-Г-БМ-КР ВІД 15.10.19 ТОВ "РК "ІЗОЛ"	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 100%	
	221730	КОМУНАЛЬНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 522 (ЯСЛА-САДОК) М. КИЄВА, БУЛЬВАР БУЧУМИ АМВРОСІЯ, БУДИНОК 5-А	04.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	830,8		830,8		830,6	830,6			830,6	4,0	РОЗП. КМДА ВІД 01.04.2019 № 566, 06.05.2019 №БН			ВІД 12.07.2019P №190734P			ПРОВЕДЕНО			65-Г-БМ-КР ВІД 10.09.19 ТОВ "РК "ІЗОЛ"	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 100%	

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.01.2020	Профінансовано робіт станом на 01.01.2020 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видати		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (по гр. 10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації										Стан виконання робіт	
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Дефектний акт		Розпорядження про визначення замовника	Кошторис (проектно-кошторисна документація)	Експертний звіт по кошторису або проекту	Розпорядження про затвердження проектно-кошторисної документації	Наказ про затвердження проектно-кошторисної документації	Проведення процедур закупівель *		Договір				
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
		КП "ЖИТЛОІНВЕСТИВУД - УКБ"					101603,9		66495,6	66495,6		66495,6	66495,6														
1000		Освіта					101603,9		66495,6	66495,6		66495,6	66495,6														
1160		<i>Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти</i>					101603,9		66495,6	66495,6		66495,6	66495,6														
1162		<i>Інші програми та заходи у сфері освіти</i>					101603,9		66495,6	66495,6		66495,6	66495,6														
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ ТА ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ (76 об'єктів)					89103,9		54895,33	54895,33		54895,33	54895,33														
	200686	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 112 НА ВУЛ.О. ДОБЖЕНКА,14-А В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	08.2017 08.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3215,9	1150,0	358,5		241,0	241,0				241,0	96,1		РОЗП. КМДА ВІД 30.05.2017 №634		НАКАЗ ВІД 11.09.2017 №77 НАКАЗ ВІД 28.12.2018 №176	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 15.08.2017 №00-1371-17/ЦБ ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 18.07.2018 №00-0211-18/ЦБ			ПРОЕКТНІ РОБОТИ: НЕ ПОТРЕБУЄ ІА-2019-03-11-001632-А (РЕМОНТНІ РОБОТИ)			ТОВ "КЛАСИКА КОМФОРТУ" ДОГОВІР ВІД 17.04.2019 № 4/1312, ДОД.УГ. №1 ВІД 17.04.2019	ВИКОНУВАЛИ СЯ РОБОТИ З УПАШТУВАННЯ ПАРАПЕТУ ТА ПАРАПЕТІВ ПІД ПЕРЕКРИТТЯМІ З ЛІСТОВОЇ СТАЛІ ТА ЗАМІНА ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ.
	191477	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 113 НА ВУЛ.ЗДОРОВІЛІВСЬКИЙ,3-Б В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	08.2017 08.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4042,9	1232,5	1940,4		1552,67	1552,67				1552,67	-0,03				НАКАЗ ВІД 11.08.2017 №70	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 15.08.2017 №00-1375-17/ЦБ						ВИКОНУВАЛИ СЯ РОБОТИ З УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ, ВПАШТУВАННЯ ПАРАПЕТУ З ЛІСТОВОЇ СТАЛІ ТА ЗАМІНА ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ.	
	200687	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 159 НА ВУЛИЦІ БОРИСА ЖИТКОВА,7-Б В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	08.2017 08.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5940,2	1544,2	2829,2		2732,0	2732,0				2732,0			РОЗП. КМДА ВІД 30.05.2017 №634		НАКАЗ ВІД 11.09.2017 №73 НАКАЗ ВІД 28.12.2018 №172	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 15.08.2017 №00-1377-17/ЦБ ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 19.07.2018 №00-0223-18/ЦБ			ПРОЕКТНІ РОБОТИ: НЕ ПОТРЕБУЄ ІА-2019-03-11-001051-В (РЕМОНТНІ РОБОТИ)			ТОВ "КЛАСИКА КОМФОРТУ". ДОГ.ВІД 17.04.19 № 4/1316, ДОД.УГ.№1 ВІД 17.04.2019	ВИКОНУВАЛИ СЯ РОБОТИ З УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ, ВПАШТУВАННЯ ПАРАПЕТУ, МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ.
	200679	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 31 НА ВУЛ.ДРАГОМАНОВА,42-Б В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	08.2017 08.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	8160,7	1610,1	1612,3		1498,85	1498,85				1498,85	533,25				НАКАЗ ВІД 11.09.2017 №72	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 15.08.2017 №00-1425-17/ЦБ						ВИКОНУВАЛИ СЯ РОБОТИ З УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ.	
	200681	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 314 НА ВУЛ. МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА,25-А У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	08.2017 08.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	6865,6	1766,4	1497,3		956,76	956,76				956,76	956,76				НАКАЗ ВІД 11.09.2017 №79	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 15.08.2017 №00-1373-17/ЦБ						ВИКОНУВАЛИ СЯ РОБОТИ З УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ.	
	200678	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 440 НА ПРОВ. ЖУКОВСЬКОГО,9 В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	09.2017 08.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4233,6	1570,1	1624,6		771,48	771,48				771,48	771,48		РОЗП. КМДА ВІД 30.05.2017 №634		НАКАЗ ВІД 11.09.2017 №85 НАКАЗ ВІД 28.12.2018 №166	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 08.09.2017 №00-1691-17/ЦБ ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 08.11.2018 №00-0271-18/ЦБ			ПРОЕКТНІ РОБОТИ: НЕ ПОТРЕБУЄ ІА-2019-03-11-001187-В (РЕМОНТНІ РОБОТИ)			ТОВ "КЛАСИКА КОМФОРТУ". ДОГ.ВІД 17.04.2019 №1314, ДОД.УГ. ВІД 17.04.2019	ВИКОНУВАЛИ СЯ РОБОТИ З УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ, ВПАШТУВАННЯ ФУНДАМЕНТІ В ЦОКОЛО, ВПАШТУВАННЯ ВІДМОСТКИ.
	200684	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 443 НА БУЛЬВ.ВЕРХОВНОЇ РАДИ 15-А В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	08.2017 08.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4313,8	1670,6	1249,0		258,95	258,95				258,95	258,95				НАКАЗ ВІД 11.09.2017 №75	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 15.08.2017 №00-1374-17/ЦБ						ВИКОНУВАЛИ СЯ РОБОТИ З УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ З ОПОРЯДЖЕННЯМ ДЕКОРАТИВНИМ РОЗЧИНОМ (ФАРБУВАННЯ).	

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.01.2020	Профінансовано робіт станом на 01.01.2020 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видати		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації										Стан виконання робіт	
								всього з початку року	в т.ч. за звітний період				Дефектний акт	Розпорядження про визначення замовника		Кошторис (проектно-кошторисна документація)	Експертний звіт по кошторису або проекту	Розпорядження про затвердження проектно-кошторисної документації	Наказ про затвердження проектно-кошторисної документації	Проведення процедур закупівель *		Договір					
																				Документ	Посилання	на проєктування, найменування організації	на будівельні роботи, найменування організації				
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
	200682	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 792 НА ВУЛ. С. ХАРЧЕНКА 49-А В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	08.2017 08.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	8891,0	2931,5	1588,5			1515,0	1515,0			1515,0			НАКАЗ ВІД 11.09.2017 №78	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 15.08.2017 №00-1372-17/ЦБ								ВИКОНУВАЛИСЯ РОБОТИ З НАНЕСЕННЯ ДЕКОРАТИВНОЇ ШТУКАТУРКИ ТА ФАРЕБУВАННЯ ФАСАДУ.	
	191484	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 796 М.КИЄВА НА ВУЛИЦІ ДАНЬКЕВИЧА,БУДИНОК 1-А У ЛЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	08.2017 08.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	10828,2	2757,7	782,5			79,51	79,51			79,51	79,51		НАКАЗ ВІД 11.09.2017 №81	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 08.09.2017 №01-0410-17/ЦБ								ВИКОНУВАЛИСЯ РОБОТИ З РЕМОНТУ ПОКРІВЛІ.	
	191480	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) № 165 НА ВУЛ.БУДИЩАНСЬКИЙ,4-А У ЛЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	07.2017 08.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	11876,0	2156,0	1552,5			1493,58	1493,58			1493,58	635,28		НАКАЗ ВІД 26.06.2018 №501	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 07.05.2018 №00-0171-18/ЦБ								ВИКОНУВАЛИСЯ РОБОТИ З УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ, ВСТАНОВЛЕННЯ ВИКОННИХ ЗПІВІВ.	
	191446	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 104 М.КИЄВА НА ВУЛИЦІ ПОЛКОВА, БУДИНОК 58 У ПОДІПСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2017 08.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	7168,6	2296,9	94,1										НАКАЗ ВІД 09.06.2017 №42/46	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 08.06.2017 №170799Р									
	191453	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 127 М.КИЄВА НА БУЛЬВАРІ КОЛЬЦОВА, БУДИНОК 24-Б У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2017 08.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	7399,1	2925,1	1729,0			1098,75	1098,75			1098,75	562,15		НАКАЗ ВІД 09.06.2017 №42/50	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 09.06.2017 №170782Р								ВИКОНУВАЛИСЯ РОБОТИ ПО З ВІДНОВЛЕННЯ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРИТТЯ, ДЕКОРАТИВНОМУ ШТУКАТУРЕННЮ ФАСАДІВ, РЕМОНТУ ВХІДНИХ ГРУП.	
	191487	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 136 М.КИЄВА НА ПРОСПЕКТІ ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, БУДИНОК 7-Б У ЛЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	08.2017 08.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5712,2	4218,8	1450,0			1400,0	1400,0			1400,0			НАКАЗ ВІД 01.06.2018 №45	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 16.04.2018 №В-0143-18/ПРОЕКСП								ВИКОНУВАЛИСЯ РОБОТИ З БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ.	
	191441	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 205 М.КИЄВА НА ВУЛИЦІ МОСКОВСЬКА, БУДИНОК 39-А У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2017 08.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	7843,3	3101,7	1563,0			1406,87	1406,87			1406,87	1353,17		РОЗП. КМДА ВІД 30.05.2017 №634	НАКАЗ ВІД 09.06.2017 №42/48 НАКАЗ ВІД 14.12.2018 №146	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 09.06.2017 №170804Р ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.11.06.2018 №01-0811-18-ЦБ							ВИКОНУВАЛИСЯ РОБОТИ З РЕМОНТУ ПОКРІВЛІ.	
	191475	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 210 ПО ВУЛ.СРІБНОКІЛЬСЬКА,14-Б, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, М.КИЇВ	07.2017 08.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4431,9	1007,9	685,1										РОЗП. КМДА ВІД 30.05.2017 №634	НАКАЗ ВІД 11.09.2017 №8 НАКАЗ ВІД 28.12.2018 № 168	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 22.08.2017 №01-0323-17/ЦБ ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 20.12.2018 №00-1583-18/ЦБ				ПРОЕКТНІ РОБОТИ: НЕ ПОТРЕБУЄ УА-2017-09-04-001762-В(РЕМОНТНІ РОБОТИ) УА-2019-03-07-000518-С (РЕМОНТНІ РОБОТИ)			ТОВ "БК "БУДІВЕЛЬНА СТОЛИЦЯ", ДОГ. ВІД 09.10.2017 № 41/205 ТОВ "ТРІН ТРЕЙДІНГ" ДОГ. ВІД 16.04.2019 № 4/1309, ДОДУГ №5 16.10.18	

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Заплановані обсяги видатків на 2019 рік	з них:		Профінансовано робіт станом на 01.01.2020 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видати		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (по гр. 10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації											
								заборгованість за виконані роботи	Всього з початку року			в т.ч. за звітний період	Дефектний акт		Розпорядження про визначення замовника	Кошторис (проектно-кошторисна документація)	Експертний звіт по кошторису або проекту	Розпорядження про затвердження проектно-кошторисної документації	Наказ про затвердження проектно-кошторисної документації	Проведення процедур закупівель *		Договір		Стан виконання робіт		
																				Документ	Посилання	на проєтування, найменування організації	на будівельні роботи, найменування організації			
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	213294	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 225 М.КИЄВА НА ВУЛИЦІ ГАРМАТНА, БУДИНОК 30-А У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2017-08.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	7806,3	4198,3	1370,6		1196,18	1196,18		1196,18	557,68				НАКАЗ ВІД 08.06.2018 №42	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 11.04.2018 №180010P							ВИКОНУВАЛИ СЯ РОБОТИ З УТЕПЛЕННЯ ПОКРІВЛІ.	
	191444	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 25 'ПЕРВОЦВІТ' М.КИЄВА НА ПРОСПЕКТІ ВАСИЛЯ ПОРИКА, БУДИНОК 14-А У ПОЛІСЬКОМУ РАЙОНІ	08.2017-08.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4446,9	781,8	77,5										НАКАЗ ВІД 26.06.2018 №502	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 10.05.2018 №18000019P								
	191451	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 276 М.КИЄВА НА ВУЛИЦІ АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, БУДИНОК 11-Г У СВ'ЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	10.2017-08.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	9685,9	1578,0	1264,7		1170,13	1170,13		1170,13	925,13				НАКАЗ ВІД 09.06.2017 №42/52	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 09.06.2017 №170794P							ВИКОНУВАЛИ СЯ РОБОТИ З УПАШТУВАННЯ ПІДПОВІТР'Я ПІД ПЕРЕКРИТТЯМІ ПИЦІ, УСТАНОВЛЕННЯ ВІКНАНИХ ЗЛИВІВ, ОЗДОБЛЕННЯ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ КАНАЛІВ.	
	191464	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 280 М.КИЄВА НА ПРОСПЕКТІ ОБОЛОНСЬКИЙ, 23-А В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	08.2017-08.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	8901,7	1070,7	1296,6		1265,0	1265,0		1265,0														ВИКОНУВАЛИ СЯ РОБОТИ З УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ НАКРИВКОВИХ ПАРАПЕТІВ ПОКРІВЛІ.
	191505	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 311 М.КИЄВА НА ВУЛИЦІ ТАМПЕРЕ, БУДИНОК 3-А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	08.2017-08.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5190,8	694,8	3319,7		1717,39	1717,39		1717,39	1293,09				НАКАЗ ВІД 09.06.2017 №42/32	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 09.06.2017 №170774P							ВИКОНУВАЛИ СЯ РОБОТИ З УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ, РЕМОНТУ ПОКРІВЛІ, ВПЛАШТУВАННЯ СИСТЕМИ ВОДОСТОКУ.	
	191462	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 32 М.КИЄВА НА ПРОВУЛКУ ДЕМІВСЬКИЙ, БУДИНОК 4 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	08.2017-08.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	11472,1	237,0	22,5		22,41	22,41		22,41	22,41				НАКАЗ ВІД 09.06.2017 №42/36 НАКАЗ ВІД 18.09.2018 №81	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 09.06.2017 №170835P ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 04.09.2018 №180050P			ПРОЕКТНІ РОБОТИ, НЕ ПОТРІБСЬКО УА-2018-09-20-000237-В (РЕМОНТНІ РОБОТИ)			ТОВ БК СМАРТХАУЗ, ДОГ. ВІД 23.10.2018 № 4/1268	ВИКОНАНО КОРИГУВАННЯ РОБОЧОГО ПРОЕКТУ.	
	191459	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 334 М.КИЄВА НА ВУЛИЦІ ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, БУДИНОК 3 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2017-08.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5172,1	3538,8	647,1		596,99	596,99		596,99	188,49				НАКАЗ ВІД 09.06.2017 №42/8	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 09.06.2017 №170788P							ВИКОНУВАЛИ СЯ РОБОТИ З РЕМОНТУ ПОКРІВЛІ.	
	191485	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 350 М.КИЄВА НА ВУЛИЦІ АВАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, БУДИНОК 12-А У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2017-08.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5843,9	5376,9	200,3										НАКАЗ ВІД 09.06.2017 №42/11	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 09.06.2017 №170785P								
	213295	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 396 М.КИЄВА НА ВУЛИЦІ МИКОЛИ ВАСИЛЕНКА, БУДИНОК 12-Б У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2017-08.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4206,7	3656,6	209,5								РОЗП. КМДА ВІД 14.07.2017 №841		НАКАЗ ВІД 09.06.2017 №42/5	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 09.06.2017 №170771P								

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.01.2020	Профінансовано робіт станом на 01.01.2020 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видати		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації										Стан виконання робіт	
								всього з початку року	в т.ч. за звітний період				Дефектний акт	Розпорядження про визначення замовника		Кошторис (проектно-кошторисна документація)	Експертний звіт по кошторису або проекту	Розпорядження про затвердження проектно-кошторисної документації	Наказ про затвердження проектно-кошторисної документації	Проведення процедур закупівель *		Договір					
																				Документ	Посилання	на проєктування, найменування організації	на будівельні роботи, найменування організації				
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
	191471	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 425 М.КИЄВА НА ВУЛИЦІ ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, БУДИНОК 15-А У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2017 08.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	9484,2	4359,4	1202,6			486,94	486,94			486,94	-0,06			НАКАЗ ВІД 09.06.2017 №42/10	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 08.06.2017 №170763P							ВИДАНО ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ ПІСЛЯ ЗНЯТТЯ ЗАУВАЖЕНЬ ЕКСПЕРТИЗИ ТА ОТРИМАННЯ ЕКСПЕРТНОГО ЗВІТУ. ВИКОНУВАЛИСЯ РОБОТИ З УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ.	
	213296	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 432 М.КИЄВА НА БУЛЬВАРІ ВАЦЛАВА ГАВЕЛА БУДИНОК 15-А (БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПЕСЕ) У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2017 08.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	6301,5	5840,7	213,6											РОЗП. КМДА ВІД 14.07.2017 №841	НАКАЗ ВІД 08.06.2017 №42/3	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 08.06.2017 №170566P							
	191504	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 446 М.КИЄВА НА ВУЛ.ПРАЗЬКА,БУДИНОК 4-А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	08.2017 08.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	10174,3	1719,9	2693,0			2000,47	2000,47			2000,47	1944,07			НАКАЗ ВІД 09.06.2017 №42/18	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 09.06.2017 №170775P							ВИКОНУВАЛИСЯ РОБОТИ З УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ, ВПЛАШУВАННЯ ІЗОЛЯЦІЇ.	
	191445	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 449 М.КИЄВА НА ВУЛИЦІ ТУЛЬЧИНСЬКА, БУДИНОК 7 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2017 08.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	15205,2	12638,5	1232,5			1147,15	1147,15			1147,15	48,55			НАКАЗ ВІД 13.08.2018 №64/2	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 25.06.2018 №00-0362-18/ЦБ							ВИКОНУВАЛИСЯ РОБОТИ З АВТОРСЬКОГО ОНАГЛЯДУ.	
	191473	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 480 'ПАЛІТРА' М.КИЄВА НА ВУЛИЦІ МЕТРОБУДІВСЬКА, БУДИНОК 3-А У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2017 08.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	11353,9	6274,7	245,4											РОЗП. КМДА ВІД 14.07.2017 №841	НАКАЗ ВІД 09.06.2017 №42/7	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 09.06.2017 №170787P							
	191491	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 491 М.КИЄВА НА ВУЛ.БРАТИСЛАВСЬКА, БУДИНОК 16-А У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	11.2017 08.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	11907,9	274,4	1025,0			481,86	481,86			481,86	481,86			НАКАЗ ВІД 09.06.2017 №42/53	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 09.06.2017 №170818P							ВИКОНУВАЛИСЯ РОБОТИ З УПЛАШУВАННЯ ПАРАПЕТІВ ПОКРІВЛІ З ЛИСТОВОЇ СТАЛІ.	
	191457	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 506 М.КИЄВА НА ВУЛ.СТРАТЕГІЧЕСЬКОМУ ШОСЕ, БУДИНОК 54 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	08.2017 08.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	17208,2	933,2	1575,3			252,01	252,01			252,01	252,01			РОЗП. КМДА ВІД 30.05.2017 №634	НАКАЗ ВІД 09.06.2017 №42/49 НАКАЗ ВІД 18.09.2018 №82	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 09.06.2017 №1700836P ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 03.09.2018 №180056P				ПРОЕКТНІ РОБОТИ, НЕ ПОТРЕБУЄ ЦА.2018-09-19/000436-А (РЕМОНТНІ РОБОТИ)		ТОВ ГОРІНВЕСТБУД. ДОГ. ВІД 23.10.2018 № 4/1269. ДОДУГ. ВІД 17.12.2018	ВИКОНУВАЛИСЯ ВНУТРІШНІ ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ, САНТЕХНІЧНІ РОБОТИ, ЗАМІНА ВІКОН.
	213292	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 512 М.КИЄВА НА ВУЛИЦІ ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, БУДИНОК46-Б У ЛЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2017 08.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	11297,7	1344,3	76,5											НАКАЗ ВІД 09.06.2017 №42/44. НАКАЗ ВІД 18.09.2018 № 84	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 08.06.2017 №170818P								

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.01.2020	Профінансовано робіт станом на 01.01.2020 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видати		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації										Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Дефектний акт		Розпорядження про визначення замовника	Кошторис (проектно-кошторисна документація)	Експертний звіт по кошторису або проекту	Розпорядження про затвердження проектно-кошторисної документації	Наказ про затвердження проектно-кошторисної документації	Проведення процедур закупівель *		Договір			
																					Документ	Посилання	на проєктування, найменування організації	на будівельні роботи, найменування організації		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	191501	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 527 М.КИЄВА НА ПРОСПЕКТІ РОКОССОВСЬКОГО, БУДИНОК 6-Б В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2017 08.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5307,6	2051,7	1028,8		959,99	959,99			959,99	959,99			НАКАЗ ВІД 01.06.2018 №40	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 20.04.2018 №180012P							ВИКОНУВАЛИ СЯ РОБОТИ ПО УТЕПЛЕННЮ ФАСАДУ, ЗАМІНИ ВІКОН, ОЗДОБЛЕННЮ ЮДКОСІВ ВИКОННИХ ТА ДВЕРНИХ ЗОВНІШНІХ.	
	191496	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 53 М.КИЄВА ВУЛИЦЯ РАЙДУЖНА, БУДИНОК 17-Б У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2017 08.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	13973,1	2358,7	1603,8		1511,23	1511,23			1511,23	-0,07				ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 04.06.2018 №01-0265-18/КДП							ВИКОНУВАЛИ СЯ РОБОТИ З УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ, ЗАМІНИ ВІКОН.	
	191442	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 556 М.КИЄВА НА ПРОСПЕКТІ СВОБОДИ, БУДИНОК 32 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2017 08.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	7051,9	2064,9	1562,7										НАКАЗ ВІД 09.06.2017 №42/24	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 09.06.2017 №170803P								
	191506	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 568 ПО ВУЛ.ОЛЕКСАНДРА БОЙЧЕНКА, БУД. 4-А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	08.2017 08.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	11180,0	203,9	3926,6										НАКАЗ ВІД 14.12.2017 №120	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 16.11.2017 №01-0448-17/ЦБ								
	191443	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 570 М.КИЄВА НА ПРОСПЕКТІ ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, БУДИНОК 16 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2017 08.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	6798,2	730,2	849,1										НАКАЗ ВІД 26.06.2018 №50/3	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 10.05.2018 №180020P								
	191448	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 571 М.КИЄВА НА ВУЛИЦІ КАРТВЕЛІШВІЛІ БУДИНОК 5-В (ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА ПОКОТИЛА), У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	08.2017 08.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	8650,2	4231,3	493,0										НАКАЗ ВІД 09.06.2017 №42/12	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 09.06.2017 №170797P								
	191456	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 587 М.КИЄВА НА ВУЛИЦІ АКАДЕМІКА БУЛАХОВСЬКОГО, БУДИНОК 32-А В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2017 08.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5345,6	2409,0	975,7		409,39	409,39				409,39	409,39		НАКАЗ ВІД 11.09.2017 №86	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 11.08.2017 №00-1273-17/ЦБ							ВИКОНУВАЛИ СЯ РОБОТИ З УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ, РЕМОНТУ ГАНКІВ, УСТАНОВЛЕННЯ ВІКОННИХ ЗЛИВІВ.	
	191449	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 599 М.КИЄВА НА ВУЛИЦІ ВАСИЛЯ СТУСА, 26-А У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2017 08.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5110,8	2726,0	41,2										НАКАЗ ВІД 09.06.2017 №42/20	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 09.06.2017 №170796P								
	191450	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 60 М.КИЄВА НА ВУЛИЦІ ЛЬВІВСЬКА, БУДИНОК 32 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2017 08.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	6169,5	3556,3	2174,3		1774,9	1774,9				1774,9	1774,9		НАКАЗ ВІД 26.06.2018 №50/4	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 12.06.2018 №180018P							ВИКОНУВАЛИ СЯ РОБОТИ З РЕМОНТУ ПОКРІВЛІ.	
	191499	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 607 М.КИЄВА НА ВУЛИЦІ БОГАТИРСЬКИЙ, 16-А В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2017 08.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	9722,1	4542,3	1561,2		1043,03	1043,03				1043,03	481,83		НАКАЗ ВІД 09.06.2017 №42/28	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 09.06.2017 №170811P							ВИКОНУВАЛИ СЯ РОБОТИ З УТЕПЛЕННЯ ЦОКОЛО, ВПЛАШТУВАННЯ ВІДМОСТКИ, РЕМОНТУ ГАНКІВ.	

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.01.2020	Профінансовано робіт станом на 01.01.2020 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видати		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації										Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Дефектний акт		Розпорядження про визначення замовника	Кошторис (проектно-кошторисна документація)	Експертний звіт по кошторису або проекту	Розпорядження про затвердження проектно-кошторисної документації	Наказ про затвердження проектно-кошторисної документації	Проведення процедур закупівель *		Договір			
																					Документ	Посилання	на проєктування, найменування організації	на будівельні роботи, найменування організації		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	191460	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 719 М.КИЄВА НА ВУЛИЦІ АРХІТЕКТОРА ВЕРИЦЬКОГО, БУДИНОК 8-Б В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	07.2017 08.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	12310,5	6211,3	364,3			232,88	232,88				РОЗП. КИМДА ВІД 30.05.2017 №634		НАКАЗ ВІД 01.06.2018 №42	ЕКСПЕРТНИЙ І ЗВІТ ВІД 11.05.2018 №01-0068- 18КД/П				ПРОЕКТНІ РОБОТИ. НЕ ПОТРЕБУЄ ПРОВЕДЕННЯ ІА-2017-08-17- 001588-А (РЕМОНТНІ РОБОТИ)			ПП "АМАРАНТ", ДОГ. ВІД 19.09.2017 №41179, ДОД. УГ. №8 ВІД 29.05.19	ВИКОНУВАЛИ СЯ РОБОТИ З БЛАГОУСТРО Ю ТЕРИТОРІІ.
	191481	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 742 ПО ВУЛ.БЕРЕТТІ, БУДИНОК 5-Б У ЛЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2017 08.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	15940,4	8667,5	1591,7			1467,88	1467,88						НАКАЗ ВІД 18.10.2017 №102	ЕКСПЕРТНИЙ І ЗВІТ ВІД 31.08.2017 №01-0335- 17ЦБ							ВИКОНУВАЛИ СЯ РОБОТИ З УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ	
	191488	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 771 М.КИЄВА НА ВУЛИЦІ ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, БУДИНОК 52-Б У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2017 08.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	11550,5	2377,5	3158,6			3000,0	3000,0						НАКАЗ ВІД 09.06.2017 №42/35	ЕКСПЕРТНИЙ І ЗВІТ ВІД 08.06.2017 №170817Р							ВИКОНУВАЛИ СЯ РОБОТИ З УПАКОВУВАННЯ І ПАРАПЕТІВ ПОКРИВЛІ З ЛИСТОВОЇ СТАЛІ.	
	191482	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 753 М.КИЄВА НА ВУЛИЦІ ЗАКРЕВСЬКОГО, БУДИНОК 37-А В ЛЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	08.2017 08.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	12496,6	2893,2	1100,0										НАКАЗ ВІД 11.09.2017 №88	ЕКСПЕРТНИЙ І ЗВІТ ВІД 08.09.2017 №01-0393- 17ЦБ								
	219648	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 256 ПО ВУЛ.ЗАСЛОБОВА, 10 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	07.2017 08.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	9019,8	1841,7	1345,3			1141,63	1141,63						НАКАЗ ВІД 11.09.2017 №66	ЕКСПЕРТНИЙ І ЗВІТ ВІД 22.08.2017 №01-0320- 17ЦБ							ВИКОНУВАЛИ СЯ РОБОТИ З УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ.	
	219649	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 215 ПО ВУЛ.УРЛІВСЬКА, 3-Г У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	08.2017 08.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3398,2	1015,5	31,6										НАКАЗ ВІД 11.09.2017 №7	ЕКСПЕРТНИЙ І ЗВІТ ВІД 22.08.2017 №01-0322- 17ЦБ								
	219650	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 100 ПО ВУЛ.УРЛІВСЬКА, 21-В, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА	07.2017 08.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1617,7	845,8	179,3										НАКАЗ ВІД 11.09.2017 №6	ЕКСПЕРТНИЙ І ЗВІТ ВІД 22.06.2017 №01-0321- 17ЦБ								
	219651	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 89 ПО ВУЛ.КНЯЖИЙ ЗАТОН, 17-Г ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА	08.2017 08.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4782,0	1079,4	71,6										НАКАЗ ВІД 18.10.2017 №100	ЕКСПЕРТНИЙ І ЗВІТ ВІД 22.08.2017 №01-0324- 17ЦБ								
	219652	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 630 М.КИЄВА НА ВУЛ.ГАЗОВА, 10 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2017 08.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3135,5	1767,1	659,1										НАКАЗ ВІД 09.06.2017 №42/40	ЕКСПЕРТНИЙ І ЗВІТ ВІД 09.06.2017 №170786Р								
	219653	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 148 М.КИЄВА НА ВУЛИЦІ БЕРЕСЬКЕВА, БУДИНОК 5-А У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	07.2018 08.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5870,7	1151,4	81,4										НАКАЗ ВІД 09.06.2017 №42/41	ЕКСПЕРТНИЙ І ЗВІТ ВІД 09.06.2017 №170827								
	219654	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 464 М.КИЄВА НА ВУЛ.СОЛОМ'ЯНСЬКА, БУДИНОК 35-А У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2017 08.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	8381,6	5010,4	3060,2			317,08	317,08						НАКАЗ ВІД 09.06.2017 №42/27	ЕКСПЕРТНИЙ І ЗВІТ ВІД 09.06.2017 №170837Р							ВИКОНУВАЛИ СЯ РОБОТИ З ФАРЕБУВАННЯ ФАСАДУ, ВСТАНОВЛЕННЯ ВІКОННИХ БЛОКІВ, РЕМОНТУ ВІДНІЖ ГРУП.	

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проєкту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.01.2020	Профінансовано робіт станом на 01.01.2020 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видати		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації										Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Дефектний акт		Розпорядження про визначення замовника	Кошторис (проектно-кошторисна документація)	Експертний звіт по кошторису або проєкту	Розпорядження про затвердження проектно-кошторисної документації	Наказ про затвердження проектно-кошторисної документації	Проведення процедур закупівель *		Договір			
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	219655	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 59 НА ПРОСП.БАЖАНА,7-А У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЇВ	07.2017 08.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	7964,6	3349,3	1656,6										НАКАЗ ВІД 11.09.2017 №69	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 22.04.2017 №01-0325-17/ЦБ								
	219656	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 348 М.КИЄВА НА ВУЛИЦІ ПЕЧЕНІЗЬСЬКИЙ, БУДИНОК 18 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2017 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3637,1	3479,6	157,5								РОЗП. КМДА ВІД 30.05.2017 №634	НАКАЗ ВІД 09.06.2017 №42/15	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 09.06.2017 №170780Р						ПРОЕКТНІ РОБОТИ: НЕ ПОТРЕБУЄ ІШ-2017-09-15-001163-С (РЕМОНТНІ РОБОТИ)		ТОВ ВКП "ЕНЕРГОТЕХКОМПЛЕКС". ДОГ.ВІД 23.10.2017 №4/1212, ДОД.УГ.№6 ВІД 12.12.2018	
	219657	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 290 НА ВУЛ.РЕВУЦЬКОГО,19-А В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	09.2017 08.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5616,3	1201,8	1591,8			1448,63	1448,63				1448,63	495,23	НАКАЗ ВІД 09.06.2017 №42/41	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 01.09.2017 №00-1608-17/ЦБ							ВИКОНУВАЛИ СЯ РОБОТИ З УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ.	
	219658	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 240 НА ВУЛ.ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ,8-Г В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	08.2017 08.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	9046,1	3674,7	25,4										НАКАЗ ВІД 11.09.2017 №76	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 15.08.2017 №00-1376-17/ЦБ								
	219659	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 700 М.КИЄВА НА ВУЛИЦІ РОГОЗІВСЬКА,БУДИНОК 4 В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2017 08.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	7014,3	2431,0	1547,8			1432,0	1432,0				1432,0	1432,0	НАКАЗ ВІД 11.09.2017 №87	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 08.09.2017 №00-1690-17/ЦБ							ВИКОНУВАЛИ СЯ РОБОТИ З РЕМОНТУ ПОКРІВЛІ.	
	219660	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 170 М.КИЄВА НА ПРОСПЕКТІ ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, БУДИНОК 7-В В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2017 08.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	12363,2	6592,9	404,3			204,68	204,68				204,68	204,68	НАКАЗ ВІД 01.06.2018 №41	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 11.05.2018 №01-0069-18/КД/П							ВИКОНУВАЛИ СЯ РОБОТИ З РЕМОНТУ М'ЯКОЇ ПОКРІВЛІ ТА БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ.	
	219662	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 453 М.КИЄВА ПО БУЛЬВАРУ ПЕРОВА,28-А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2018 08.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	6249,0	888,1	66,5			66,5	66,5				66,5	66,5	НАКАЗ ВІД 09.06.2017 №42/22	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 09.06.2017 №170814Р								
	219663	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 274 М.КИЄВА, ВУЛИЦЯ ІВАНА МИКОЛАЙЧУКА, 15-А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2017 08.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	8166,5	2302,4	2951,1			2494,95	2494,95				2494,95	2079,25	НАКАЗ ВІД 09.06.2017 №42/19	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 09.06.2017 №170813Р							ВИКОНУВАЛИ СЯ РОБОТИ З УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ ТА ГОРИЩА. ВИКОНАНО ОПТИМІЗАЦІЮ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ З ПІДСИМЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ.	
	219664	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 166 М.КИЄВА НА ПРОСПЕКТІ ПАВЛА ТИЧІНИНЦЬКОГО,28-А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2017 08.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	7524,2	1995,6	1584,6			1392,03	1392,03				1392,03	1392,03	НАКАЗ ВІД 09.06.2017 №42/26	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 09.06.2017 №170772Р							ВИКОНУВАЛИ СЯ РОБОТИ З УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ І ЦКОЛОЮ, ВПЛАШТУВАННЯ ВІДМОСТКИ.	
	219665	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 566 М.КИЄВА НА ВУЛ.ВСЕВОЛОДА НЕСТАЙКА, 5-А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2017 08.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5469,4	1273,0	107,4										НАКАЗ ВІД 09.06.2017 №42/29	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 09.06.2017 №170773								

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проєкту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.01.2020	Профінансовано робіт станом на 01.01.2020 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видати		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр. 9+гр. 10 - гр. 7 - гр. 8)	Інформація щодо документації										Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Дефектний акт		Розпорядження про визначення замовника	Кошторис (проектно-кошторисна документація)	Експертний звіт по кошторису або проєкту	Розпорядження про затвердження проектно-кошторисної документації	Наказ про затвердження проектно-кошторисної документації	Проведення процедур закупівель *		Договір			
																					Документ	Посилання	на проєктування, найменування організації	на будівельні роботи, найменування організації		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	176549	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ШКОЛИ № 256, НА ВУЛ. ОЗЕРНИЙ, 2-А В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2017 08.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	19862,1	13401,8	1500,0			1464,18	1464,18			1464,18	1464,18	РОЗП. КМДА ВІД 09.09.2016 №818	НАКАЗ ВІД 11.09.2017 №90, РОЗП. КМДА ВІД 05.09.2018 №818	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 30.08.2017 №01-0301-17/ЦБ			ПРОЕКТНІ РОБОТИ. НЕ ПОТРЕБУЄ ПРОВЕДЕННЯ	УА-2017-10-04-001030-В (РЕМОНТНІ РОБОТИ)			ТОВ "ПЛУТОН-С" № 4/1229 ВІД 06.11.17	ВИКОНУВАЛИ СЯ РОБОТИ З УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ, ЦОКОЛЮ, ДЕКОРАТИВНІ ЕШТУКАТУРЕННЯ ФАСАДУ, ВПАШТУВАННЯ ВІДМОСТКИ, РЕМОНТ ВІДНИХ ГРУП, КРИЛЕЦЬ, ПРИЯМКІВ. ВИКОНУВАЛИ СЯ РОБОТИ З УПАШТУВАННЯ ПАРАПЕТІВ ПОКРИВЛІ З ЛИСТОВОЇ СТАЛІ
		КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"					25251,0			9653,9	9653,9			9653,9	3765,9											
1000		Освіта					25251,0			9653,9	9653,9			9653,9	3765,9											
1160		Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти					25251,0			9653,9	9653,9			9653,9	3765,9											
1162		Інші програми та заходи у сфері освіти					25251,0			9653,9	9653,9			9653,9	3765,9											
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМИЩЕНЬ (7 об'єктів)					24956,1			9504,7	9504,7			9504,7	3616,7											
	220264	ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №303, ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ЮРІЯ ШУМСЬКОГО, 6-А	12.2017 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	11964,5	4511,8	6707,4			1514,7	1514,7			1514,7	1050,4	РОЗПОР. КМДА ВІД 01.04.2019 №566	КОШТОРИС ВІД 03.08.2017, БН; КОШТОРИС ВІД 03.09.2018, БН	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 03.08.2017 №2116/Е/17; ВІД 03.09.2018 №1988/Е/18-КДП			ПРОВЕДЕННЯ	УА-2018-09-24-001131-В (РЕМОНТНІ РОБОТИ)			ДОГОВІР ВІД 31.10.2018 №21/18-КТ ТОВ "РК "ІЗОЛ"	РОБОТИ БУДУТЬ ЗАВЕРШЕНІ У 2020 РОЦІ
	220265	ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №163, ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. КОПИЛІВСЬКА, 55	12.2017 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	13689,5	271,1	100,0									РОЗПОР. КМДА ВІД 01.04.2019 №566	КОШТОРИС ВІД 10.01.2018, БН	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 10.01.2018, №4926/Е/17								ПОТРЕБУЄ КОРИГУВАННЯ ПҚД
	220266	ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №515, ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 14-Б	12.2017 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	11719,1	4360,6	6622,5			3174,6	3174,6			3174,6	899,9	РОЗПОР. КМДА ВІД 01.04.2019 №566	КОШТОРИС ВІД 03.08.2017, БН; КОШТОРИС ВІД 03.09.2018, БН	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 03.08.2017 №1594/Е/17; ВІД 03.09.2018 №1986/Е/18-КДП			ПРОВЕДЕННЯ	УА-2018-09-24-001121-В (РЕМОНТНІ РОБОТИ)			ДОГОВІР ВІД 31.10.2018 №22/18-КТ, ТОВ "РК "ІЗОЛ"	РОБОТИ БУДУТЬ ЗАВЕРШЕНІ У 2020 РОЦІ
	220267	ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №522, ЗА АДРЕСОЮ: БУЛЬВ. АМВРОСІЯ БУЧМИ, 5-А	12.2017 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5275,4	1003,2	1500,0			783,9	783,9			783,9	700,7	РОЗПОР. КМДА ВІД 01.04.2019 №566	КОШТОРИС ВІД 03.08.2017, БН; КОШТОРИС ВІД 27.07.2018, БН	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 03.08.2017 №1593/Е/17; ВІД 27.07.2018 №639/Е/18-КДП			ПРОВЕДЕННЯ	УА-2018-09-18-003084-С (РЕМОНТНІ РОБОТИ)			ДОГОВІР ВІД 25.10.2018 №20/18-КТ, ТОВ "РК "ІЗОЛ"	РОБОТИ БУДУТЬ ЗАВЕРШЕНІ У 2020 РОЦІ
	220268	ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №525, ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 14-В	12.2017 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	14480,2	3288,7	2250,0			869,4	869,4			869,4	302,0	РОЗПОР. КМДА ВІД 01.04.2019 №566	КОШТОРИС ВІД 03.08.2017, БН; КОШТОРИС ВІД 03.09.2018, БН	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 03.08.2017 №1590/Е/17; ВІД 03.09.2018 №1989/Е/18-КДП			ПРОВЕДЕННЯ	УА-2018-09-25-001558-В (РЕМОНТНІ РОБОТИ)			ДОГОВІР ВІД 31.10.2018 №23/18-КТ, ТОВ "РК "ІЗОЛ"	РОБОТИ БУДУТЬ ЗАВЕРШЕНІ У 2020 РОЦІ
	220269	ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №577, ЗА АДРЕСОЮ: БУЛЬВ. АМВРОСІЯ БУЧМИ, 6/1	12.2017 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	12474,1	3945,0	7676,2			3129,7	3129,7			3129,7	663,7	РОЗПОР. КМДА ВІД 01.04.2019 №566	КОШТОРИС ВІД 03.08.2017, БН; КОШТОРИС ВІД 03.09.2018, БН	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 03.08.2017 №1591/Е/17; ВІД 03.09.2018 №1987/Е/18-КДП			ПРОВЕДЕННЯ	УА-2018-09-25-001655-В (РЕМОНТНІ РОБОТИ)			ДОГОВІР ВІД 31.10.2018 №24/18-КТ, ТОВ "РК "ІЗОЛ"	РОБОТИ БУДУТЬ ЗАВЕРШЕНІ У 2020 РОЦІ

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.01.2020	Профінансовано робіт станом на 01.01.2020 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видати		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації										Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Дефектний акт		Розпорядження про визначення замовника	Кошторис (проектно-кошторисна документація)	Експертний звіт по кошторису або проекту	Розпорядження про затвердження проектно-кошторисної документації	Наказ про затвердження проектно-кошторисної документації	Проведення процедур закупівель *		Договір			
																					Документ	Посилання	на проектування, найменування організації	на будівельні роботи, найменування організації		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	200123	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНУ З ТРИБУНАМИ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ЗАГАЛЬНОСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ПРЕДМЕТІВ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ЦИКЛУ №302 МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 8-А У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	05.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	15037,0	328,4	5800,0		2955,7	2889,0			2889,0	1353,5	-66,7	РОЗП. КМДА ВІД 06.04.2017 №411	РОЗП. КМДА ВІД 09.01.19 №28	ЕКСП. ЗВІТ ВІД 23.06.2018 № 3-111-18- ЕПЛО			ПРОВЕДЕНО UA-2017-08-07- 00269-С (ПРОЕКТНІ РОБОТИ) UA- 2019-02-28- 001320-В (РЕМОНТНІ РОБОТИ)		ВІД 07.08.2017 №131, ПП "ПРОГРЕСБУД 2000"	ВІД 27.05.2019 № 2019-58-Т ТОВ "ДЖЕТ Альянс"	ВИКОНАНО ДЕМОНТАЖ БІГОВИХ ДОРІЖОК ТА АСФАЛЬТОВ ОГО ПОКРИТТЯ, РОБОТИ З УЛАШТУВАННЯ ОСНОВИ ПІД СТАДІОН ТА ПОКРИТТЯ ІЗ ШТУЧНОЇ ТРАВИ	

Примітка. Графа 20. Якщо закупівля робіт з капітального ремонту не потребує проведення відповідної процедури закупівлі (далі - тендер), згідно Закону України "Про здійснення державних закупівель", в графі зазначити "Не потребує". □

Якщо тендер: □

1) проведено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про результати. Наприклад: Огол. про резул. №25/7 від 20.02.2015, огол. 15023 □

2) оголошено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про заплановану закупівлю і дату відкриття пропозицій. Наприклад: Огол. про закуп. №106 від 15.03.2015, огол. 11925. Відкр. 15.04.2015 □

3) не оголошено - вказати дату, коли планується оголошити. Наприклад: Буде оголош. 01.04.2015